



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRETERE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: FISCAL 2019

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO, BARRIO EL ARTEZON, MUNICIPIO DE SOMBRETERE, ZACATECAS.	1	LOTE	\$ 609,243.60	\$ 609,243.60	
TOTAL RESUMEN DE FINIQUITO					\$ 609,243.60	
						FINIQUITO \$525,210.00 IVA 16% \$84,033.60 SUBTOTAL \$609,243.60 DEDUCCIONES: 0.2% Capacit. Trab. I.C.I.C. \$0.00 0.2% C.M.I.C. \$0.00 AMORT. DE ANTICIPO \$0.00 TOTAL \$0.00 SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 182,773.08	0.2% Capacit. Trab. I.C.I.C.	1,050.42	0.2% C.M.I.C.	\$ 1,050.42	RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 182,773.08	AMORTIZADO A LA FECHA:	1,050.42		1050.42	ESTIMADO A LA FECHA: \$ 609,243.60
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.:	\$ -	AMORT. EN ESTA EST.:	\$0.00		\$0.00	ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	POR AMORTIZAR:	\$ -		\$ -	SALDO POR ESTIMAR \$ -

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES
PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIÓN PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
(FISE)
EJERCICIO: FISCAL 2019

DESGLASE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUES- TADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	11,948.00	-	47,792.00
04-ELECT-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 9-400 PARA RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	7,598.00	-	15,196.00
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOSW CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	4,872.00	-	9,744.00
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	261.00	-	522.00
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	2,076.40	-	12,458.40
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	2,204.00	-	8,816.00
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	324.80	-	974.40
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	5.00	5.00	-	5.00	1,032.40	-	5,162.00
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	638.00	-	638.00
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQ.16X78; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	116.00	-	928.00
04-ELECT-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA DR 16X356; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	284.20	-	2,273.60
04-ELECT-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	156.60	-	939.60

SUMA HOJA No. 1

105,444.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉNAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: FISCAL 2019

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	150.80	-	301.60
04-ELECT-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	464.00	-	3,712.00
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	1,032.40	-	8,259.20
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	730.80	-	7,308.00
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	301.60	-	3,016.00
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	40.00	40.00	-	40.00	116.00	-	4,640.00
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	-	20.00	336.40	-	6,728.00
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	649.60	-	3,897.60
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	382.80	-	1,531.20
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	754.00	-	3,016.00
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	16.00	16.00	-	16.00	533.60	-	8,537.60
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	301.60	-	1,206.40
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	336.40	-	1,009.20
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	464.00	-	1,856.00
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	127.60	-	765.60

SUMA HOJA No. 2

55,764.40

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
PERIODO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: FISCAL 2019

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 5/16; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	210.00	210.00	-	210.00	92.80	-	19,488.00
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	1,334.00	-	4,002.00
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA LINEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	150.80	-	301.60
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	42.00	42.00	-	42.00	127.60	-	5,359.20
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	116.00	-	928.00
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	35.00	35.00	-	35.00	116.00	-	4,060.00
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	41.00	41.00	-	41.00	255.20	-	10,463.20
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	180.00	180.00	-	180.00	232.00	-	41,760.00
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	399.00	399.00	-	399.00	46.40	-	18,513.60
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	5.00	5.00	-	5.00	382.80	-	1,914.00
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	754.00	-	1,508.00
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	365.40	-	730.80
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	1,136.80	-	9,094.40

SUMA HOJA No. 3

118,122.80

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: FISCAL 2019

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	30.00	30.00	-	30.00	719.20	-	21,576.00
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	522.00	-	5,220.00
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	3.00	3.00	-	3.00	696.00	-	2,088.00
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRAMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E.	pza	1.00	1.00	-	1.00	106,140.00	-	106,140.00
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	2.00	2.00	-	2.00	284.20	-	568.40
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	5.00	5.00	-	5.00	17,168.00	-	85,840.00
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	5.00	5.00	-	5.00	719.20	-	3,596.00
04-ELECT-052	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	7,076.00	-	7,076.00
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	-	20.00	69.60	-	1,392.00
04-ELECT-055	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION P/ACOMETIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	4,640.00	-	4,640.00
04-ELECT-056	PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO	servicio	1.00	1.00	-	1.00	3,248.00	-	3,248.00
04-ELECT-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRECILLA DE ACERO SENCILLA DE 12 MTS; INCLUYE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE	pza	1.00	1.00	-	1.00	55,680.00	-	55,680.00
04-ELECT-296	SUMINISTRO E INSTALACION PREPARACION P/ACOMETIDA DOMESTICA EN PARED EXISTENTE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE	pza	5.00	5.00	-	5.00	5,684.00	-	28,420.00
04-ELECT-297	LETRERO ALUCIBO A LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	4,408.00	-	4,408.00

SUMA HOJA No. 4

\$

329,892.40

TOTAL DE RESUMEN DE FINIQUITO

\$

609,243.60

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTA CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FISCAL 2019
EJERCICIO

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLULLE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-4					4.00	4.00		
04-ELECT-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 9-400 PARA RETENIDA; INCLULLE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-4					2.00	2.00		
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOSW CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					2.00	2.00		
TOTAL								4.00	4.00		pza
TOTAL								2.00	2.00		pza
TOTAL								2.00	2.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
Monto CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO FISCAL 2019

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					2.00	2.00		
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-4								
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-4								
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL								6.00	6.00		pza
TOTAL								4.00	4.00		pza
TOTAL								3.00	3.00		pza
TOTAL								5.00	5.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 9 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
M. AYUNTAMIENTO 2016-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
FISCAL 2019
EJERCICIO

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					2.00	2.00		
04-ELECT-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL								8.00	8.00		pza
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL								8.00	8.00		pza
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4 POSTE 1-4								
TOTAL								10.00	10.00		pza
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL								10.00	10.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 10 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
Monto CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
FISCAL 2019
EJERCICIO

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL									10.00		pza
								40.00	40.00		
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL									40.00		pza
								20.00	20.00		
TOTAL									20.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 11 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTA CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES
PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS
ENTIDADES (FISE)
FISCAL 2019
EJERCICIO

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-023	SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					6.00	6.00		
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL								4.00	4.00		pza
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL								4.00	4.00		pza
TOTAL								4.00	4.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 12 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4
POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL
MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
(FISE)
EJERCICIO FISCAL 2019

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1-4					16.00	16.00		
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL									16.00		pza
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1-4					4.00	4.00		
TOTAL									4.00		pza
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-4					3.00	3.00		
TOTAL									3.00		pza
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					4.00	4.00		
TOTAL									4.00		pza
TOTAL									6.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 13 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4
POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL
MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
(FISE)
EJERCICIO FISCAL 2019

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 5/16; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4		210.00				210.00		
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL									210.00		mL
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA LINEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					3.00	3.00		
TOTAL									3.00		pza
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					2.00	2.00		
TOTAL									2.00		pza
TOTAL									42.00		
TOTAL									42.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 14 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRETERE
H. AYUNTAMIENTO 2016-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES
PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
(FISE)
EJERCICIO FISCAL 2019

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					8.00	8.00		
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL								35.00	35.00		pza
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL								41.00	41.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 16 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTA CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO FISCAL 2019

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
TOTAL									5.00		kg
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					2.00	2.00		
TOTAL									2.00		pza
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					2.00	2.00		
TOTAL									2.00		pza
TOTAL									8.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 17 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO FISCAL 2019

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					30.00	30.00		
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					10.00	10.00		
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					3.00	3.00		
TOTAL								30.00	30.00		kg
TOTAL								10.00	10.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 18 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTA CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRETERE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO FISCAL 2019


NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INATACIONE DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS		POSTE 1-4								
								TOTAL	3.00		kg
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4		2.00			1.00	1.00		
								TOTAL	1.00		pza
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					2.00	2.00		
								TOTAL	2.00		mL
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4					5.00	5.00		
								TOTAL	5.00		pza

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN:	BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO	FISCAL 2019

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	EJERCICIO FISCAL 2019	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO						PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-052	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4									pza
									1.00	1.00		
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4									pza
									20.00	20.00		
04-ELECT-055	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION P/ACOMETIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4									pza
									1.00	1.00		

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 20 DE 24
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 609,243.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-004
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019



RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRETERE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 4 POSTES
PARA 5 VIVIENDAS EN CALLE EL MEXICANO
UBICACIÓN: BARRIO EL ARTEZON
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
(FISE)
EJERCICIO FISCAL 2019

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-056	PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO		POSTE 1-4								
								TOTAL	1.00		pza
								1.00	1.00		
04-ELECT-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRECILLA DE ACERO SENCILLA DE 12 MTS; INCLULLE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO		POSTE 1-4								
								TOTAL	1.00		servicio
								1.00	1.00		
04-ELECT-296	SUMINISTRO E INSTALACION PREPARACION P/ACOMETIDA DOMESTICA EN PARED EXISTENTE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE		POSTE 1-4								
								TOTAL	1.00		pza
								5.00	5.00		
04-ELECT-297	LETRERO ALUCIBO A LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-4								
								TOTAL	5.00		pza
								1.00	1.00		
								TOTAL	1.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
CONTRATISTA