



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 7
PERIODO: DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 197,842.01
No. DE CONTRATO: M50-DDS-SOM-FIII- 19-ELECT-015
FECHA: 10 DE ENERO DE 2020

FINIQUITO ESTIMACIÓN



OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA LÓPEZ MATEOS
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO: FISCAL 2019.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. UBICADA EN LA COLONIA LÓPEZ MATEOS EN SOMBRERETE, ZACATECAS.	1	LOTE	\$ 197,842.01	\$ 197,842.01	
		TOTAL FINIQUITO ESTIMACIÓN		\$ 197,842.01		
						ESTIMACIÓN \$170,553.46 IVA 16% \$27,288.55 SUBTOTAL \$197,842.01
						DEDUCCIONES:
						0.2 % CAPACIT. TRAB. I. C. I. C. \$0.00 0.2 % C. M. I. C. \$0.00 AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						TOTAL \$197,842.01
						SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00

ANTICIPO OTORGADO: \$ 59,352.60	0.2 % CAPACIT. TRAB. I. C. I. C. 341.11	0.2 % C. M. I. C. 341.11	RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 59,352.60	AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 341.11	AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 341.11	ESTIMADO A LA FECHA: \$ 197,842.01
AMORTIZADO EN ESTA EST.: \$ -	AMORT. EN ESTA EST.: \$0.00	AMORT. EN ESTA EST.: \$0.00	ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR \$ -	POR AMORTIZAR: -	POR AMORTIZAR: -	SALDO POR ESTIMAR \$ -

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 7
PERIODO: DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 197,842.01
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIII-19-ELECT-015
FECHA: 10 DE ENERO DE 2020



OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA LÓPEZ MATEOS
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO: FISCAL 2019.

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9 METROS, INCLUYE: ACARREO, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	5.00	5.00	-	5.00	17,055.00	-	85,275.00
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: FLEJES, HEBILLAS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	403.00	-	4,030.00
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	123.10	-	1,231.01
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	290.00	290.00	-	290.00	49.00	-	14,210.00
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	11,457.00	-	91,656.00
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	-	20.00	72.00	-	1,440.00

SUMA HOJA No. 1 \$ - 197,842.01

TOTAL DE FINIQUITO ESTIMACIÓN \$ 197,842.01

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3 DE 7
PERIODO: DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 197,842.01
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIII-19-ELECT-015
FECHA: 10 DE ENERO DE 2020

FINIQUITO ESTIMACION



SOMBRETERE
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021
Trabaja con Honestidad y Dedicación

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA LÓPEZ MATEOS
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2019.

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9 METROS, INCLUYE: ACARREO, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2 POSTE 3 POSTE 4 POSTE 5					1 1 1 1 1	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		
TOTAL									5.00		pza
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: FLEJES, HEBILLAS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2 POSTE 3 POSTE 4 POSTE 5					2 2 2 2 2	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00		
TOTAL									10.00		pza
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2 POSTE 3 POSTE 4 POSTE 5					2 2 2 2 2	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00		
TOTAL									10.00		pza
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE E3 POSTE 1 POSTE 2 POSTE 3 POSTE 4 POSTE 5		50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 40.00			1 1 1 1 1 1	50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 40.00		
TOTAL									290.00		mL
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE E1 POSTE E2 POSTE E3 POSTE 1					1 1 1 1	1.00 1.00 1.00 1.00		

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 7
PERIODO: DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: \$ 197,842.01
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIII-19-ELECT-015
FECHA: 10 DE ENERO DE 2020

FINIQUITO ESTIMACIÓN



SOMBRETERE
AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONCEPCIÓN DE LA SIERRA DE SAN JUAN, GUERRERO

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
COLONIA LÓPEZ MATEOS
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2019.

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 2					1	1.00		
			POSTE 3					1	1.00		
			POSTE 4					1	1.00		
			POSTE 5					1	1.00		
			TOTAL						8.00		pza
			POSTE E3					4	4.00		
			POSTE 1					3	3.00		
			POSTE 2					4	4.00		
			POSTE 3					3	3.00		
			POSTE 4					3	3.00		
			POSTE 5					3	3.00		
			TOTAL						20.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA