




	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 1 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO				OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LINO HAROS Y JOSE VARELA
	PERIODO: DEL 06 DE ABRIL DE 2020 AL 06 DE MAYO DE 2020		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE				UBICACIÓN: EMILIANO ZAPATA
	MONTO CONTRATADO: \$ 811,806.00						MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-002						PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA: 07 DE MAYO DE 2020						EJERCICIO: FISCAL 2020
CARÁTULA DE ESTIMACIÓN							
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES	
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LINO HAROS Y JOSE VARELA, COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS	1	LOTE	\$ 811,806.00	\$ 811,806.00		
		TOTAL RESUMEN DE FINIQUITO			\$ 811,806.00		
							ESTIMACION \$699,832.76
							IVA 16% \$111,973.24
							SUBTOTAL \$811,806.00
							DEDUCCIONES:
							AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
							TOTAL \$811,806.00
ANTICIPO OTORGADO:		\$ 243,541.80				RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$ 243,541.80				ESTIMADO A LA FECHA: \$ 811,806.00	
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.:		\$ -				ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00	
SALDO POR AMORTIZAR		\$ -				SALDO POR ESTIMAR \$ -	
 ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA		 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL				 ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA CONTRATISTA	

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	2 DE 24	 RESUMEN DE FINIQUITO	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LINO HAROS Y JOSE VARELA
	PERIODO:	DEL	06 DE ABRIL DE 2020		UBICACIÓN:	EMILIANO ZAPATA
		AL	06 DE MAYO DE 2020		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	811,806.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-002			EJERCICIO:	FISCAL 2020
FECHA:	07 DE MAYO DE 2020					

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	12.00	12.00	-	12.00	12,100.00	-	145,200.00
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOSW CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	4,900.00	-	9,800.00
04-ELECT-445	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SPA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	2,070.00	-	20,700.00
04-ELECT-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	260.00	-	520.00
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	2,220.00	-	22,200.00
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	21.00	21.00	-	21.00	315.00	-	6,615.00
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	1,020.00	-	1,020.00
04-ELECT-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	635.00	-	635.00
04-ELECT-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	120.00	-	480.00
04-ELECT-447	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1AG; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	12.00	12.00	-	12.00	260.00	-	3,120.00
04-ELECT-508	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ABRAZADERA 2AG; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	280.00	-	1,680.00
04-ELECT-448	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3AG; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	12.00	12.00	-	12.00	300.00	-	3,600.00




SUMA HOJA No. 1

215,570.00

ARQ. JOAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉNAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 3 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO				OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LINO HAROS Y JOSE VARELA			
	PERIODO: DEL 06 DE ABRIL DE 2020 AL 06 DE MAYO DE 2020		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE				UBICACIÓN: EMILIANO ZAPATA			
	MONTO CONTRATADO: \$ 811,806.00						MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.			
	No. DE CONTRATO: MSO-DD5-SOM-FAIS-20-ELECT-002						PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
	FECHA: 07 DE MAYO DE 2020						EJERCICIO: FISCAL 2020			
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	
04-ELECT-017	SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	150.00	-	600.00	
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	28.00	28.00	-	28.00	460.00	-	12,880.00	
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	14.00	14.00	-	14.00	1,030.00	-	14,420.00	
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	430.00	-	4,300.00	
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	16.00	16.00	-	16.00	295.00	-	4,720.00	
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	44.00	44.00	-	44.00	120.00	-	5,280.00	
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	35.00	35.00	-	35.00	340.00	-	11,900.00	
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	7.00	7.00	-	7.00	670.00	-	4,690.00	
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	390.00	-	780.00	
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	12.00	12.00	-	12.00	770.00	-	9,240.00	
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	14.00	14.00	-	14.00	530.00	-	7,420.00	
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	295.00	-	1,180.00	
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	16.00	16.00	-	16.00	335.00	-	5,360.00	
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	15.00	15.00	-	15.00	460.00	-	6,900.00	
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	35.00	35.00	-	35.00	132.00	-	4,620.00	
SUMA HOJA No. 2									94,290.00	
 ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA  LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA CONTRATISTA										




	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 4 DE 24	 RESUMEN DE FINIQUITO SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LINO HAROS Y JOSE VARELA
	PERIODO:	DEL	06 DE ABRIL DE 2020		UBICACIÓN:	EMILIANO ZAPATA
		AL	06 DE MAYO DE 2020		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	PERIODO:	\$	811,806.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-002			EJERCICIO:	FISCAL 2020
FECHA:	07 DE MAYO DE 2020					

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 5/16; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	480.00	480.00	-	480.00	98.00	-	47,040.00
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	12.00	12.00	-	12.00	1,358.00	-	16,296.00
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	160.00	-	1,600.00
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	64.00	64.00	-	64.00	135.00	-	8,640.00
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	120.00	-	960.00
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	55.00	55.00	-	55.00	120.00	-	6,600.00
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	240.00	240.00	-	240.00	250.00	-	60,000.00
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	220.00	220.00	-	220.00	235.00	-	51,700.00
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	250.00	250.00	-	250.00	50.00	-	12,500.00
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	8.00	8.00	-	8.00	340.00	-	2,720.00
04-ELECT-044	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	760.00	-	1,520.00
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	370.00	-	740.00
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	7.00	7.00	-	7.00	1,140.00	-	7,980.00

SUMA HOJA No. 3

218,296.00

 ARC. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA CONTRATISTA
--	--	--

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	2018 DE 24	 RESUMEN DE FINIQUITO	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LINO HAROS Y JOSE VARELA	
	PERIODO:	DEL	06 DE ABRIL DE 2020		UBICACIÓN:	EMILIANO ZAPATA	
		AL	06 DE MAYO DE 2020		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.	
	MONTO CONTRATADO:	\$	811,806.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-002			EJERCICIO:	FISCAL 2020	
FECHA:	07 DE MAYO DE 2020						

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	42.00	42.00	-	42.00	720.00	-	30,240.00
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	530.00	-	4,240.00
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	2.00	2.00	-	2.00	715.00	-	1,430.00
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRAMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E.	pza	1.00	1.00	-	1.00	105,400.00	-	105,400.00
04-ELECT-052	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	10.00	10.00	-	10.00	295.00	-	2,950.00
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	7.00	7.00	-	7.00	16,400.00	-	114,800.00
04-ELECT-054	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	7.00	7.00	-	7.00	720.00	-	5,040.00
04-ELECT-056	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	55.00	55.00	-	55.00	70.00	-	3,850.00
04-ELECT-057	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA ACOMETIDA MEDICION DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,	lote	1.00	1.00	-	1.00	4,600.00	-	4,600.00
04-ELECT-058	PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO	servicio	1.00	1.00	-	1.00	3,200.00	-	3,200.00
04-ELECT-060	LETRERO ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pieza	1.00	1.00	-	1.00	7,900.00	-	7,900.00

SUMA HOJA No. 4

\$ - 283,650.00

TOTAL DE RESUMEN DE FINIQUITO

\$ - 811,806.00

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉNAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO F. 24
PERIODO: DEL 06 DE ABRIL DE 2020
AL 06 DE MAYO DE 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 811,806.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-002
FECHA: 07 DE MAYO DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
LINO HAROS Y JOSE VARELA
UBICACIÓN: EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLULLE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-12					12.00	12.00		
TOTAL									12.00		pza
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOSW CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12					2.00	2.00		
TOTAL									2.00		pza
04-ELECT-445	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SPA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12					10.00	10.00		
TOTAL									10.00		pza

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 8 DE 24
PERIODO: DEL 06 DE ABRIL DE 2020
AL 06 DE MAYO DE 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 811,806.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-002
FECHA: 07 DE MAYO DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
LINO HAROS Y JOSE VARELA
UBICACIÓN: EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12								
TOTAL									1.00		pza
04-ELECT-447	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1AG; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12					4.00	4.00		
TOTAL									4.00		pza
04-ELECT-508	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ABRAZADERA 2AG; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12					12.00	12.00		
TOTAL									12.00		pza
04-ELECT-448	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3AG; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12					6.00	6.00		
TOTAL									6.00		pza
TOTAL									12.00		pza
TOTAL									12.00		pza

ARO. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 9 DE 24
PERIODO: DEL 06 DE ABRIL DE 2020
AL 06 DE MAYO DE 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 811,806.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-002
FECHA: 07 DE MAYO DE 2020



RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
LINO HAROS Y JOSE VARELA
UBICACIÓN: EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-017	SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12					4.00	4.00		
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12					28.00	28.00		
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12					14.00	14.00		
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12					10.00	10.00		
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12					16.00	16.00		
								TOTAL	4.00		pza
								TOTAL	28.00		pza
								TOTAL	14.00		pza
								TOTAL	10.00		pza
								TOTAL	10.00		pza

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 10 DE 24
PERIODO: DEL 06 DE ABRIL DE 2020
AL 06 DE MAYO DE 2020
Monto CONTRATADO: \$ 811,806.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-002
FECHA: 07 DE MAYO DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRETERE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
LINO HAROS Y JOSE VARELA
UBICACIÓN: EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES


CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12								
TOTAL									16.00		pza
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12								
TOTAL									44.00		pza
TOTAL									35.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RAVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCÍA
CONTRATISTA

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LINO HAROS Y JOSE VARELA
UBICACIÓN:	EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO	FISCAL 2020
-----------	-------------


NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1-12					14.00	14.00		

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LINO HAROS Y JOSE VARELA
UBICACIÓN:	EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO	FISCAL 2020
-----------	-------------


NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 5/16; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12		480.00				480.00		
								TOTAL	480.00		mL
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12				12.00	12.00			
								TOTAL	12.00		pza
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12				10.00	10.00			
								TOTAL	10.00		pza
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12				64.00	64.00			
								TOTAL	64.00		pza

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LINO HAROS Y JOSE VARELA
UBICACIÓN:	EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


EJERCICIO	FISCAL 2020
-----------	-------------

NÚMEROS GENERADORES

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LINO HAROS Y JOSE VARELA
UBICACIÓN:	EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO	FISCAL 2020
-----------	-------------


NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12		220.00						
						TOTAL			240.00		kg
									220.00		
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12		250.00						
						TOTAL			220.00		mL
								250.00	250.00		
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12		8.00						
						TOTAL			250.00		mL
								8.00	8.00		

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LINO HAROS Y JOSE VARELA
UBICACIÓN:	EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO	FISCAL 2020
-----------	-------------

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-044	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12								
								TOTAL	8.00		kg
							2.00	2.00			
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12								
								TOTAL	2.00		pza
							2.00	2.00			
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12								
								TOTAL	2.00		pza
							7.00	7.00			
								TOTAL	7.00		pza

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 17 DE 24
PERIODO: DEL 06 DE ABRIL DE 2020
AL 06 DE MAYO DE 2020
MONTA CONTRATADO: \$ 811,806.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-002
FECHA: 07 DE MAYO DE 2020



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
LINO HAROS Y JOSE VARELA
UBICACIÓN: EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

EJERCICIO FISCAL 2020

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12		42.00			42.00	42.00		
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12					8.00	8.00		
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12		2.00			2.00	2.00		
TOTAL									42.00		kg
TOTAL									8.00		pza

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 20 DE 24
PERIODO: DEL 06 DE ABRIL DE 2020
AL 06 DE MAYO DE 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 811,806.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-002
FECHA: 07 DE MAYO DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRETERE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
LINO HAROS Y JOSE VARELA
UBICACIÓN: EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-060	LETRERO ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-12								
						TOTAL			1.00		servicio
								1.00	1.00		
						TOTAL			1.00		pieza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉNAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCÍA
CONTRATISTA