



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 6
PERIODO: 04 DE MAYO DEL 2020 AL 08 DE MAYO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 357,581.55
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIII-20-AGUA-007
FECHA: 11 DE MAYO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 3
UBICACIÓN ALVARO OBREGON (BARAJAS)
MUNICIPIO SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 3	1	LOTE	\$ 357,581.55	\$ 357,581.55	
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 357,581.55	
						FINIQUITO \$308,259.96 IVA 16% \$49,321.59 SUBTOTAL \$357,581.55
						DEDUCCIONES:
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						TOTAL \$357,581.55
						RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO OTORGADO: \$ 107,274.47						ESTIMADO A LA FECHA: \$ 357,581.55
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 107,274.47						ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN \$0.00						SALDO POR EJERCER \$ -
SALDO POR AMORTIZAR \$ -						

ARO. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 2 DE 6	RESUMEN DE FINIQUITO	OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 3	
	PERIODO: 04 DE MAYO DEL 2020 AL 08 DE MAYO DEL 2020				
	MONTO CONTRATADO: \$ 357,581.55				
	No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIII-20-AGUA-007				
	FECHA: 11 DE MAYO DEL 2020			UBICACIÓN: ALVARO OBREGON (BARAJAS)	
				MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.	
				PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020	


DESGLOSE DE ESTIMACIÓN


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
13-EQU-079	COLUMNA DE BOMBEO EN TUBO NEGRO CED. 40 DE 6" DE DIÁMETRO CON ROSCA Y COPLE MARCA HYLSA O TULSA.	ml	62.00	62.00	0.00	62.00	\$ 1,756.63	\$ -	\$ 108,911.06
15-E-POZO-026	CABLE PLANO SUBMARINO AWG 3 X 1/0 CONECTADOS A MOTOR	ml	70.00	70.00	0.00	70.00	\$ 778.14	\$ -	\$ 54,469.80
14-ACCES-160	VÁLVULA CHECK INTERMEDIA PARA COLUMNA DE BOMBEO DE 6"	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 11,298.54	\$ -	\$ 11,298.54
13-EQU-080	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA, CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULA CHECK DE 6" DE DIÁMETRO, MOD. 145110 + MOTOR 60 HP, 3 F., 440 V., PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 18 L.P.S., DE AGUA LIMPIA, FRÍA, NEUTRA, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, LIBRE DE ARENAS Y GASES, CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 160 MCA.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 156,402.15	\$ -	\$ 156,402.15
15-E-POZO-005	EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00
15-E-POZO-009	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00
05-ACAB-015	PINTURA DE CASETA EN ACABADO COLOR BLANCO CON LOGOS DE GOBIERNO MUNICIPAL	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00
								\$ -	\$ 357,581.55

SUMA HOJA No. 01

\$ - \$ 357,581.55


 AAR. JUAN OLIVERA ACOSTA
 RESIDENTE DE OBRA


 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERIAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 ING. EDGAR IVAN ROQUE TERAN RIVERA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION