



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 6
PERIODO: 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 08 DE MAYO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 232,692.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-DRE-001
FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO
UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020

CARATULA DE ESTIMACIÓN


CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	1	LOTE	\$ 232,692.00	\$ 232,692.00	
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 232,692.00	
						FINIQUITO \$200,596.55 IVA 16% \$32,095.45 SUBTOTAL \$232,692.00
						DEDUCCIONES:
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00 TOTAL \$232,692.00
ANTICIPO OTORGADO:		\$ 69,807.60				RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA: ESTIMADO A LA FECHA: \$ 232,692.00 ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00 SALDO POR EJERCER \$ -
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$ 69,807.60				
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		\$0.00				
SALDO POR AMORTIZAR		-\$ 0.00				


ING. SALVADOR A. CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JOSE FELIX HERNANDEZ ARGUMEDO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


		ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 2 DE 6	RESUMEN DE FINIQUITO				OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO			
PERIODO: 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 08 DE MAYO DEL 2020		MONTO CONTRATADO: \$	232,692.00					UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO			
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-DRE-001		FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2020									
		PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020									
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN											
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO		
01	PRELIMINARES										
01-PRE-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO A MANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	450.00	450.00	0.00	450.00	\$ 17.20	\$ -	\$ 7,740.00		
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD,	m3	210.00	210.00	0.00	210.00	\$ 389.00	\$ -	\$ 81,690.00		
03	ALBAÑILERIA										
18-RED-ALCA-005	ELABORACION D POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1.00 MTS Y BASE SUPERIOR DE 0.60 MTS.	pza	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 8,329.00	\$ -	\$ 33,316.00		
03-ALB-019	PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 5CMS. PARA TUBERIAS INCLUYE: APISONADO.	ml	300.00	300.00	0.00	300.00	\$ 19.50	\$ -	\$ 5,850.00		
18-RED-ALCA-0028	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" PARA REDES DE DRENAJE.	ml	300.00	300.00	0.00	300.00	\$ 244.70	\$ -	\$ 73,410.00		
02-CIM-009	RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO, A MANO	m3	74.00	74.00	0.00	74.00	\$ 71.00	\$ -	\$ 5,254.00		
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	m3	136.00	136.00	0.00	136.00	\$ 187.00	\$ -	\$ 25,432.00		
							\$	-	\$ 232,692.00		
SUMA HOJA No. 01							\$	-	\$ 232,692.00		


 ING. SALVADOR A. CASTRO GOMEZ
 RESIDENTE DE OBRA


 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 ING. JOSE FELIX HERNANDEZ ARGUMEDO
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

 SOMBRERETE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 3 DE 6	RESUMEN DE FINIQUITO	OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO							
	PERIODO: 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 08 DE MAYO DEL 2020			UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO							
	MONTO CONTRATADO: \$ 232,692.00			MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.							
	No. DE CONTRATO: MSO-DOS-SOM-FAIS-20-DRE-001			PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL							
	FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2020			EJERCICIO FISCAL 2020							
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO A MANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-4	A-D	LIM.TRAZ	300.00	1.50			450.00	450.00	m2
						TOTA			450.00		m2
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD,	1-4	A-D	EXCA	300.00	0.70	1.00		210.00	210.00	m3
						TOTA			210.00		m3
18-RED-ALCA-005	ELABORACION D POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1.00 MTS Y BASE SUPERIOR DE 0.60 MTS.	1-4	A-D	POZO				4.00	4.00	4.00	pza
						TOTA			4.00		pza
03-ALB-019	PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 5CMS. PARA TUBERIAS INCLUYE: APISONADO.	1-4	A-D	PLANT	300.00				300.00	300.00	ml
						TOTA			300.00		ml
18-RED-ALCA-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" PARA REDES DE DRENAJE.	1-4	A-D	TUBERIA	300.00				300.00	300.00	ml
						TOTA			300.00		ml
02-CIM-009	RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO, A MANO	1-4	A-D	RELLENO	300.00	0.70	0.35240		74.00	74.00	m3
						TOTA			74.00		m3
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	1-4	A-D	RELLENO	300.00	0.70	0.647600		136.00	136.00	m3
						TOTA			136.00		m3

 ING. SALVADOR A. CASTRO GOMEZ RESIDENTE DE OBRA	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 ING. JOSE FELIX HERNANDEZ ARGUMEDO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
---	---	--