



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 5
PERIODO: 10 AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 141.842,28
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-DRE-008
FECHA: 31 de agosto de 2020

FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA CORREGIDORA
UBICACIÓN: VILLA INSURGENTES
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$0,00	\$0,00	
02	ALBAÑILERIA	1	LOTE	\$0,00	\$0,00	
					\$0,00	
						ESTIMACION PRIMERA Y UNICA \$0,00 IVA 16% \$0,00 SUBTOTAL \$0,00 DEDUCCIONES: AMORT. DE ANTICIPO \$0,00 TOTAL \$0,00 SUBTOTAL \$0,00 IVA 16% \$0,00 TOTAL \$0,00
ANTICIPO OTORGADO:		\$	42.552,68			
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$	42.552,68			
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		\$	-			
SALDO POR AMORTIZAR		\$	-			
				RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:		
				ESTIMADO A LA FECHA:	\$	141.842,28
				ESTA ESTIMACIÓN:	\$0,00	
				SALDO POR EJERCER	\$	-

ING. SALVADOR CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME VIEDMA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JOSE GUADALUPE CARREON PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

	ESTIMACIÓN:	HOJA 2 DE 5	FINIQUITO				OBRA:			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA CORREGIDORA
	PERIODO:	10 AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020					UBICACIÓN:			VILLA INSURGENTES
	MONTO CONTRATADO:	\$ 141,842,28					MUNICIPIO:			SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-20-DRE-008					PROGRAMA:			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	31 de agosto de 2020								
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
1.1	PRELIMINARES									
01-PRE-002	LIPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	M2	220,59	220,59	0,00	220,59	\$ 15,00	\$ -	\$ 3.308,83	
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B, EN FORMA MECANICA	M3	112,88	112,88	0,00	112,88	\$ 375,00	\$ -	\$ 42.331,46	
	TOTAL PRELIMINARES							\$ -	\$ 45.640,28	
	ALBAÑILERIA									
18-RED-ALCA-005	ELABORACION D POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1.00 MTS Y BASE SUPERIOR DE 0.60 MTS	PZA	4,00	4,00	0,00	4,00	\$ 8.500,00	\$ -	\$ 34.000,00	
03-ALB-018	PLANTILLA O CAMA DE ARENA PARA TUBERIA	ML	145,00	145,00	0,00	145,00	\$ 22,00	\$ -	\$ 3.190,00	
18-RED-ALCA-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" PARA REDES DE DRENAJE	ML	145,00	145,00	0,00	145,00	\$ 250,00	\$ -	\$ 36.250,00	
02-CIM-009	RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO "A" O "B"	M3	39,00	39,00	0,00	39,00	\$ 68,00	\$ -	\$ 2.652,00	
02-CIM-008	RELLENO EN CEPAS MATERIAL TEPETATE	M3	73,00	73,00	0,00	73,00	\$ 180,00	\$ -	\$ 13.140,00	
01-PRE-17	DEMOLICIÓN DE FIRMES HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO.	M2	10,00	10,00	0,00	10,00	\$ 125,00	\$ -	\$ 1.250,00	
01-PRE-13	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y	M3	10,00	10,00	0,00	10,00	\$ 160,00	\$ -	\$ 1.600,00	
11-O-EXT-003	BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 20MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, DE 10 CM DE	M2	7,20	7,20	0,00	7,20	\$ 370,00	\$ -	\$ 2.664,00	
11-O-EXT-006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE	M2	2,80	2,80	0,00	2,80	\$ 520,00	\$ -	\$ 1.456,00	
	TOTAL ALBANILERIA							\$ -	\$ 96.202,00	
SUMA HOJA No. 01								\$ -	\$ 141.842,28	
TOTAL DE ESTIMACION								\$ -	\$ 141.842,28	

 ING. SALVADOR CASTRO GOMEZ RESIDENTE DE OBRA	 LIC. JAIME VIEDMA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 C. JOSE GUADALUPE GARCON PEREZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
--	--	--



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3 DE 5
PERIODO: 10 AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 141.842,28
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-DRE-008
FECHA: 31/08/2020

FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA CORREGIDORA
UBICACIÓN: VILLA INSURGENTES
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-002	LIPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO				145 1,00	1,5 3,00		1 1	217,5 3,00	217,5 3,00	
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B, EN FORMA MECANICA				145,00	0,70	1,10	1,00	112,88	112,88	
18-RED-ALCA-005	ELABORACION D POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1.00 MTS Y BASE SUPERIOR DE 0.60 MTS.							4	4,00	4,00	
03-ALB-018	PLANTILLA O CAMA DE ARENA PARA TUBERIA				145,00			1,00	145,00	145,00	
18-RED-ALCA-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" PARA REDES DE DRENAJE				145,00			1,00	145,00	145,00	
02-CIM-009	RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO "A" O "B"				145,00				39,00	39,00	
02-CIM-008	RELLENO EN CEPAS MATERIAL TEPETATE				145,00				73,00	73,00	
01-PRE-17	DEMOLICIÓN DE FIRMES HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS, SIN				3,60 2,80	2,00 1,00		1,00	7,20 2,80	7,20 2,80	
01-PRE-13	ACARREO EN CAMIÓN, MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA,							1,00	10,00	10,00	
11-O-EXT-003	BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 20MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METALICA,				3,60	2,00		1,00	7,20	7,20	
11-O-EXT-005	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,				2,80	1,00		1,00	2,80	2,80	
									0,00	0,00	

ING. SALVADOR CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME VIDMA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. JOSE GUADALUPE CARREON PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 5
PERIODO: 10 AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 141.842,28
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-DRE-008
FECHA: 31/08/2020

FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA
CORREGIDORA
UBICACIÓN: VILLA INSURGENTES
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CROQUIS DE OBRA




ING. SALVADOR CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA


LIC. JAIME VIEDMA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


C. JOSE GUADALUPE CARREON PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 5

PERIODO: AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 20

MONTO CONTRATADO: \$ 141.842,28

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-DRE-008

FECHA: 31/08/2020

FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA
CORREGIDORA

UBICACIÓN: VILLA INSURGENTES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA:
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



Salvador Gomez ING.
SALVADOR CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

L. Jaime Viedma
LI. JAIME VIEDMA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. Jose Guadalupe Carreon Perez
C. JOSE GUADALUPE CARREON PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION