


	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 1 DE 5	FINIQUITO	OBRA:	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES, EN LA COMUNIDAD DE CORRALES
	PERIODO:	17 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DEL 2020 ✓			LOCALIDAD:	CORRALES
	MONTO CONTRATADO:	\$299,808.96			MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-20-VDIGNA-008			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	17 DE OCTUBRE DEL 2020 ✓			FONDO III	
CARATULA DE ESTIMACIÓN						
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1.00	LOTE	\$ 852.00	\$ 852.00	
02	CIMENTACION	1.00	LOTE	\$ 21,197.50	\$ 21,197.50	
03	ALBAÑILERIA	1.00	LOTE	\$ 133,770.00	\$ 133,770.00	
05	ACABADOS	1.00	LOTE	\$ 71,042.50	\$ 71,042.50	
06	INTALACION ELECTRICA	1.00	LOTE	\$ 2,595.00	\$ 2,595.00	
08	ALUMINIO	1.00	LOTE	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	
09	HERRERIA	1.00	LOTE	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	
11	OBRA EXTERIOR	1.00	LOTE	\$ 11,999.00	\$ 11,999.00	
		FINIQUITO ✓			\$ 258,456.00	
						FINIQUITO ✓ \$258,456.00 IVA 16% \$41,352.96 SUBTOTAL \$299,808.96 DEDUCCIONES: AMORT. DE ANTICIPO \$89,942.69 TOTAL \$209,866.27 SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00
ANTICIPO OTORGADO:		\$	89,942.69			
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$	89,942.69 ✓			
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		\$	-			
SALDO POR AMORTIZAR		\$	-			
				RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:		
				ESTIMADO A LA FECHA:	\$	299,808.96 ✓
				ESTA ESTIMACIÓN:	\$	-
				SALDO POR EJERCER	\$	-
 ARQ. SERGIO A. ARELLANO LOPEZ SUPERVISOR		 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		 ARQ. RUBEN AXEL HERNANDEZ ZAMORA CONTRATISTA		

ESTIMADOR		IMPORTE		HOJA 2 DE 5		FINIQUITO		OBRA	
PERIODO		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
MONTOS CONTRATADOS		MONTOS PAGADOS		MONTOS PAGADOS		MONTOS PAGADOS		MONTOS PAGADOS	
MONTOS PAGADOS		MONTOS PAGADOS		MONTOS PAGADOS		MONTOS PAGADOS		MONTOS PAGADOS	
MONTOS PAGADOS		MONTOS PAGADOS		MONTOS PAGADOS		MONTOS PAGADOS		MONTOS PAGADOS	
RESUMEN DE ESTIMACIÓN									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRECATORIO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
01	PRELIMINARIOS								
01-PRE-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO A MANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	71.00	71.00	0.00	71.00	\$ 12.00	\$ -	\$ 852.00
TOTAL								\$ -	\$ 852.00
TOTAL DE PRELIMINARIOS								\$ -	\$ 852.00
02	CIMENTACIÓN								
02-CM-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 (5.22 KG/CM2) PARA LOSA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS.	m2	71.00	71.00	0.00	71.00	\$ 50.00	\$ -	\$ 3,505.00
02-CM-002	ANCLAJE DE CASTILLO A BASE DE ARMEX 15X15, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	20.00	20.00	0.00	20.00	\$ 49.00	\$ -	\$ 980.00
02-CM-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 TMA 1 1/2" HECHO EN OBRA PARA LOSA DE CIMENTACIÓN	m3	7.50	7.50	0.00	7.50	\$ 2,175.00	\$ -	\$ 16,312.50
TOTAL								\$ -	\$ 16,312.50
TOTAL DE CIMENTACIÓN								\$ -	\$ 21,197.50
03	ALBANELERÍA								
03-ALB-001	CASTILLO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN SECCIÓN 15X15 Y ESPESOR 1M (ARMEX). INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	48.00	48.00	0.00	48.00	\$ 198.00	\$ -	\$ 9,504.00
03-ALB-002	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:3, JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M.	m2	140.00	140.00	0.00	140.00	\$ 310.00	\$ -	\$ 43,400.00
03-ALB-003	DALA DE CERRAMIENTO EN SECCIÓN 15 X 15 Y ESPESOR 1M (ARMEX)	m2	76.00	76.00	0.00	76.00	\$ 210.00	\$ -	\$ 15,960.00
03-ALB-004	LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS, DE ESPESOR Y CONCRETO H.D. F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/6, INCLUYE: 3 LADOS Y VOLADO DE 10 CM CON GOTERO.	m2	71.00	71.00	0.00	71.00	\$ 790.00	\$ -	\$ 56,000.00
03-ALB-005	CONSTRUCCIÓN DE PRETL A BASE DE TABIQUE CON MEDIDAS 12X14X28 CMS ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3, JUNTAS DE 1.50 CMS DE ESPESOR, ACABADO COMUN, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	m2	76.00	76.00	0.00	76.00	\$ 116.00	\$ -	\$ 8,816.00
TOTAL								\$ -	\$ 8,816.00
TOTAL DE CIMENTACIÓN								\$ -	\$ 133,779.00
04	ACABADOS								
04-ACAB-001	APLANADO EN MURO (INTERIOR Y EXTERIOR), A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4 DE 1.00 A 2.00 CMS DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3 M.	m2	392.50	392.50	0.00	392.50	\$ 129.00	\$ -	\$ 50,632.50
04-ACAB-002	PINTURA VINILICA APLICADA EN MURO (INTERIOR Y EXTERIOR) Y PLAFON, A DOS MANOS MARCA BEREL O COMEX HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M.	m2	392.50	392.50	0.00	392.50	\$ 52.00	\$ -	\$ 20,410.00
TOTAL								\$ -	\$ 20,410.00
TOTAL DE ACABADOS								\$ -	\$ 71,042.50
05	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
05-ELE-001	LOTE DE SALIDA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO AL CENTRO CON APAGADOR SENCILLO Y SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE CANALIZACIÓN CON POLIDUCTO REFORZADO, CAJAS, CABLE THW CAL 12 Y 14.	sol	5.00	5.00	0.00	5.00	\$ 519.00	\$ -	\$ 2,595.00
TOTAL								\$ -	\$ 2,595.00
TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA								\$ -	\$ 2,595.00
06	ALUMINIO								
06-ALI-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN MEDIDA 1.00X1.00 M PREFABRICADA Y CRISTAL CLARO DE 6mm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	5.00	5.00	0.00	5.00	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 5,500.00
TOTAL								\$ -	\$ 5,500.00
TOTAL DE ALUMINIO								\$ -	\$ 5,500.00
07	HERRERIA								
07-HERR-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA METÁLICA EN MEDIDAS DE 0.90 X 2.10 M DE ALTURA EN COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	5.00	5.00	0.00	5.00	\$ 2,300.00	\$ -	\$ 11,500.00
TOTAL								\$ -	\$ 11,500.00
TOTAL DE HERRERIA								\$ -	\$ 11,500.00
08	OBRA EXTERIOR								
08-EXT-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BLANCO 5 AÑOS DE GARANTÍA EN 2 CAPAS Y MEMBRANA DE REFUERZO.	m2	71.00	71.00	0.00	71.00	\$ 169.00	\$ -	\$ 11,999.00
TOTAL								\$ -	\$ 11,999.00
TOTAL DE OBRA EXTERIOR								\$ -	\$ 11,999.00
TOTAL DE ESTIMACIÓN								\$ -	\$ 258,456.00
TOTAL IMPORTE ACUMULADO								\$ -	\$ 258,456.00



ARQ. SERGIO A. ARELLANO LÓPEZ
SUPERVISOR



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEBALLOS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



ARQ. RUBÉN ANTEQUERA RODRÍGUEZ
CONTABILISTA

	ESTIMACIÓN: PERIODO: MONTO CONTRATADO: \$ AL DE CUMPLIDO: FECHA:	FINIQUITO 17 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DEL 2020 MDO-005-FSM-20-VERGANA-008 17 DE OCTUBRE DEL 2020	HOJA 2 DE 5 299,808.96 FINIQUITO	OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES, EN LA COMUNIDAD DE CORALES LOCALIDAD: CORALES MUNICIPIO: SONORERETE, ZAC. PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO II									
CLAVE		CONCEPTO		LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO								PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-001							4.30	3.30		5.00	71.00	71.00	m2
											TOTAL	71.00	m2
02-CIM-001							4.30	3.30		5.00	71.00	71.00	m2
											TOTAL	71.00	m2
02-CIM-002							0.15	0.15	3.00	5.00	20.00	20.00	pza
											TOTAL	20.00	pza
02-CIM-003							4.30	3.30	0.11	5.00	7.50	7.50	m3
											TOTAL	7.50	m3
03-ALB-001							0.15	0.20	2.40	5.00	48.00	48.00	ml
											TOTAL	48.00	ml
03-ALB-002							4.00	3.00	2.10	5.00	140.00	140.00	m2
											TOTAL	140.00	m2
03-ALB-003							4.30	3.30	0.20	5.00	76.00	76.00	ml
											TOTAL	76.00	ml
03-ALB-004							4.30	3.30	0.10	5.00	71.00	71.00	m2
												71.00	m2
03-ALB-005							4.30	3.30	0.20	5.00	76.00	76.00	ml
												76.00	ml
05-ACAB-001							4.30	3.30	0.03	9.00	392.50	392.50	m2
												392.50	m2
05-ACAB-002							4.30	3.30	0.02	9.00	392.50	392.50	m2
												392.50	m2
06-ELE-001							1.00	1.00	1.00	9.00	5.00	5.00	sal
												5.00	sal
08-ALU-001							1.00	1.00	1.00	9.00	5.00	5.00	pza
												5.00	pza
09-HERR-001							1.00	1.00	1.00	9.00	5.00	5.00	pza
												5.00	pza
11-O-EXT-001							4.30	3.30	0.02	9.00	71.00	71.00	m2
												71.00	m2
 ARQ. SERGIO A. ARELLANO LOPEZ SUPERVISOR		 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		 ARQ. RUBÉN ARELLANO ZAMORA DISEÑATISTA									



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 5

PERÍODO: 27 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DEL 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 299,808.96

No. DE CONTRATO: MSO-005-FISM-20-VDIGNA-008

FECHA: 17 DE OCTUBRE DEL 2020

FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES, EN LA COMUNIDAD DE CORRALES




LOCALIDAD: CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO III

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. SERGIO A. ARELLANO LOPEZ
SUPERVISOR

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. RUBEN AXEL FERNANDEZ ZAMORA
CONTRATISTA

ARQ. RUBEN AXEL FERNANDEZ ZAMORA
CONTRATISTA