




	ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 6 PERIODO: DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 MONTO CONTRATADO: \$ 135,000.00 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014 FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2020	RESUMEN DE FINIQUITO				OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUCERO UBICACIÓN: HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC. PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020
	CARATULA DE ESTIMACIÓN					
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES PAVIMENTACION	1	LOTE	\$ 70,992.36	\$ 70,992.36	
		1	LOTE	\$ 64,007.64	\$ 64,007.64	
		TOTAL DE FINIQUITO				
						FINIQUITO \$116,379.31 IVA 16% \$18,620.69 SUBTOTAL \$135,000.00
						DEDUCCIONES:
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00 TOTAL \$0.00
						SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00
ANTICIPO OTORGADO:		\$ 40,500.00				RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$ 40,500.00				
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		\$ -				
SALDO POR AMORTIZAR		\$ -				
						ESTIMADO A LA FECHA: \$ 135,000.00 ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00 SALDO POR EJERCER \$ -
 ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ RESIDENTE DE OBRA  L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION						

	ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 6 PERIODO: DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 MONTO CONTRATADO: \$ 135,000.00 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014 FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2020	RESUMEN DE FINIQUITO					OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUCERO UBICACIÓN: HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS, CABECERA MUN MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC. PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020			
	DESGLOSE DE ESTIMACIÓN									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
01	PRELIMINARES									
01-PRE-004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	m2	186.00	186.00	0.00	186.00	\$ 10.44	\$ -	\$ 1,941.84	
01-PRE-005	EXCAVACIÓN EN CEPAS MEDIDO EN BANCO EN MATERIAL TIPO "C" INCLUYE: COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, ADEMÉS, Y ACARREO SEGÚN EL CASO AFLOJE, EXTRACCIÓN, AMACICÉ, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO	m3	93.00	93.00	0.00	93.00	\$ 561.52	\$ -	\$ 52,221.24	
01-PRE-013	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	120.90	120.90	0.00	120.90	\$ 139.20	\$ -	\$ 16,829.28	
TOTAL DE PRELIMINARES								\$ -	\$ 70,992.36	
	PAVIMENTACION									
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	m3	55.80	55.80	0.00	55.80	\$ 255.20	\$ -	\$ 14,240.16	
11-O-EXT-006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	m2	95.34	95.34	0.00	95.34	\$ 522.00	\$ -	\$ 49,767.48	
TOTAL DE PAVIMENTACION								\$ -	\$ 64,007.64	
SUMA HOJA No. 01								\$ -	\$ 135,000.00	
 ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA  L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION										



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 6
PERIODO: DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 135,000.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014
FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUCERO


UBICACIÓN: HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS, CABECERA MUNICIPIO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2020

CROQUIS DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION