



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 6
PERIODO: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020
Monto CONTRATADO: \$ 842,948.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISE-20-URB-001
FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDUSTRIAL
UBICACIÓN: COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FISE 2020
EJERCICIO FISCAL 2020

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 130,152.00	\$ 130,152.00	
	PAVIMENTACION	1	LOTE	\$ 712,796.00	\$ 712,796.00	
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 842,948.00	
						FINIQUITO \$726,679.31 IVA 16% \$116,268.69 SUBTOTAL \$842,948.00 DEDUCCIONES: AMORT. DE ANTICIPO \$0.00 TOTAL \$0.00 SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00
ANTICIPO OTORGADO:		\$ 252,884.40				RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$ 252,884.40				ESTIMADO A LA FECHA: \$ 842,948.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		\$ -				ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR		\$ -				SALDO POR EJERCER \$ -

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 6
PERIODO: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 842,948.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISE-20-URB-001
FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDUSTRIAL
UBICACIÓN: COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FISE 2020
EJERCICIO FISCAL 2020

DESGLASE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
01	PRELIMINARES								
01-PRE-004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	m2	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	\$ 14.00	\$ -	\$ 16,240.00
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD.	m3	232.00	232.00	0.00	232.00	\$ 335.00	\$ -	\$ 77,720.00
01-PRE-013	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	301.60	301.60	0.00	301.60	\$ 120.00	\$ -	\$ 36,192.00
TOTAL DE PRELIMINARES								\$ -	\$ 130,152.00
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	m3	281.72	281.72	0.00	281.72	\$ 260.00	\$ -	\$ 73,247.20
11-O-EXT-006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F' C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	m2	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	\$ 525.00	\$ -	\$ 609,000.00
11-O-EXT-007	CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 0.10X1.00 MTS, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ml	14.00	14.00	0.00	14.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 3,500.00
09-HERR-022	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MT, SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 12,500.00
03-ALB-076	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE COLOCADA MURO DE BLOCK CON UNA MEDIA DE 1.5 X 3.00 MTS CON APLANADO EN AMBAS CARAS Y PINTADO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 14,548.80	\$ -	\$ 14,548.80
TOTAL DE PAVIMENTACION								\$ -	\$ 712,796.00
SUMA HOJA No. 01								\$ -	\$ 842,948.00

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: 001 (UNO) HOJA 4 DE 6

PERIODO: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 842,948.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISE-20-URB-001

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDUSTRIAL


UBICACIÓN: COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FISE 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

CROQUIS DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: 001 (UNO) HOJA 5 DE 6

PERIODO: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 842,948.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISE-20-URB-001

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDUSTRIAL


UBICACIÓN: COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FISE 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LS.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: 001 (UNO) HOJA 6 DE 6
PERIODO: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 05 DE
DICIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO:

Nº. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISE-20-URB-001

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA
CALLE INDUSTRIAL

UBICACIÓN: COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FISE 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION