

	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 1 DE 7	FINIQUITO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TIERRA COMPACTADA
	PERIODO: DEL 22-DIC-AL 27-DIC. DL 2020			UBICACIÓN: LOC. CHARCO BLANCO
	MONTO CONTRATADO: \$ 1,000,000.00			MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZACATECAS
	No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-2020-13			PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO (FORTAMÚN O F IV)
	FECHA: 28 de diciembre de 2020			EJERCICIO FISCAL 2020


CARATULA DE ESTIMACIÓN					
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 86,432.68	\$ 86,432.68
02	DENTELLON	1	LOTE	\$ 94,244.67	\$ 94,244.67
03	FORMACIÓN DE TERRAPLEN	1	LOTE	\$ 819,322.64	\$ 819,322.64
TOTAL DE ESTIMACION FINIQUITO					\$ 1,000,000.00


Los presentes Trabajos se Gravan a Taza 0% (Cero Por ciento), esto con fundamento en el Artículo 2-A Fracción II Inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en virtud de tratarse, a la prestación de servicios independientes, prestados directamente a los Agricultores y Ganaderos, destinados para Actividades Agropecuarias por concepto de Formación de Retenes de Agua.

FINIQUITO	\$1,000,000.00
IVA 16%	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,000,000.00
DEDUCCIONES:	
AMORT. DE ANTICIPO	\$300,000.00
TOTAL	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
IVA 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 300,000.00	RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 300,000.00	AMORT. A LA FECHA:	\$ 1,000,000.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -	AMORT. EN ESTA ESTIMACION:	\$ -
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	POR AMORTIZAR:	\$ -


 ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
 RESIDENTE DE OBRA


 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000073

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJ E 7
PERIODO: DEL 22-DIC-AL 27-DIC. DL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 1,000,000.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INF-BASIC-2020-13
FECHA: 28 de diciembre de 2020

FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TIERRA
COMPACTADA
UBICACIÓN: LOC. CHARCO BLANCO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIO (FORTAMÚN O F IV)
EJERCICIO FISCAL 2020

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
01	PRELIMINARES								
01-PRE-095	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON MATERIAL ESPINOSO Y CRASICAULE CON COBERTURA SUPERIOR AL 10%	M2	850.20	850.20	0.00	850.20	\$ 18.01	\$ -	\$ 15,313.45
01-PRE-096	DESPLAME DE TERRENO, PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL, DE 20 CM DE ESPESOR CON BULLDOZER D-6	M3	2,125.50	2,125.50	0.00	2,125.50	\$ 33.46	\$ -	\$ 71,119.23
	TOTAL PRELIMINARES							\$ -	\$ 86,432.68
02	DENTELLON								
01-PRE-097	EXCAVACIÓN DE 4.00 MTS. DE ANCHO POR 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, PARA CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON EN MATERIAL TIPO "A", CON BULLDOZER D-6	M3	1,275.30	1,275.30	0.00	1,275.30	\$ 35.10	\$ -	\$ 44,763.03
01-PRE-098	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLEN, BANDEO DE MATERIAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON Y EXTRACCIÓN CON PRÉSTAMO DE BANCO LATERAL AGUAS ARRIBA CON BULLDOZER D-6	M3	1,275.30	1,275.30	0.00	1,275.30	\$ 38.80	\$ -	\$ 49,481.64
	TOTAL DENTELLON							\$ -	\$ 94,244.67
03	FORMACIÓN DE TERRAPLEN								
01-PRE-099	EXTRACCIÓN EN PRÉSTAMO DE BANCO LATERAL HASTA 50 MTS. DE DISTANCIA EN TERRENO TIPO "B-C", CON BULLDOZER D-6	M3	11,087.5755	11,087.5755	0.00	11,087.5755	\$ 35.095564	\$ -	\$ 389,124.72
01-PRE-100	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLEN, BANDEO DE MATERIAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE CORTINA, CON PRÉSTAMO DE BANCO LATERAL AGUAS ARRIBA CON BULLDOZER D-6	M3	11,087.5755	11,087.5755	0.00	11,087.5755	\$ 38.80	\$ -	\$ 430,197.93
	TOTAL DE FORMACIÓN DE TERRAPLEN							\$ -	\$ 819,322.64

TOTAL

\$

-

\$

1,000,000.00

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA


LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 3 DE 7	FINIQUITO	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TIERRA COMPACTADA
	PERÍODO:	DEL 22-DIC-2017-DIC. DL 2020			UBICACIÓN:	LOC. CHARCO BLANCO
	MONTO CONTRATADO: \$	1,000,000.00			MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	Nº. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FIV-INF-BASIC-2020-13			PROGRAMA:	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO (FORTAMÚN O F IV)
	FECHA:	28 de diciembre de 2020				EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	Nº. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01	PRELIMINARES										
01-PRE-095	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON MATERIAL ESPINOSO Y CRASICAULE CON COBERTURA SUPERIOR AL 10%	1-2	A-D	Trazo	230.00	3.6965	0.00	1.00	850.20	850.20	M2
									850.20		M2
01-PRE-096	DESAPALME DE TERRENO, PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL, DE 20 CM DE ESPESOR CON BULLDOZER D-6	1-2	A-D	Despalme	230.00	46.2065	0.20	1.00	2,125.50	2,125.50	M3
									2,125.50		M3
02	DENTELLÓN										
01-PRE-097	EXCAVACIÓN DE 4.00 MTS. DE ANCHO POR 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, PARA CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN EN MATERIAL TIPO "A", CON BULLDOZER D-6	1-2	A-D	Excavación	210.00	4.00	1.518210	1.00	1,275.30	1,275.30	M3
									1,275.30		M3
01-PRE-098	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLEN., BANDEO DE MATERIAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN Y EXTRACCIÓN CON PRÉSTAMO DE BANCO LATERAL AGUAS ARRIBA CON BULLDOZER D-6	1-2	A-D	Terraplen	210.00	4.00	1.518210	1.00	1,275.30	1,275.30	M3
									1,275.30		M3
03	FORMACIÓN DE TERRAPLEN										
01-PRE-099	EXTRACCIÓN EN PRÉSTAMO DE BANCO LATERAL HASTA 50 MTS. DE DISTANCIA EN TERRENO TIPO "B-C", CON BULLDOZER D-6	Banco Lateral		Extracción	210.00	23.00	2.295564	1.00	11,087.5755	11,087.5755	M3
									11,087.5755		M3
01-PRE-100	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLEN, BANDEO DE MATERIAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE CORTINA, CON PRÉSTAMO DE BANCO LATERAL AGUAS ARRIBA CON BULLDOZER D-6	1-2	A-D	Terraplen	210.00	23.00	2.295564	1.00	11,087.58	11,087.58	M3
									11,087.5755		M3


 ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
 RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

5200075



ESTIMACIÓN: FINQUITO FOJA 4 DE 7

PERIODO: DEL 22 ... 27-DIC. DL 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 1,000,000.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INF-BASIC-2020-13

FECHA: 28 de diciembre de 2020

FINQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TIERRA
COMPACTADA



UBICACIÓN: LOC. CHARCO BLANCO

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIO (FORTAMÚN O F IV)

EJERCICIO FISCAL 2020

CROQUIS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE BORDO DE TIERRA COMPACTADA



ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

000076

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Juan f. villarreal G.
C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7

PERIODO: DEL 22-DIC-AL 27-DIC. DL 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 1,000,000.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-2020-13

FECHA: 28 de diciembre de 2020

FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TIERRA
COMPACTADA

UBICACIÓN: LOC. CHARCO BLANCO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIO (FORTAMÚN O F IV)

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



000077

Salvador Alejandro Castro Gomez

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA

Jaime Arturo Viedma Cecenás

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Juan F. Villarreal G.

C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 7

PERIODO: DEL 22-DIC-AL 27-DIC. DL 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 1,000,000.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-2020-13

FECHA: 28 de diciembre de 2020

FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TIERRA
COMPACTADA

UBICACIÓN: LOC. CHARCO BLANCO

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIO (FORTAMÚN O F IV)

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



Salvador

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

000078

J. Viedma

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Juan f. villarreal

C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7

PERIODO: DEL 22-DIC-AL 27-DIC. DL 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 1,000,000.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-2020-13

FECHA: 28 de diciembre de 2020

FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TIERRA
COMPACTADA

UBICACIÓN: LOC. CHARCO BLANCO

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIO (FORTAMÚN O F IV)

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



Salvador

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

000079

J. A. Chedec

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Juan f. villarreal

C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION