



		ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 6 PERIODO: 24 DE FEBRERO DEL 2021 AL 05 DE MARZO DEL 2021 MONTO CONTRATADO: \$ 458,864.69 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-AGUA-003 FECHA: 10 DE MARZO DEL 2021		RESUMEN DE FINIQUITO		OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA UBICACIÓN EJIDO INDEPENDENCIA MUNICIPIO SOMBRERETE, ZAC. PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021	
CARATULA DE ESTIMACIÓN							
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES	
1	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA	1	LOTE	\$ 458,864.69	\$ 458,864.69		
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 458,864.69		
						FINIQUITO \$395,573.01 IVA 16% \$63,291.68 SUBTOTAL \$458,864.69	
						DEDUCCIONES: AMORT. DE ANTICIPO \$0.00 TOTAL \$0.00	
						SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00	
ANTICIPO OTORGADO: \$ 137,659.41						RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 137,659.41						ESTIMADO A LA FECHA: \$ 458,864.69	
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00						ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00	
SALDO POR AMORTIZAR -\$ 0.00						SALDO POR EJERCER \$ -	
 ARCE JUAN RIVERA ACOSTA RESIDENTE DE OBRA		 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		 ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION			



ESTIMACIÓN: FINIQUITO

PERIODO: 24 DE FEBRERO DEL 2021 AL 05 DE MARZO DEL 2021

MONTO CONTRATADO: \$ 458,864.69

Nº. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-AGUA-003

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA

UBICACIÓN: EJIDO INDEPENDENCIA

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021


DESGLOSE DE ESTIMACIÓN									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
15-E-POZO-005	EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
13-EQU-098	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMS, CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULA CHECK DE 4" DE DIÁMETRO, MOD. 98122/26 + MSL DE 6016 H.P., 3 F., 440 V., FABRICACIÓN ESPECIAL PARA EMBOBINADO ALTA TEMPERATURA, AGUA CALIENTE 38 °C, PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 6.5	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 228,500.00	\$ -	\$ 228,500.00
13-EQU-015	COLUMNA DE BOMBEO EN TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CÉDULA 40 DE 3" DE Ø, CON ROSCAS Y COPLÉS.	ml	44.80	44.80	0.00	44.80	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 56,000.00
15-E-POZO-029	CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 1/0 AWG., MARCA "CONDUCTORES DEL NORTE"	ml	47.00	47.00	0.00	47.00	\$ 888.20	\$ -	\$ 41,745.40
14-ACCES-165	REDUCCIÓN CAMPANA DE COPLÉ CÓNICO DE 4", A NIPLE CÓNICO DE 3" DE DIÁMETRO	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,900.00	\$ -	\$ 3,900.00
15-E-POZO-008	POLIDUCTO REFORZADO DE 1" DE DIÁMETRO PARA GUÍA DE Sonda.	ml	349.20	349.20	0.00	349.20	\$ 15.50	\$ -	\$ 5,412.60
04-ELECT-278	RELEVADOR DE AUSENCIA DE FASE, PROTECCIÓN CONTRA BAJO VOLTAJE, ALTO VOLTAJE, DESBALANCEO DE FASE Y AUSENCIA DE FASE	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 5,312.00	\$ -	\$ 5,312.00
14-ACCES-109	VÁLVULA CHECK INTERMEDIA PARA COLUMNA DE BOMBEO DE 3".	pza	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 4,985.54	\$ -	\$ 19,942.16
04-ELECT-529	INTERRUPTOR SIEMENS 3X100 AMPERES ED63B100MX	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 5,524.27	\$ -	\$ 5,524.27
04-ELECT-530	RELEVADOR BIMETÁLICO 50-200 AMPERES, SIEMENS	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 6,398.00	\$ -	\$ 6,398.00
04-ELECT-531	CANALIZACIÓN DE CABLEADO DEL ARRANCADOR HACIA EL BROCAL DE POZO, INCLUYE CONECTORES COPLÉS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 10,900.00	\$ -	\$ 10,900.00
13-EQU-030	EQUIPO DE CLORACIÓN COMPLETO PARA REBOMBEO	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 39,500.00	\$ -	\$ 39,500.00
14-ACCES-123	VÁLVULA DE COMPUERTA DE TIPO VOLANTE VASTAGO FIJO DE 2"	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 6,201.14	\$ -	\$ 6,201.14
14-ACCES-098	MANÓMETRO DE GLICERINA DE 0 A 100 PSI, INCLUYE NIPLE DE 3/8 X 20 CM, COPLÉ, CORTE Y SOLDADURA EN TREN DE DESCARGA DE 4"	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 629.12	\$ -	\$ 629.12
15-E-POZO-009	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
05-ACAB-015	PINTURA DE CASETA EN ACABADO COLOR BLANCO CON LOGOS DE GOBIERNO MUNICIPAL	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,900.00	\$ -	\$ 4,900.00
								\$ -	\$ 458,864.69



ARG. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

SUMA HOJA No. 01

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



ING. EDGAR IVAN AGUIRRE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ESTIMACIÓN:		FINIQUITO		HOJA 3 DE 6		RESUMEN DE FINIQUITO				OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA			
PERÍODO:		24 DE FEBRERO DEL 2021 AL 05 DE MARZO DEL 2021		458,864.69						UBICACIÓN: EJIDO INDEPENDENCIA			
MONTO CONTRATADO: \$										MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.			
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-AGUA-003								PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL			
FECHA:		10 DE MARZO DEL 2021								EJERCICIO FISCAL 2021			
NÚMEROS GENERADORES													
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD		
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL			
15-E-POZO-005	EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE.	1-4	A-D	EXTRAC					1.00	1.00	lote		
									TOTA	1.00	lote		
13-EQU-098	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA, CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULA CHECK DE 4" DE DIÁMETRO, MOD. 98122/26 + MSL DE 60/5 H.P., 3 F., 440 V., FABRICACIÓN ESPECIAL PARA EMBOBINADO ALTA TEMPERATURA,	1-4	A-D	BOMBA			1.00	1.00	1.00	1.00	pza		
13-EQU-015	COLUMNA DE BOMBEO EN TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CÉDULA 40 DE 3" DE Ø CON BOCCAS Y COPLES	1-4	A-D	COLUMNA	44.80			44.80	44.80	44.80	ml		
									44.80	44.80	ml		
15-E-POZO-029	CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 1/0 AWG, MARCA "CONDUCTORES DEL NORTE"	1-4	A-D	CABLE	47.00			47.00	47.00	47.00	ml		
									47.00	47.00	ml		
14-ACCES-165	REDUCCIÓN CAMPANA DE COPLE CÓNICO DE 4", A NIPLE CÓNICO DE 3" DE	1-4	A-D	RED, CAM			1.00	1.00	1.00	1.00	pza		
									1.00	1.00	pza		
15-E-POZO-008	POLIDUCTO REFORZADO DE 1" DE DIÁMETRO PARA GUÍA DE Sonda.	1-4	A-D	POLIDUCTO	349.20			349.20	349.20	349.20	ml		
									349.20	349.20	ml		
04-ELECT-278	RELEVADOR DE AUSENCIA DE FASE, PROTECCIÓN CONTRA BAJO VOLTAJE,	1-4	A-D	REL. AUSE			1.00	1.00	1.00	1.00	pza		
									1.00	1.00	pza		
14-ACCES-109	VÁLVULA CHECK INTERMEDIA PARA COLUMNA DE BOMBEO DE 3".			VALVULA			4.00	4.00	4.00	4.00	pza		
									4.00	4.00	pza		
04-ELECT-529	INTERRUPTOR SIEMENS 3X100 AMPERES ED53B100MX	1-4	A-D	INTERR			1.00	1.00	1.00	1.00	pza		
									1.00	1.00	pza		
04-ELECT-530	RELEVADOR BIMETÁLICO 50-200 AMPERES, SIEMENS	1-4	A-D	RELEVADOR			1.00	1.00	1.00	1.00	pza		
									1.00	1.00	pza		
04-ELECT-531	CANALIZACIÓN DE CABLEADO DEL ARRANCADOR HACIA EL BROCAL DE POZO, INCLUYE CONECTORES COPLES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1-4	A-D	CANALIZ				1.00	1.00	1.00	lote		
									1.00	1.00	lote		
13-EQU-030	EQUIPO DE CLORACIÓN COMPLETO PARA REBOMBEO	1-4	A-D	EQUIPO CLORACION				1.00	1.00	1.00	lote		
									1.00	1.00	lote		
14-ACCES-123	VÁLVULA DE COMPUERTA DE TIPO VOLANTE VASTAGO FIJO DE 2"	1-4	A-D	VALVULA			1.00	1.00	1.00	1.00	pza		
									1.00	1.00	pza		
14-ACCES-098	MANÓMETRO DE GLICERINA DE 0 A 100 PSI, INCLUYE NIPLE DE 3/8 X 20 CM,	1-4	A-D	MANOMET			1.00	1.00	1.00	1.00	pza		
									1.00	1.00	pza		
15-E-POZO-009	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO.	1-4	A-D	INST. E. BOMB				1.00	1.00	1.00	lote		
									1.00	1.00	lote		
05-ACAB-015	PINTURA DE CASETA EN ACABADO COLOR BLANCO CON LOGOS DE GOBIERNO MUNICIPAL	1-4	A-D	PINTURA				1.00	1.00	1.00	lote		
									1.00	1.00	lote		

ABD. JUAN CARLOS GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 6
PERIODO: 24 DE FEBRERO DEL 2021 AL 05 DE MARZO DEL 2021
MONTOS CONTRATADOS: \$ 458,864.69
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-AGUA-003
FECHA: 10 DE MARZO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO


OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA
UBICACIÓN: EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA

Nombre: POZO PROFUNDO-EJIDO INDEPENDENCIA


Latitud: 23°54'1.35"N

Longitud: 103°35'57.75"O




ARO. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 8
PERIODO: 24 DE FEBRERO DEL 2021 AL 05 DE MARZO DEL 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 458,864.69
Nº. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-AGUA-003
FECHA: 10 DE MARZO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA
UBICACIÓN: EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARG. ILIAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNÁNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 6
PERIODO: 24 DE FEBRERO DEL 2021 AL 05 DE MARZO DEL 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 458,864.69
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-AGUA-003
FECHA: 10 DE MARZO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO


OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA
UBICACIÓN: EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION