



	ESTIMACIÓN:	FINQUITO	Hoja 1 DE 9	FINQUITO		SOMBRERETE AYUNTAMIENTO 2018-2021 Calle 10 de Mayo y Avenida 10 de Mayo	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COL. SOMBRERETILLO
	PERIODO:	DEL 17 DE FEBRERO 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021					UBICACIÓN:	COL. SOMBRERETILLO
	MONTO CONTRATADO:	\$	154,084.59				MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-004					PROGRAMA:	FISM 2021
FECHA:	02 DE ABRIL DE 2021							
CARATULA DE ESTIMACIÓN								
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD			P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COL. SOMBRERETILLO	1.00	accion			\$ 129,431.06	\$ 129,431.06	
		TOTAL DE FINQUITO				\$	129,431.06	
								FINQUITO \$129,431.06 IVA 16% \$24,653.53 SUBTOTAL \$154,084.59 DEDUCCIONES: AMORT. DE ANTICIPO \$0.00 TOTAL \$154,084.59 SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00
ANTICIPO OTORGADO:		\$	46,225.38			RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:		
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$	46,225.38			ESTIMADO A LA FECHA:	\$	154,084.59
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		\$				ESTA ESTIMACIÓN:	\$	
SALDO POR AMORTIZAR		\$				SALDO POR EJERCER	\$	
 ARD. ARMANDO RIVERA COSTA RESIDENTE DE OBRA.			 LSC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.			 ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.		



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 9
PERIODO: DEL 17 DE FEBRERO 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 154,084.59
No. DE CONTRATO: MSO-005-FISM-21-ELECT-004
FECHA: 02 DE ABRIL DE 2021

FINIQUITO



SOMBRETEIL

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FLOR DE
CORPUS EN COL. SOMBRETEILLO
UBICACIÓN: COL. SOMBRETEILLO
MUNICIPIO: SOMBRETEILLO, ZAC.
PROGRAMA: FISM 2021

DESGLASE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMBADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	2	2.00	0.00	2.00	\$ 12,276.99	\$ -	\$ 24,553.98
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2	2.00	0.00	2.00	\$ 275.22	\$ -	\$ 550.44
04-ELECT-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2	2.00	0.00	2.00	\$ 2,164.14	\$ -	\$ 4,328.28
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6	6.00	0.00	6.00	\$ 2,304.72	\$ -	\$ 13,828.32
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 185; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2	2.00	0.00	2.00	\$ 343.53	\$ -	\$ 687.06
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2	2.00	0.00	2.00	\$ 1,063.26	\$ -	\$ 2,126.62
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3	3.00	0.00	3.00	\$ 757.35	\$ -	\$ 2,272.06
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3	3.00	0.00	3.00	\$ 309.87	\$ -	\$ 929.81
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	12	12.00	0.00	12.00	\$ 127.71	\$ -	\$ 1,532.92
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 28S; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8	8.00	0.00	8.00	\$ 351.45	\$ -	\$ 2,811.60
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2	2.00	0.00	2.00	\$ 597.95	\$ -	\$ 1,395.90
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1	1.00	0.00	1.00	\$ 802.89	\$ -	\$ 802.89
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2	2.00	0.00	2.00	\$ 553.41	\$ -	\$ 1,106.82
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1	1.00	0.00	1.00	\$ 309.87	\$ -	\$ 309.87
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1	1.00	0.00	1.00	\$ 135.63	\$ -	\$ 135.63
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	20	20.00	0.00	20.00	\$ 99.00	\$ -	\$ 1,980.00
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1	1.00	0.00	1.00	\$ 1,406.79	\$ -	\$ 1,406.79
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALÍNEA PREF. ACSR 10; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6	6.00	0.00	6.00	\$ 156.42	\$ -	\$ 938.52
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PICABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4	4.00	0.00	4.00	\$ 135.62	\$ -	\$ 545.68
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PIACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4	4.00	0.00	4.00	\$ 127.71	\$ -	\$ 510.84
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 10-10; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	15	15.00	0.00	15.00	\$ 126.72	\$ -	\$ 1,900.80
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2*1)10-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	80	80.00	0.00	80.00	\$ 249.48	\$ -	\$ 19,958.40
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1*1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	140	140.00	0.00	140.00	\$ 50.49	\$ -	\$ 7,068.60
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	1	1.00	0.00	1.00	\$ 351.45	\$ -	\$ 351.45
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3	3.00	0.00	3.00	\$ 1,167.01	\$ -	\$ 3,561.03


SUMA HOJA No. 02

ABO. JUAN SIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA


LSC JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

		ESTIMACIÓN: FINIQUITO PERIODO: DEL 17 DE FEBRERO 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021 MONTO CONTRATADO: \$ 154,084.59 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-004 FECHA: 02 DE ABRIL DE 2021		 FINIQUITO		OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COL. SOMBRETERILLO UBICACIÓN: COL. SOMBRETERILLO MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC. PROGRAMA: FISM 2021					
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2						1.00	1.00	pza
								TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2						1.00	1.00	pza
								TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2						1.00	1.00	pza
								TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					3.00		3.00	pza
			POSTE 2						3.00	3.00	pza
								TOTAL		6.00	pza
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 18S; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2						1.00	1.00	pza
								TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2						1.00	1.00	pza
								TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					2.00		2.00	pza
			POSTE 2						1.00	1.00	pza
								TOTAL		3.00	pza
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					2.00		2.00	pza
			POSTE 2						1.00	1.00	pza
								TOTAL		3.00	pza
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					6.00		6.00	pza
			POSTE 2						6.00	6.00	pza
								TOTAL		12.00	pza
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 28S; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					4.00		4.00	pza
			POSTE 2						4.00	4.00	pza
								TOTAL		8.00	pza
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2						1.00	1.00	pza
								TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2								
								TOTAL		1.00	pza



ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA.



L.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.



ING. KEVIN JESÚS IBARRA SERRANO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 9		FINIQUITO		OSRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COL. SOMBRERETE	
PERIODO: DEL 17 DE FEBRERO 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021		UBICACIÓN: COL. SOMBRERETE		PROGRAMA: FISM 2021	
MONTOS CONTRATADOS: \$ 154,084.69		MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.			
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-004					
FECHA: 02 DE ABRIL DE 2021					
NÚMEROS GENERADORES					
CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1		pza
			POSTE 2		pza
					TOTAL
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1		pza
			POSTE 2		pza
					TOTAL
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1		pza
			POSTE 2		pza
					TOTAL
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1		pza
			POSTE 2		pza
					TOTAL
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1		pza
			POSTE 2		pza
					TOTAL
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALÍNEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1		pza
			POSTE 2		pza
					TOTAL
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1		pza
			POSTE 2		pza
					TOTAL
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1		pza
			POSTE 2		pza
					TOTAL
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1		pza
			POSTE 2		pza
					TOTAL
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1		ml
			POSTE 2		ml
					TOTAL
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1		ml
			POSTE 2		ml
					TOTAL


ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

		ESTIMACIÓN: PERIODO: DEL 17 DE FEBRERO 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021		HÓJA 6 DE 9		FINIQUITO				OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COL. SOMBRERETE	
MONTOS CONTRATADOS: \$		164,084.59		M50-DOS-FISM-21-ELECT-004						COL. SOMBRERETE, ZAC.	
No. DE CONTRATO:				02 DE ABRIL DE 2021						FISM 2021	
FECHA:											
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	kg
			POSTE 2								
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					2.00		2.00	pza
			POSTE 2				1.00		1.00	pza	
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					7.00		7.00	kg
			POSTE 2				8.00		8.00	kg	
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					2.00		2.00	pza
			POSTE 2				1.00		1.00	pza	
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2				1.00		1.00	pza	
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2				1.00		1.00	pza	
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					2.00		2.00	pza
			POSTE 2				2.00		2.00	pza	
04-ELECT-297	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2								


ARO JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA


LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

