



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 15
 PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO





OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
 UBICACIÓN: AGUA ZARCA
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 EJERCICIO: FISCAL 2021

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS	1	LOTE	\$ 348,124.00	\$ 348,124.00	
TOTAL RESUMEN DE FINIQUITO					\$ 348,124.00	
						ESTIMACION ✓ \$300,106.90
						IVA 16% \$48,017.10
						SUBTOTAL \$348,124.00
						DEDUCCIONES:
						4 AL MILLAR \$0.00
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						TOTAL \$0.00
						SUBTOTAL \$0.00
						IVA 16% \$0.00
						TOTAL \$0.00

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 104,437.20	4 AL MILLAR:	N/A	RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 104,437.20	AMORTIZADO A LA FECHA:	N/A	ESTIMADO A LA FECHA:	\$ 348,124.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.:	\$ -	AMORT. EN ESTA EST.:	\$0.00	ESTA ESTIMACIÓN:	
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	POR AMORTIZAR:	N/A	SALDO POR ESTIMAR	\$ -


 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA


 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 15
 PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETÉ
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 JUNTO CON EL HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA

UBICACIÓN: AGUA ZARCA

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

EJERCICIO: FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	12,376.00	-	24,752.00
04-ELECT-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 PARA RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y	pza	2.00	2.00	-	2.00	7,395.00	-	14,790.00
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	5,078.00	-	20,312.00
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	277.00	-	554.00
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	2,182.00	-	13,092.00
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	2,323.00	-	4,646.00
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	346.00	-	1,384.00
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	1,072.00	-	4,288.00
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	667.00	-	667.00
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	129.00	-	774.00
04-ELECT-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA DR 16X356; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	304.00	-	2,432.00
04-ELECT-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	162.00	-	972.00
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	158.00	-	316.00

SUMA HOJA No. 1

88,979.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3 DE 15
 PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
 UBICACIÓN: AGUA ZARCA
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 EJERCICIO: FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	477.00	-	1,908.00
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	1,072.00	-	4,288.00
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	763.00	-	2,289.00
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	312.00	-	936.00
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	12.00	12.00	-	12.00	129.00	-	1,548.00
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	354.00	-	3,540.00
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	704.00	-	1,408.00
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	410.00	-	820.00
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	809.00	-	1,618.00
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	558.00	-	3,348.00
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	312.00	-	624.00
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	354.00	-	708.00
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	484.00	-	1,936.00
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	137.00	-	822.00

SUMA HOJA No. 2

25,793.00

ARQ. JUÁN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 15
 PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 PERIODO: \$ 348,124.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
 UBICACIÓN: AGUA ZARCA
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 EJERCICIO: FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	160.00	160.00	-	160.00	105.00	-	16,800.00
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	1,418.00	-	2,836.00
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALÍNEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	158.00	-	474.00
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	-	20.00	138.00	-	2,760.00
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	129.00	-	258.00
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	-	20.00	128.00	-	2,560.00
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	25.00	25.00	-	25.00	278.00	-	6,950.00
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	50.00	50.00	-	50.00	265.00	-	13,250.00
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	80.00	80.00	-	80.00	53.00	-	4,240.00
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	2.00	2.00	-	2.00	355.00	-	710.00
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	789.00	-	1,578.00
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	379.00	-	758.00
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	1,197.00	-	2,394.00

SUMA HOJA No. 3

55,568.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 15
 PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
 UBICACIÓN: AGUA ZARCA
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 EJERCICIO: FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	10.00	10.00	-	10.00	756.00	-	7,560.00
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	558.00	-	1,116.00
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	2.00	2.00	-	2.00	747.00	-	1,494.00
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRÁMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E.	pza	1.00	1.00	-	1.00	107,911.00	-	107,911.00
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	8.00	8.00	-	8.00	304.00	-	2,432.00
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	16,823.00	-	33,646.00
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	756.00	-	1,512.00
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	76.00	-	760.00
04-ELECT-055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	lote	1.00	1.00	-	1.00	7,538.00	-	7,538.00
04-ELECT-056	PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO	servicio	1.00	1.00	-	1.00	3,336.00	-	3,336.00
04-ELECT-297	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pieza	1.00	1.00	-	1.00	10,479.00	-	10,479.00

SUMA HOJA No. 4

\$

177,784.00

TOTAL DE RESUMEN DE FINIQUITO

\$

348,124.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ

CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HORAS DE 15
 PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
 UBICACIÓN: AGUA ZARCA
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2				1 1	1.00 1.00			
TOTAL									2.00		pza
04-ELECT-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 PARA RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2				1 1	1.00 1.00			
TOTAL									2.00		pza
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2				2 2	2.00 2.00			
TOTAL									4.00		pza
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2				1 1	1.00 1.00			
TOTAL									2.00		pza
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2				3 3	3.00 3.00			
TOTAL									6.00		pza
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				2	2.00			
TOTAL									2.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7 DE 15
 PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
 UBICACIÓN: AGUA ZARCA
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					2	2.00		
			POSTE 2					2	2.00		
TOTAL									4.00		pza
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					2	2.00		
			POSTE 2					2	2.00		
TOTAL									4.00		pza
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 2					1	1.00		
TOTAL									1.00		pza
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					2	2.00		
			POSTE 2					4	4.00		
TOTAL									6.00		pza
04-ELECT-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLADR 16X356; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					4	4.00		
			POSTE 2					4	4.00		
TOTAL									8.00		pza
04-ELECT-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					3	3.00		
			POSTE 2					3	3.00		
TOTAL									6.00		pza
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					1	1.00		
			POSTE 2					1	1.00		
TOTAL									2.00		pza
04-ELECT-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					2	2.00		
			POSTE 2					2	2.00		
TOTAL									4.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 8 DE 15
 PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
 UBICACIÓN: AGUA ZARCA
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				2	2.00			
			POSTE 2				2	2.00			
			TOTAL						4.00		pza
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				1	1.00			
			POSTE 2				2	2.00			
			TOTAL						3.00		pza
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				1	1.00			
			POSTE 2				2	2.00			
			TOTAL						3.00		pza
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				4	4.00			
			POSTE 2				8	8.00			
			TOTAL						12.00		pza
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				5	5.00			
			POSTE 2				5	5.00			
			TOTAL						10.00		pza
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				1	1.00			
			POSTE 2				1	1.00			
			TOTAL						2.00		pza
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 2				2	2.00			
			TOTAL						2.00		pza
			TOTAL						2.00		pza
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				1	1.00			
			POSTE 2				1	1.00			
			TOTAL						2.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 9 DE 15
 PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
 UBICACIÓN: AGUA ZARCA
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				2	2.00			
			POSTE 2				4	4.00			
TOTAL								6.00			pza
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				1	1.00			
			POSTE 2				1	1.00			
TOTAL								2.00			pza
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				1	1.00			
			POSTE 2				1	1.00			
TOTAL								2.00			pza
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				2	2.00			
			POSTE 2				2	2.00			
TOTAL								4.00			pza
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				3	3.00			
			POSTE 2				3	3.00			
TOTAL								6.00			pza
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				80	80.00			
			POSTE 2				80	80.00			
TOTAL								160.00			mL
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				1	1.00			
			POSTE 2				1	1.00			
TOTAL								2.00			pza
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALÍNEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				3	3.00			
TOTAL								3.00			pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 10 DE 15
 PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
 UBICACIÓN: AGUA ZARCA
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					10	10.00		
			POSTE 2					10	10.00		
			TOTAL						20.00		
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					1	1.00		
			POSTE 2					1	1.00		
			TOTAL						2.00		
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					10	10.00		
			POSTE 2					10	10.00		
			TOTAL						20.00		
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					25	25.00		
			TOTAL						25.00		
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					50	50.00		
			TOTAL						50.00		
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					30	30.00		
			POSTE 2					50	50.00		
			TOTAL						80.00		
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					1	1.00		
			POSTE 2					1	1.00		
			TOTAL						2.00		
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 2					2	2.00		
			TOTAL						2.00		

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECAÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 11 DE 15
 PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
 UBICACIÓN: AGUA ZARCA
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 2				2	2.00			
								TOTAL	2.00		pza
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2				1 1	1.00 1.00			
								TOTAL	2.00		pza
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2				5 5	5.00 5.00			
								TOTAL	10.00		kg
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2				1 1	1.00 1.00			
								TOTAL	2.00		pza
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 2				2	2.00			
								TOTAL	2.00		kg
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSF. TDA1 15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRÁMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E.		POSTE 2				1	1.00			
								TOTAL	1.00		pza
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 2				8	8.00			
								TOTAL	8.00		mL
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2				1 1	1.00 1.00			
								TOTAL	2.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 12 DE 15
 PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021


RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
 UBICACIÓN: AGUA ZARCA
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2				1 1	1.00 1.00			
TOTAL								2.00		pza	
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2				5 5	5.00 5.00			
TOTAL								10.00		pza	
04-ELECT-055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE E1				1	1.00			
TOTAL								1.00		lote	
04-ELECT-056	PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO		POSTE 1				1	1.00			
TOTAL								1.00		servicio	
04-ELECT-297	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1				1	1.00			
TOTAL								1.00		pieza	


 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACDSTA
 SUPERVISOR DE OBRA


 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 14 DE 15
PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
AL 30 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
UBICACIÓN: AGUA ZARCA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 15 DE 15
PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO DE 2021
AL 30 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 348,124.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002
FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
UBICACIÓN: AGUA ZARCA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA