



SOMBRERETE
MUNICIPIO DE LOS MUNICIPIOS

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 13

PERIODO: 12 DE ABRIL AL 12 DE JULIO DE 2021

MONTO CONTRATADO: \$ 1,630,000.00

Nº. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIV-INF-BASC-2021-07

FECHA: 26 DE JULIO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PLAZA"

UBICACIÓN: COL. HIDALGO

MUNICIPIO: SOMBRERETE

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
-------	----------	----------	--------	-------	---------	---------------

01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 17,850.25	\$17,850.25	
02	CIMENTACIÓN	1	LOTE	\$ 81,854.88	\$81,854.88	
03	ESTRUCTURA METÁLICA	1	LOTE	\$ 1,050,447.18	\$1,050,447.18	
04	ACABADOS	1	LOTE	\$ 30,768.11	\$30,768.11	
05	INSTALACION ELECTRICA	1	LOTE	\$ 51,084.00	\$51,084.00	
06	TABLERO MULTISOS	1	LOTE	\$ 59,140.00	\$59,140.00	
07	PISOS	1	LOTE	\$ 28,041.30	\$28,041.30	
TOTAL					\$1,318,965.52	

TOTAL: \$1,318,965.52

FINIQUITO	\$0.00
IVA 16%	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPO	\$0.00
TOTAL	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
IVA 16%	\$0.00
TOTAL	\$1.00

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 469,000.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -


RESUMEN FINAL	
ESTIMADO A LA FECHA:	\$ 1,318,965.52
ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 23.00
SALDO POR EJERCER	\$ -

Salvador A. Castro
ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.G. Jaime Arturo Viedma Caceras
L.S.G. JAIME ARTURO VIEDMA CACERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARG. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
ARG. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

000118



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 13
PERIODO: 12 DE ABRIL 2021 AL 12 DE JULIO DE 2021
MUNICIPIO: SOMBRERETE
MONTO CONTRATADO: \$ 1,530,000.00
Nº. DE CONTRATO: M50-DDS-SOM-FIV-INF-BASIC-2021-07
FECHA: 26 DE JULIO 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PLAZA"
UBICACIÓN: COL. HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

ESTIMACIÓN										MUNICIPIOS		
		VOLUMEN DE PRECUESTO		VOLUMEN DE ANTERIO		VOLUMEN DE ESTA		VOLUMEN DE ACUMULADO				
01	PRELIMINARES	m2	754.00	754.00	0.00	754.00	0.00	754.00	\$	13,000	\$	9,802.00
01-PR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO, URBANO DE 250 a 750 m2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA.	m2	754.00	754.00	0.00	754.00	0.00	754.00	\$	13,000	\$	9,802.00
01-PR-002	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN VIO DEMOLICIÓN FUERA DE OBRA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	55.13	55.13	0.00	55.13	0.00	55.13	\$	146,000	\$	8,048.25
TOTAL DE PRELIMINARES									\$	-	\$	17,850.25
02	CIMENTACIÓN	m3	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	39.38	\$	278.00	\$	10,985.63
02-CIM-001	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 a 2.00 MTS., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00	39.38	\$	278.00	\$	10,985.63
02-CIM-002	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS., CON BOTE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREPARACIÓN, MISTREADO Y COLADO.	m2	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00	26.25	\$	156.00	\$	4,095.00
02-CIM-003	ZAPATA 2.1 de 1.75x1.25 MTS., A 2.00 MTS., DE 0.15 MTS. DE PERALTE CON 0.12 MTS. DE BOMBEO, MEJOR ESPECIFICADO EN PLANOS CON VARILLAS DEL No. 5 (667) @ 15 CMS. EN EL LADO LARGO Y VARILLAS DEL No. 4 (1127) @ 20 CMS. EN EL LADO CORTO, ASÍ COMO REFUERZO SUPERIOR CON VARILLAS DEL No. 3 (337) @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO DE FC=250 KG/CM2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO Y ARMADO, GUICHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCCO #18, ASÍ COMO PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	\$	1,986.00	\$	23,832.00
02-CIM-004	COLUMNA DADO SECCIÓN 0.50X0.50 MTS., A BASE DE CONCRETO, FC=250 KG/CM2, AGREGADO DE 20MM, REVENIMIENTO HASTA 10+2.5 CM, BOMBEO, CIMENTA, ACABADO APARENTE CON 4 USOS, EN 4 CAPAS CON CHAFAN EN L.1.3 ESCUINAS, ARMADA CON 8 VARILLAS # 5 (667) DE DIAMETRO Y 2 VARILLAS DEL # 4 (1127) DE DIAMETRO, ESTRIBOS DEL # 3 @ 0.15 MTS. Y UN REFUERZO INTERIOR CON ESTRIBO DEL # 2 @ 0.20 MTS., A UNA ALTURA DE 7.00 MTS. ELEVADO CON BOMBA, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 30 MTS., INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMENTA METÁLICA Y DESCIMBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ml	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	15.60	\$	2,550.00	\$	39,780.00
02-CIM-005	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO CHILARINA.	m3	30.23	30.23	0.00	30.23	0.00	30.23	\$	98.00	\$	2,962.05
TOTAL DE CIMENTACIÓN									\$	-	\$	81,654.63

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARO. LUCÍA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINQUITO HOJA 3 DE 13
PERIODO: 12 DE ABRIL 2021 AL 12 DE JULIO DE 2021
Monto Contratado: \$ 1,530,000.00
No. de Contrato: MSO-DDS-SOM-FIN-BASIC-2021-1-07
Fecha: 26 DE JULIO 2021

RESUMEN DE FINQUITO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PLAZA"
UBICACIÓN: COL. HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

ESTIMACIÓN		VOLUMEN DE PRESUPUESTO		VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR		VOLUMEN DE EST. ESTIMACIÓN		MONTOS		COSTOS	
03	ESTRUCTURA METALICA	PIEZA	72.00	72.00	0.00	72.00	\$	251.00	\$	-	\$ 18,072.00
03-E-ACERO-001	ANCLA DE 3/4" A BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUBO HEXAGONAL, SOLDADOS A PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.80 MTS. DE LARGO EN LA COLUMNA DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, REBABEO DE SOLDADURA, LIADO CON ESMERIL, DOBLES, TRASLAPES, LIMPIEZAS, RETIRO DE SOBREVANTES FUERA DEL AREA DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PIEZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$	744.19	\$	-	\$ 8,930.28
03-E-ACERO-002	PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 0.25x0.20 MTS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, ALINEACION, NIVELACION, BARREROS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREVANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DERRECCION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PIEZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$	1,682.00	\$	-	\$ 20,184.00
03-E-ACERO-003	PLACA DE ACERO DE 3/4" DE 0.45x0.45 MTS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, ALINEACION, NIVELACION, BARREROS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREVANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DERRECCION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PIEZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$	68.53	\$	-	\$ 139,801.20
03-E-ACERO-004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 8" CEBULA 40 (42.5 kg/m) DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, FLETE A TALLER DE OBRA, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREVANTES FUERA DE OBRA, PRUEBAS, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	\$	68.53	\$	-	\$ 139,801.20
03-E-ACERO-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1, A BASE DE PTG de 3" x 3" x 30.00 MTS., CAL. 14 EN CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR DOBLES, DIAGONALES Y MONTANTES, INCLUYE: MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, FLETE DE TALLER A OBRA, ELEVACIONES (GRUJA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREVANTES FUERA DE OBRA, PRUEBAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	4,235.40	4,235.40	0.00	4,235.40	\$	68.53	\$	-	\$ 290,251.96

SUMA HOJA No. 2

\$ 477,239.44
477,239.44

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA

000120

L.S.C. JAIME ARTURO VIEIRA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 13
PERIODO: 12 DE ABRIL 2021 AL 12 DE JULIO DE 2021
MONTO CONTRATADO: 12 DE ABRIL 2021 AL 12 DE JULIO DE 2021
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIV-AN-BASIC-2021-07
FECHA: 26 DE JULIO 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PLAZA"
UBICACIÓN: COL. HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

03	ESTRUCTURA METÁLICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ING. SALVADOR ALVARO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. J. J. VIEIRA CECENAS
DIRECTOR DEL DESARROLLO SOCIAL

ARQ. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000121



SONORERETE

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 13

PERIODO: 12 DE ABRIL 2021 AL 12 DE JULIO DE 2021

MONTO CONTRATADO: \$ 1,430,000.00

NO. DE CONTRATO: MSO-DOS-SOM-FVJANBASIC-2021-07
FECHA: 28 DE JULIO 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PLAZA"

UBICACIÓN:
MUNICIPIO:
PROGRAMA:

COL. HIDALGO
SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS

DETALLE DE ESTIMACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE LA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE ACUMULADO
05-IELE-001 INSTALACION ELECTRICA SAIDA DE ELECTRICIDAD PARA ALIMBRADO APARENTE A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13MM, CON UN DESARROLLO DE 10 MTS. CON CABLE THW CAL 12 CON TRES CAJAS CONDUIT T-18, T-29, T-29 SERIE 9, Y UNA RS-1 DE 13 MM. INCLUYE: CONECTORES PARED DELGADA DE 13MM, COPLES DE 13MM, ABRAZADERAS DE UNA, APAGADOR Y PLACA SENCILLA MARCA QUINZINO, CAJA DE REGISTRO DE 1/2".	PIEZA	13.00	13.00	0.00	13.00	\$ 1,748.00	\$ 22,724.00
05-IELE-002 LUMINARIA DE SUSPENDER TIPO INDUSTRIAL, MODELO UFG-080065 POMPEYA II MARCA CONSTRUUTIA, DE ALUMINIO ACABADO PINTURA EN COLOR BLANCO, PANTALLA DE PC RAYADO, BASE E-40, INCLUYE LAMPARA TIPO HEL-80W/85-120/PH DE 80 W Y 100-127 VOLTS, EQUIPADO CON BALASTRO ELECTRONICO, INCLUYE SUMINISTROS DE MATERIALES, CADENA DECORATIVA PARA SUSPENDER, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	13.00	13.00	0.00	13.00	\$ 2,180.00	\$ 28,340.00
TOTAL INSTALACION ELECTRICA							\$ 51,064.00
06-06-E-ACERO-001 TABLERO MULTITUOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA Y TABLERO A BASE DE TUBO DE 4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 29,570.00	\$ 59,140.00
TOTAL TABLERO MULTITUOS							\$ 59,140.00
07-07-ALB-001 PISOS PISO FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 12 CMS DE ESPESOR, ACABADO COMUN, CONCRETO HECHO EN OBRA, PC= 200 KG/M2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DECIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	90.00	90.00	0.00	90.00	\$ 311.57	\$ 28,041.30
TOTAL PISOS							\$ 28,041.30
3772A HOJA No. 04							\$ 138,245.30
TOTAL DE FINIQUITO							\$ 1,318,985.52

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARO. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000122



SOMBRERETE

ESTIMACIÓN: FINIQUITO
PERIODO: 12 DE ABRIL AL 12 DE JULIO DE 2021
MONTOS CONTRATADOS: 1
MSO-025-SOM-FIN-ANP-ASIS-2021-07
No. DE CONTRATO: 28 DE JULIO DE 2021
FECHA: 1,830,000.00
HOLAS DE 13

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PLAZA"
UBICACIÓN: COL. HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS

CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACIÓN

TIPO

LARGO

ANCHO

ALTO

No. PIEZAS

VOLUMEN EJECUTADO

PARCIAL

SUB-TOTAL

UNIDAD

01-PRE-001	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, URBANO DE 250 A 750 M2, POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANO DE OBRERO.	1-2	A-B	TRAZO	28.00	28.00	1	754.00	754.00	m2	
01-PRE-002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE OBRA, INCLUYE CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-2	A-B	ACARR		TOTAL		754.00		m2	
								55.13	55.13	m3	
						TOTAL		66.13		m3	
02-CIM-001	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-2	A-B	EXCV	1.75	1.25	12	36.3750	36.38	m3	
						TOTAL		36.38		m3	
02-CIM-002	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO Fc= 100 KGCM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS. CON BOTE, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PREPARACION MUESTREO Y COLADO.	1-2	A-B	PLANT	1.75	1.25	12.00	26.25	26.25	m2	
						TOTAL		26.25		m2	
02-CIM-003	ZAPATA 2-1.04 1.75x1.25 MTS. A 2.00 MTS. DE 0.15 MTS. DE PERALTE CON 0.12 MTS. DE BOMBEO, MEJOR ESPECIFICADO EN PLANOS CON VARILLAS DEL No. 5 (5/8") @ 15 CMS. EN EL LADO LARGO Y VARILLAS DEL No. 4 (1/2") @ 20 CMS. EN EL LADO CORTO, ASI COMO REFUERZO SUPERIOR CON VARILLAS DEL No. 3 (3/8") @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO DE Fc=250 KGCM2. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO Y ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO #18, ASI COMO PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1-2	A-B	ZAP			12.00	12.00	12.00	PIEZA	
						TOTAL		12.00		PIEZA	
02-CIM-004	COLUMNA, DADO SECCION 0.60X0.50 MTS. A BASE DE CONCRETO Fc=250 KGCM2, AGREGADO DE 20MM, REVENIMIENTO HASTA 10-12.5 CM, BOMBABLE, CIMBRA, ACABADO APARENTE CON 4 USOS, EN 4 CARAS CON CHAPLAN EN LAS ESQUINAS, ARMADA CON 6 VARILLAS # 5 (5/8") DE DIAMETRO Y 2 VARILLAS DEL # 4 (1/2") DE DIAMETRO, ESTIBOS DEL # 3 @ 0.15 MTS. Y UN REFUERZO INTERIOR CON ESTIBO DEL # 2 @ 0.20 MTS. A UNA ALTURA DE 7.00 MTS. ELEVADO CON BOMBA, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 30 MTS. INCLUYE TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA METALICA Y DESCIMBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-2	A-B	COLM		1.30	12.00	15.60	15.60	m	
						TOTAL		15.60		m	
02-CIM-005	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 80% P.S. CON COMPACTADOR TIPO BALANINA.	1-2	A-B	RELL	1.75	1.25	1.16	12.00	30.23	30.23	m3
						TOTAL		30.23		m3	
03-E-ACERO-001	ANCLA DE 3/4" A BASE DE REDONDO LISO CON CUERDA DE 10 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.80 MTS. DE LARGO EN LA COLUMNA DE CONCRETO. INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, REBAÑO DE SOLDADURA, LIJADO CON ESMERIL, DOBLECES, TRASLAPES, LIMPIEZAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DEL AREA DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1-2	A-B	ANCLA			72.00	72.00	72.00	PIEZA	
						TOTAL		72.00		PIEZA	
03-E-ACERO-002	PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 0.25X0.20 MTS. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, ALINEACION, NIVELACION, BARRENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	1-2	A-B	PLACA			12.00	12.00	12.00	PIEZA	
						TOTAL		12.00		PIEZA	

ING. SALVADOR ALVARADO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAME ARTURO VERDIA CERRAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARG. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACION
PROYECTO
MONTO CONTRATADO \$
No. DE CONTRATO
FECHA

PRELIMINAR
13 DE JUNIO DE 2023
MDO-004-2023-07
24 DE JUNIO DE 2023

NOVA 7 DE 13
1,830,000.00

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA
"CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA"

USUARIO: COL. HUALDO
MANEJO: SOMARQUIT, S.C.
PROGRAMA:
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LOS MUNICIPIOS

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO	UNIDAD	
									PARCIAL	SUB-TOTAL	
03-E-ACERO-003	PLACA DE ACERO DE 3/4" DE 0.45X0.45 MTS. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA: FLETE DE OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, ALINEACION, NIVELACION, BARRENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	1-2	A-B	PLACA				12.00	12.00	12.00	PIEZA
								TOTAL	12.00		PIEZA
03-E-ACERO-004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 8" CEDULA 40 (42.5 kg/m) DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE TRABAJOS DE TALLER, FLETE A TALLER DE OBRA, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBADEO, CORTES, LUBRO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPANTES FUERA DE OBRA, PRUEBAS, MATERIALES, DESPERDICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	1-2	A-B	COLM				2,040.00	2,040.00		KG
								TOTAL	2,040.00		KG
03-E-ACERO-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE PTR 4x3"x3" Y 30.00 MTS. CAL. 14 EN CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR DOBLES, DIAGONALES Y MONTANTES INCLUYE MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, FLETE DE TALLER A OBRA, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBADEO, CORTES, LUBRO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPANTES FUERA DE OBRA, PRUEBAS, MATERIALES, DESPERDICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1-2	A-B	ARM				4,235.40	4,235.40		KG
								TOTAL	4,235.40		KG
03-E-ACERO-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE 8" CAL. 14, CON REFUERZOS DE SOLEIRA DE 1"x14" @ 1.20 MTS INCLUYE CARGO DIRECTO DEL COSTO DE LOS MATERIALES, FLETE A OBRA, DESPERDICO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBADEO, CORTES, LUBRO, ALINEACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	1-2	A-B	LARG				3,964.80	3,964.80		KG
								TOTAL	3,964.80		KG
03-E-ACERO-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINCO-ALUM. CALIBRE 28, INSTALADA CON PLAS AUTOTALADANTES DE 1/4"x1" INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA: FLETE A OBRA, DESPERDICO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FLETE A OBRA, DESPERDICO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ESTIBA Y ALMACENAJE, TRAZO, CORTES, ALINEACION, NIVELACION, BARRENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	1-2	A-B	CUB				870.00	870.00		M2
								TOTAL	870.00		M2
03-E-ACERO-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL. 14, INSTALADO CON PLAS AUTOTALADANTES DE 1/4"x1" INCLUYE BALAJES DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4" Y CODO DE 90° HASTA LLEGAR A PISO, ABRASADERAS DE SOLEIRA DE 1"x14", CARGO DIRECTO DEL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICIENCIA	1-2	A-B	CANAL				60.00	60.00		ML
								TOTAL	60.00		ML

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARG. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000124



SOMBRERETE
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS



ESTIMACIÓN: **FINIQUITO** HOJA 9 DE 13
PERIODO: 12 DE ABRIL AL 12 DE JULIO DE 2021
MONTOS CONTRATADOS: \$ 1,630,000.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOH-FVAINFBASIC-2021-07
FECHA: 26 DE JULIO DE 2021

BOQUIS DE OBRA

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PLAZA"
UBICACIÓN: COL. HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS


PLANTA DE CIMENTACIÓN



Salvador
ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA

L. J. Chade
L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Lucia
ARO. LUCIA GUADALUPE ZEREDA HERRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN





ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 11 DE 13
PERIODO: 12 DE ABRIL AL 12 DE JULIO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 1,530,000.00
Nº. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIV-INFBASIC-2021-07
FECHA: 26 DE JULIO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PLAZA"
UBICACIÓN: COL. HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



0001227


ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEDENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA


ARQ. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION







ESTIMACIÓN: HOJA 12 DE 13
PERIODO: 12 DE ABRIL AL 12 DE JULIO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 1,530,000.00
NO. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIV-INF-BASIC-2021-07
FECHA: 26 DE JULIO DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PLAZA"
UBICACIÓN: COL. HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS



ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA

000128

L.S.G. JAMIE ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. LUCÍA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN






ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 13 DE 13
PERIODO: 12 DE ABRIL AL 12 DE JULIO DE 2021
MONTOS CONTRATADOS: \$ 1,530,000.00
Nº DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIV-INF-BASIC-2021-07
FECHA: 26 DE JULIO DE 2021


RESUMEN DE FINIQUITO

REPORTÉ FOTOGRAFICO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PLAZA"
UBICACIÓN: COL. HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS




ING. SALVADOR ALVARADO CASTRO GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CACERÍAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


ARQ. LUCÍA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN