


HOJAS:	01- DE 13
PERIODO:	10 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022
MONTO CONTRATADO:	\$ 1,529,005.26
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-007
FECHA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2022



CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS H	1	LOTE	\$ 1,529,005.26	\$1,529,005.26	
						FINIQUITO \$1,318,107.98
						IVA 16% \$210,897.28
						SUBTOTAL \$1,529,005.26
						AMORT. DE ANTICIPO
						TOTAL
						SUBTOTAL
						IVA 16%
						TOTAL



ANTICIPO OTORGADO:	\$ 458,701.58						RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 458,701.58	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	ESTIMADO A LA FECHA: \$ 1,529,005.26
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACIÓN	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACIÓN	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACIÓN	0.00	ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	SALDO POR EJERCER \$

OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V.



200149

FINIQUITO	HOJAS:	02 DE 13					OBRA:				AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HEROES EN CORRALES		
	PERIODO:	10 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022					UBICACIÓN:				COM. CORRALES		
	MONTO CONTRATADO:	\$					1,529,005.26	MUNICIPIO:				SOMBRETERETE, ZAC.	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-007					PROGRAMA:				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).		
	FECHA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2022		BUEENOS RESULTADOS									
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN													
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO				
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	13.00	13.00	0.00	13.00	\$ 14,521.90	\$ -	\$ 188,784.70				
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 7,386.80	\$ -	\$ 44,320.80				
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 403.90	\$ -	\$ 1,211.70				
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	13.00	13.00	0.00	13.00	\$ 3,917.80	\$ -	\$ 50,931.40				
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 3,815.90	\$ -	\$ 22,895.40				
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 503.90	\$ -	\$ 3,023.40				
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	11.00	11.00	0.00	11.00	\$ 1,558.90	\$ -	\$ 17,147.90				
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 970.85	\$ -	\$ 1,941.70				
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ 16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	17.00	17.00	0.00	17.00	\$ 186.90	\$ -	\$ 3,177.30				
04-ELECT-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA DR 16X356; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	20.00	20.00	0.00	20.00	\$ 443.85	\$ -	\$ 8,877.00				
04-ELECT-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	17.00	17.00	0.00	17.00	\$ 244.90	\$ -	\$ 4,163.30				
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	\$ 238.70	\$ -	\$ 1,193.50				
04-ELECT-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 723.90	\$ -	\$ 8,686.80				
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 1,623.70	\$ -	\$ 19,484.40				
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	16.00	16.00	0.00	16.00	\$ 1,110.70	\$ -	\$ 17,771.20				
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	16.00	16.00	0.00	16.00	\$ 453.80	\$ -	\$ 7,260.80				
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	64.00	64.00	0.00	64.00	\$ 186.90	\$ -	\$ 11,961.60				
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	56.00	56.00	0.00	56.00	\$ 515.75	\$ -	\$ 28,882.00				
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 1,024.85	\$ -	\$ 12,298.20				
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 595.80	\$ -	\$ 2,383.20				
SUBTOTAL							\$	\$	456,396.30				
SUMA HOJA No. 01							\$	\$	456,396.30				
 ARQ. LUIS ANTONIO BEUTZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA			 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			 OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V.							

000150

FINIQUITO	HOJAS:	03 DE 13	 SOMBRERETE M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 BUENOS RESULTADOS				OBRA:				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HEROES EN CORRALES	
	PERIODO:	10 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022					UBICACIÓN:		COM. CORRALES			
	MONTO CONTRATADO:	\$					1,529,005.26	MUNICIPIO:		SOMBRERETE, ZACATECAS.		
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-007					PROGRAMA:		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).			
FECHA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2022											
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO			
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 1,176.80	\$ -	\$ 7,060.80			
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	16.00	16.00	0.00	16.00	\$ 811.50	\$ -	\$ 12,984.00			
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	\$ 453.90	\$ -	\$ 2,269.50			
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	\$ 515.70	\$ -	\$ 2,578.50			
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE GA1, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 733.85	\$ -	\$ 7,338.50			
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	16.00	16.00	0.00	16.00	\$ 198.80	\$ -	\$ 3,180.80			
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ML	430.00	430.00	0.00	430.00	\$ 173.90	\$ -	\$ 74,777.00			
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 2,062.80	\$ -	\$ 12,376.80			
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALÍNEA PREF. ACSR 1/0, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 228.60	\$ -	\$ 457.20			
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	44.00	44.00	0.00	44.00	\$ 199.70	\$ -	\$ 8,786.80			
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	24.00	24.00	0.00	24.00	\$ 186.80	\$ -	\$ 4,483.20			
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	90.00	90.00	0.00	90.00	\$ 185.70	\$ -	\$ 16,713.00			
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR1/0, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	KG	78.00	78.00	0.00	78.00	\$ 482.60	\$ -	\$ 37,642.80			
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ML	491.00	491.00	0.00	491.00	\$ 449.50	\$ -	\$ 220,704.50			
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ML	735.00	735.00	0.00	735.00	\$ 88.90	\$ -	\$ 65,341.50			
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	KG	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 515.60	\$ -	\$ 3,093.60			
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 1,147.90	\$ -	\$ 4,591.60			
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 551.80	\$ -	\$ 2,207.20			
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 1,740.70	\$ -	\$ 20,888.40			
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	KG	60.00	60.00	0.00	60.00	\$ 1,099.40	\$ -	\$ 65,964.00			
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR SADDWELL, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 811.40	\$ -	\$ 9,736.80			
TOTAL DE LÍNEA ALUMINO							\$	\$	\$ 583,176.50			
SUMA HOJA No. 02							\$	\$	\$ 583,176.50			
 ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA  L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V.												

000151

FINIQUITO	HOJAS:	04 DE 13					OBRA:				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HEROES EN CORRALES		
	PERIODO:	10 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022					UBICACIÓN:				COM. CORRALES		
	MONTO CONTRATADO:	\$ 1,529,005.26					MUNICIPIO:				SOMBRETERE, ZACATECAS.		
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-007					PROGRAMA:				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).		
	FECHA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2022											
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN													
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO				
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	KG	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 1,085.30	\$ -	\$ 3,255.90				
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRÁMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 107,489.90	\$ -	\$ 214,979.80				
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ML	16.00	16.00	0.00	16.00	\$ 443.70	\$ -	\$ 7,099.20				
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 11,796.00	\$ -	\$ 141,552.00				
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 1,099.00	\$ -	\$ 13,188.00				
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	30.00	30.00	0.00	30.00	\$ 109.80	\$ -	\$ 3,294.00				
04-ELECT-055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	LOTE	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 10,966.78	\$ -	\$ 21,933.56				
04-ELECT-056	PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO	SERVICIO	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 4,411.50	\$ -	\$ 8,823.00				
04-ELECT-139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA Y BASE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 1,654.50	\$ -	\$ 3,309.00				
04-ELECT-548	PAGO POR REVISION, SUPERVISION A CFE Y LIBRANZAS POR CONEXIÓN A LA RED DE CFE	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 29,999.00	\$ -	\$ 29,999.00				
04-ELECT-549	TRAMITES DE AUTORIZACION DE PROYECTO Y TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A CFE; INCLUYE TRASLADOS A CFE FRESNILLO PARA ENTREGAR Y	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 41,999.00	\$ -	\$ 41,999.00				
							\$	\$	489,432.46				
SUMA HOJA No. 03							\$	\$	489,432.46				
 ARQ. LUIS ANTONIO BENTEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA  L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V.													

000152

HOJAS: 05 DE 13

PERIODO: 19 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

TRATADO: \$ 1,529,005.26

CONTRATO: M50-DDS-FISM-22-ELECT-007

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022



OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y
NIÑOS HEROES EN CORRALES

UBICACIÓN: COM. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750. INCLUYE ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B				13	13.00	13.00	PZA	
						TOTAL		13.00		PZA	
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K. INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B				2	2.00	2.00	PZA	
						TOTAL		6.00		PZA	
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC. INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B				3	3.00	3.00	PZA	
						TOTAL		3.00		PZA	
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B				13.00	13.00	13.00	PZA	
						TOTAL		13.00		PZA	
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 33PD; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B				6.00	6.00	6.00	PZA	
						TOTAL		6.00		PZA	
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B				6.00	6.00	6.00	PZA	
						TOTAL		6.00		PZA	
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B				11.00	11.00	11.00	PZA	
						TOTAL		11.00		PZA	
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H1; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B				2.00	2.00	2.00	PZA	
						TOTAL		2.00		PZA	

000153

ARQ. LUIS ANTONIO BENTIS HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	06 DE 13		OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HEROES EN CORRALES
	PERIODO:	18 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022		UBICACIÓN: COM. CORRALES
	MONTO CONTRATADO:	1,529,005.26		MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-007		PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2022		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					17.00	17.00	17.00	PZA
							TOTAL		17.00		PZA
04-ELECT-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA DR 16X356; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					20.00	20.00	20.00	PZA
							TOTAL		20.00		PZA
04-ELECT-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					17.00	17.00	17.00	PZA
							TOTAL		17.00		PZA
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					5.00	5.00	5.00	PZA
							TOTAL		5.00		PZA
04-ELECT-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					12.00	12.00	12.00	PZA
							TOTAL		12.00		PZA
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					12.00	12.00	12.00	PZA
							TOTAL		12.00		PZA
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					16.00	16.00	16.00	PZA
							TOTAL		16.00		PZA
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					16.00	16.00	16.00	PZA
							TOTAL		16.00		PZA


000154

 ARQ. LUIS ANTONIO PONTÉZ HERNÁNDEZ RESIDENTE DE OBRA	 OPERADO DE SOMBRETE ZAC.	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V.
--	--	---	--

FINIQUITO	HOJAS:	7 DE 13		OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HEROES EN CORRALES
	PERIODO:	10 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022		UBICACIÓN: COM. CORRALES
	MONTO CONTRATADO: \$	1,529,005.26		MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-007		PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2022		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					64.00	64.00	64.00	PZA
								TOTAL	64.00		PZA
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					56.00	56.00	56.00	PZA
								TOTAL	56.00		PZA
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					12.00	12.00	12.00	PZA
								TOTAL	12.00		PZA
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					4.00	4.00	4.00	PZA
								TOTAL	4.00		PZA
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					6.00	6.00	6.00	PZA
								TOTAL	6.00		PZA
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					16.00	16.00	16.00	PZA
								TOTAL	16.00		PZA
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					5.00	5.00	5.00	PZA
								TOTAL	5.00		PZA
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					5.00	5.00	5.00	PZA
								TOTAL	5.00		PZA
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASQUETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					10.00	10.00	10.00	PZA
								TOTAL	10.00		PZA



 ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.
---	---	---

000155

FINIQUITO	HOJAS:	08 DE 13		OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HEROES EN CORRALES	
	PERIODO:	10 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022		UBICACIÓN: COM. CORRALES	
	MONTO CONTRATADO: \$	1,529,005.26		MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-007		PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
	FECHA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2022	Buenos Resultados		

NUMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					16.00	16.00	1.00	PZA
							TOTAL		16.00		PZA
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B		430.00				430.00	430.00	ML
							TOTAL		430.00		ML
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					6.00	6.00	6.00	PZA
							TOTAL		6.00		PZA
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALÍNEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					2.00	2.00	2.00	PZA
							TOTAL		2.00		PZA
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					44.00	44.00	44.00	PZA
							TOTAL		44.00		PZA
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					24.00	24.00	24.00	PZA
							TOTAL		24.00		PZA
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					90.00	90.00	90.00	PZA
							TOTAL		90.00		PZA
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR1/0; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					78.00	78.00	78.00	KG
							TOTAL		78.00		KG
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2*1)1/0-2; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B		491.00				491.00	491.00	ML
							TOTAL		491.00		ML



ARQ. LUIS ANTONIO BENITO HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



DEFINICIÓN SOCIAL
SOMBRERETE, ZAC.
III



OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.


000156

OPERADO

FINIQUITO	HOJAS:	10 DE 13		OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HEROES EN CORRALES
	PERIODO:	10 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022		UBICACIÓN: COM. CORRALES
	MONTO CONTRATADO: \$	1,529,005.26		MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-007		PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2022		

NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2: INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B		16.00				16.00	16.00	ML
								TOTAL		16.00	ML
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204: INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					12.00	12.00	12.00	PZA
								TOTAL		12.00	PZA
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS. INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					12.00	12.00	12.00	PZA
								TOTAL		12.00	PZA
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL-CUB-6: INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					30.00	30.00	30.00	PZA
								TOTAL		30.00	PZA
04-ELECT-055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN DE ALUMBRADO: INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA,	1-2	A-B					2.00	2.00	2.00	LOTE
								TOTAL		2.00	LOTE
04-ELECT-056	PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO: INCLUYE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO	1-2	A-B					2.00	2.00	2.00	SERVICIO
								TOTAL		2.00	SERVICIO
04-ELECT-139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA Y BASE: INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					2.00	2.00	2.00	PZA
								TOTAL		2.00	PZA
04-ELECT-548	PAGO POR REVISION, SUPERVISION A CFE Y LIBRANZAS POR CONEXIÓN A LA RED DE CFE	1-2	A-B					1.00	1.00	1.00	LOTE
								TOTAL		1.00	LOTE
04-ELECT-549	TRAMITES DE AUTORIZACION DE PROYECTO Y TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A CFE: INCLUYE TRASLADOS A CFE FRESNILLO PARA ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION DEL PROYECTO.	1-2	A-B					1.00	1.00	1.00	LOTE
								TOTAL		1.00	LOTE

000158

 ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 DESARROLLO SOCIAL SOMBRETERE, ZAC. III OPERADO	 OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V.
---	---	---	--

