

FINIQUITO	HOJAS:	01 DE 10			OBRA:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	
	PERIODO:	31 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023			UBICACIÓN:	COM. BENITO JUAREZ	
	MONTO CONTRATADO:	\$	2,385,109.24		MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DD5-FAISMUN-23-URB-013			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2023	
	FECHA:	31 DE AGOSTO DEL 2023					
CARATULA DE ESTIMACIÓN							
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES	
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 2 055,752.66	\$ 2 385,109.24		
					\$ 2,384,673.09		
		TOTAL DE FINIQUITO			\$ 4,769,782.33		
						FINIQUITO \$4,111,881.32	
						IVA 16% \$657,901.01	
						SUBTOTAL \$4,769,782.33	
						AMORT. DE ANTICIPO \$1,430,934.70	
						TOTAL \$3,338,847.63	
						SUBTOTAL \$2,878,316.92 IVA 16% \$460,530.71 TOTAL \$3,338,847.63	
ANTICIPO OTORGADO	\$ 715,532.77					RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 715,532.77	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	ESTIMADO A LA FECHA:	\$ 2,385,109.34
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$1,430,934.70	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	SALDO POR EJERCER	-\$ 0.10
 ARACELY CORDANO ESTUPIÑAN RESIDENTE DE OBRA  L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  JESUS ROJAS CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.							


000134

FINIQUITO	HOJAS: 02 DE 10	 SOMBRETERE AVIANTARQUE 2021 2024 BUENOS RESULTADOS	CONSTRUCCION: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ
	PERIODO: 31 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023		UBICACION: COM. BENITO JUAREZ
	MONTO CONTRATADO: \$ 2,385,109.24		MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
	No. DE CONTRATO: MSO-DOS-FAISMUN-23-URB-013		PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023
FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2023			

DESGLOSE DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
01	PRECIO-01								
01-PRE-114	LEVANTAMIENTO PARA DETECTAR EL SITIO DE CADA LUMINARIA. EL PRECIO INCLUYE CROQUIS, GEOLOCALIZACION, PERSONAL TECNICO, EQUIPO TOPOGRAFICO, MATERIALES DIVERSOS	PZA	133.00	133.00	0.00	133.00	\$ 170.00	\$	\$ 22,610.00
01-PRE-115	DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA UNA ALTURA DE 12 MTS. INCLUYE DESCONEXION, DESCENSO, HASTA LUGAR DE ACOPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	133.00	133.00	0.00	133.00	\$ 830.00	\$	\$ 110,390.00
01-PRE-116	ACARREO DE LAMPARAS Y BRAZOS EN VEHICULO HASTA BODEA DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO, DE DISTANCIA HORIZONTAL, INCLUYE CARGA Y DESCARGA	PZA	133.00	133.00	0.00	133.00	\$ 645.00	\$	\$ 85,785.00
04-ELECT-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT DE ALUM (1+1) 6-6 INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	\$ 42.00	\$	\$ 73,500.00
04-ELECT-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1 INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	28.00	28.00	0.00	28.00	\$ 200.00	\$	\$ 5,600.00
04-ELECT-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	28.00	28.00	0.00	28.00	\$ 80.00	\$	\$ 2,240.00
04-ELECT-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS URBANA SLIM LED 100W SMD 2835 200PCS AC85-265V 50/60 HZ, 11000 LM, 1051MMx8500 K RA70 PF> 95 IP67 SURGE 4KV INCLUYE CON FOTOCELDA, HERRAMIENTA, TRASLADOS Y MANO DE OBRA	PZA	133.00	133.00	0.00	133.00	\$ 9,160.00	\$	\$ 1,218,280.00
04-ELECT-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BSY DESMANTELAMIENTO DE ABRAZADERA EXISTENTE INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	133.00	133.00	0.00	133.00	\$ 900.00	\$	\$ 119,700.00
04-ELECT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 0.95 MTS Y DESMANTELAMIENTO DE BRAZO EXISTENTE, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	133.00	133.00	0.00	133.00	\$ 1,500.00	\$	\$ 206,150.00
04-ELECT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	9.00	9.00	0.00	9.00	\$ 13,000.00	\$	\$ 117,000.00
04-ELECT-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 10 INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	655.00	655.00	0.00	655.00	\$ 37.60	\$ 25,004.00	\$ 24,628.00
04-ELECT-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6/10, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	266.00	266.00	0.00	266.00	\$ 205.00	\$	\$ 54,530.00
04-ELECT-29	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 15,339.66	\$	\$ 15,339.66
SUMA HOJA No. 01							\$ 25,004.00	\$	\$ 2,055,752.86



ARACELIS CORONADO ESTUPIAN
RESIDENTE DE OBRA



DESARROLLO SOCIAL
SOMBRETERE, ZAC.



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.

000035

FINIQUITO	HOJAS:	03 DE 10
	PERIODO:	31 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO: \$	2,385,109.24
	No. DE CONTRATO:	MSO-DOS-FAISMUN-23-URB-013
	FECHA:	31 DE AGOSTO DEL 2023



OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ

UBICACIÓN: COM. BENITO JUAREZ

MUNICIPIO: SOMBRETERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-114	LEVANTAMIENTO PARA DETECTAR EL SITIO DE CADA LUMINARIA EL PRECIO INCLUYE CROQUIS GEOLOCALIZACIÓN PERSONAL TÉCNICO EQUIPO TOPOGRÁFICO MATERIALES DIVERSOS	1-2	A-B					133 00	133 00	133 00	PZA
							TOTAL		133.00		PZA
01-PRE-115	DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA UNA ALTURA DE 12 MTS INCLUYE DESCONEJON, DESCENSO, HASTA LUGAR DE ACOPIO MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	1-2	A-B					133	133 00	133 00	PZA
							TOTAL		133.00		PZA
01-PRE-116	ACARREO DE LAMPARAS Y BRAZOS EN VEHICULO HASTA BODEA DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE DISTANCIA HORIZONTAL INCLUYE CARGA Y DESCARGA	1-2	A-B					133	133 00	133 00	PZA
							TOTAL		133.00		PZA
04-ELECT-147	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT DE ALUM (1+1) 8/4 INCLUYE ACARREO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B		1 750 00				1 750 00	1 750 00	ML
							TOTAL		1,750.00		ML
04-ELECT-148	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1 INCLUYE ACARREO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B					28 00	28 00	28 00	PZA
							TOTAL		28.00		PZA
04-ELECT-149	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B					28 00	28 00	28 00	PZA
							TOTAL		28.00		PZA
04-ELECT-150	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS URBANA SLIM LED 100W SMD 2835 200PCS AC85-265V 50/60 HZ 11000 LM 1051M/W8500 K RA>70 PF> 05 IP67 SURGE 4KV INCLUYE CON FOTOCELDA HERRAMIENTA, TRASLADOS Y MANO DE OBRA	1-2	A-B					133 00	133 00	133 00	PZA
							TOTAL		133.00		PZA
04-ELECT-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BSY DESMANTELAMIENTO DE ABRAZADERA EXISTENTE INCLUYE ACARREO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B					133 00	133 00	133 00	PZA
							TOTAL		133.00		PZA

ANA YESICA CORONADO ESTUPINAN
RESIDENTE DE OBRA

DESARROLLO SOCIAL
SOMBRETERETE, ZAC.
FOLIO III



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEBENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

JESUS ROJAS
CARPENCIAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.

000136



SOMBRETERE
40 ANIVERSARIO 2021-2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ
UBICACION: COM. BENITO JUAREZ
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERAD

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 0.95 MTS Y DESMANTELAMIENTO DE BRAZO EXISTENTE INCLUYE ACARREO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B					133.00	133.00	133.00	PZA
							TOTAL		133.00		PZA
04-ELECT-052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO INCLUYE ACARREO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B					9.00	9.00	9.00	PZA
							TOTAL		9.00		PZA
04-ELECT-403	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL 10 INCLUYE ACARREO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B					655.00	655.00	655.00	ML
							TOTAL		655.00		ML
04-ELECT-151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILINDRICO 6"/6 INCLUYE ACARREO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B					266.00	266.00	266.00	PZA
							TOTAL		266.00		PZA
04-ELECT-297	LETrero ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE ACARREO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B					1.00	1.00	1.00	PZA
							TOTAL		1.00		PZA

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

DESPROLOSO
SOMERRETE, ZAG
FOIDU III
OPERADO




L.S.C. JAME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

JESUS ROJAS 2
CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.

CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	05 DE 10	 SOMBRETERE AYUNTAMIENTO 2021-2024 BUENOS RESULTADOS	OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ
	PERIODO:	31 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023		UBICACIÓN:	COM. BENITO JUÁREZ
	MONTO CONTRATADO: \$	2,385,109.24		MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-D05-FAISMUN-23-URB-013		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)-2023
	FECHA:	31 DE AGOSTO DEL 2023			
CROQUIS DE OBRA					



 M.L. YESICA CORONADO ESTUPÍNAN RESIDENTE DE OBRA	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 JESUS ROJAS CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.
---	--	---

000133

FINIQUITO	HOJAS:	06 DE 10	 SOMBRERETE II AYUNTAMIENTO 2021-2024 BUENOS RESULTADOS	OBRA:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ
	PERIODO:	31 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023		UBICACIÓN:	COM. BENITO JUAREZ
	MONTO CONTRATADO:	\$ 2,385,109.24		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-005-FAISMUN-23-URB-013		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)-2023
	FECHA:	31 DE AGOSTO DEL 2023			

CROQUIS DE OBRA



000139

ARQ. ROSA CORONADO ESTUPINAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	07 DE 10	 SOMBRERETE AYUNTAMIENTO 2021-2024 BUENOS RESULTADOS	OBRA:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ
	PERIODO:	31 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023		UBICACIÓN:	COM. BENITO JUAREZ
	MONTO CONTRATADO:	\$ 2,385,109.24		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	Nº. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-013		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023
	FECHA:	31 DE AGOSTO DEL 2023			


CROQUIS DE OBRA




071060 <i>[Signature]</i> ARQUITECTA CORDOBA DE STUPIAN RESIDENTE DE OBRA	<i>[Signature]</i> L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	<i>[Signature]</i> JESUS ROJAS? CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.
---	--	---

FINIQUITO	HOJAS:	08 DE 10		OBRA:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ
	PERIODO:	31 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023		UBICACIÓN:	COM. BENITO JUAREZ
	MONTO CONTRATADO:	\$ 2,385,109.24		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DOS-FAISMUN-23-URB-013		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)-2023
	FECHA:	31 DE AGOSTO DEL 2023			

CROQUIS DE OBRA




 ARQ. YESSICA CORONADO ESTUPIRÁN
 RESIDENTE DE OBRA


 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEBÉÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



 JESÚS ROJAS
 CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.

000141

FINIQUITO	HOJAS:	09 DE 10	 SOMBRERETE AYUNTAMIENTO 2021-2024 BUENOS RESULTADOS	OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ
	PERIODO:	31 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023		UBICACIÓN:	COM. BENITO JUAREZ
	MONTO CONTRATADO:	\$ 2,385,109.24		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	Nº. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-019		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023
	FECHA:	31 DE AGOSTO DEL 2023			

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



 ARQ. ARACELI CORONADO ESTUPINAN RESIDENTE DE OBRA	 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL SOMBRERETE, ZAC.	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.
--	---	--	--

000142

FINIQUITO

HOJAS: 10 DE 10
 PERIODO: 31 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
 MONTO CONTRATADO: \$ 2,385,109.24
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-013
 FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2023



OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ
 UBICACIÓN: COM. BENITO JUAREZ
 MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.

2023.43