



INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ENTIDAD PÚBLICA: INSTITUTO ZACATECANO PARA LAS CONSTRUCCION DE ESCUELAS
DIRECCION: PASEO DIAZ ORDAZ No. 1 , COL. CENTRO, C.P. 98000, ZACATECAS, ZAC.

Programa: INFE BYP MPIO SOMBRERETE
Modalidad de Contratación: LICITACION PUBLICA ESTATAL
Nombre de la Empresa: ARQ. JOEL SAHIB JASSO FLORES

En la Localidad de: CHARCO BLANCO municipio de: SOMBRERETE del Estado de Zac-
atecas siendo las 12:00 Hrs, del 29 de Abril del 2026. Constituidos en el domicilio en: CHARCO BLANCO
ubicada en el lugar objeto del contrato INZACE-932045994-E12-2025 los CC, ING. MARIO JESUS ORTIZ AGUILAR

Residente de obra (Supervisor), del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas y el(la)
JOEL SAHIB JASSO FLORES, en su carácter de Representante de la empresa contratista
así como los testigos de asistencia que aparecen al final del presente instrumento legal, con el objeto de formalizar el acto de
Entrega-Recepción de la obra denominada:

CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y MURO PERIMETRAL, SEGUNDA ETAPA EN PREP. "ADOLFO LOPEZ MATEOS", EXT.
CHARCO BLANCO, CHARCO BLANCO, SOMBRERETE, ZAC. CCT 32EBH0036T

Habiendo comunicado la representante de la empresa contratista C.

ARQ. JOEL SAHIB JASSO FLORES

mediante escrito de fecha 23/03/2026

la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas
técnicas y especificaciones vigentes, se hace la siguiente descripción general del mismo; lo anterior, con fundamento en los artículos
145, 149, 153, 154, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, 208 y 210 de
su reglamento. Realizado el recorrido de la obra el Residente (Supervisor) encontró lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

EDIFICIO(S)
CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y MURO PERIMETRAL, SEGUNDA ETAPA EN PREP. "ADOLFO LOPEZ MATEOS", EXT. CHARCO BLANCO, CHARCO BLANCO, SOMBRERETE, ZAC. CCT 32EBH0036T

EDIFICIO "A"
CIMENTACION
ESTRUCTURA
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
CANCELERIA
INSTALACIONES

EDIFICIO "B"
CIMENTACION
ESTRUCTURA
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
CANCELERIA
INSTALACIONES

OBRA EXTERIOR

MURO PERIMETRAL, PORTON, ANDADORES, EXTENCION RED ELECTRICA

CONTRATO

No de contrato	Monto
INZACE-932045994-E12-2025	\$2,618,852.02
CONVENIOS MODIFICATORIOS	
INZACE-932045994-E12-2025 -1	\$81,682.38





INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

PERIODOS DE EJECUCIÓN

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PROG. CONTRATO	8	SEPTIEMBRE	2025	22	FEBRERO	2026
REPROGRAM.						
CONVENIO DE AMPLIACION	23	FEBRERO	2026	9	MARZO	2026
PRORROGA						
REAL	22	SEPTIEMBRE	2025	9	MARZO	2026

La inversión de la obra se realizó en base al siguiente oficios de ejecución:

Número de oficio	Fecha	Monto	Aportación Federal	Recurso Participaciones	INFE BYP Mpio, MIGUEL AUZA
COEPLA-OE/611-0031/25	16/07/2025	\$2,700,534.40		\$1,350,267.20	\$1,350,267.20

INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA:

RELACIÓN DE ESTIMACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS:

Estimación No	Importe de los trabajos (incluye IVA)	Acumulado	Monto del Contrato
1 (UNO)	\$613,540.08	\$613,540.08	\$2,700,534.40
2 (DOS)	\$381,795.28	\$995,335.36	
3 (TRES)	\$314,090.65	\$1,309,426.01	
1 (UNO)	\$755,644.86	\$2,065,070.87	
2 (DOS)	\$515,305.08	\$2,580,375.95	
3 (TRES)	\$38,476.07	\$2,618,852.02	
1 (UNO)	\$40,841.19	\$2,659,693.21	
1 (UNO)	\$40,841.19	\$2,700,534.40	
Suma de las estimaciones	\$2,700,534.40		
Saldo que se cancela	\$0.00		
Importe Total con IVA y sumas iguales	\$2,700,534.40		\$2,700,534.40

ESTIMACIONES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

Estimación No	Importe de los trabajos (incluye IVA)	Acumulado
Importe Total con IVA \$		

Así mismo se asientan en la presente, que esta Entidad Pública recibe los planos correspondientes a la construcción final, los manuales e instructivos de mantenimiento correspondientes, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como los archivos derivados de la realización de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS

Planos:	N/A
Manuales:	Manual de Mantenimiento Escolar "Cuidemos Nuestra Escuela"
Instructivos:	N/A
Certificados:	N/A
Garantías:	Se señalan en la presente acta la garantía de vicios ocultos
Archivos:	N/A

El Contratista presentó las siguientes fianzas:



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
CLAVE: 32EB100361
MIGUEL AUZA
SOMBRERETE, ZAC.



INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Fianza	Número y fecha expedición	Monto	Expedida por
Cumplimiento	4595-04558-5	\$261,885.20	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V
Anticipo	4595-04557-4	\$785,655.61	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

	Número	Monto	Expedida por:
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	10461-00337-5	\$270,053.44	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo a los Artículos 149 de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los municipios de Zacatecas y 80 del Reglamento, plazo durante el cual, la contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega-Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga a que el contratista haga las correcciones o repociciones correspondientes dentro de plazo maximo de 30 dias naturales a partir de la notificacion de las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante. Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 154 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen, pudieron y quisieron hacerlo para constancia.

FIRMAS:

ENTREGA (CONTRATISTA):

Nombre:
Representante:

JOEL SARIB JASSO FLORES
JOEL SARIB JASSO FLORES

RECIBEN (POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA)

Nombre:
Supervisor:
Cargo:

INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS
DE EDUCACIÓN. MARIO JESUS ORTIZ AGUILAR
ESCUOLA PREPARATORIA
"ADOLFO LOPEZ MATEOS"
CLAVE 322810081
HIDALGO
SOMBRERETE, ZAC.
Presidente de Obra (Supervisor)

REPRESENTANTE DE LA ESCUELA

Nombre:

Gloria Diaz
PREP. ADOLFO LOPEZ MATEOS
Director (a) del Plantel Educativo

Escuela:
Cargo:

INVITADO PERMANENTE

Ing. Benjamin Sanchez Hernandez
SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA

TESTIGOS

Nombre:
Firma o rúbrica

J. Santos Ramiro Hinojosa A. Presidente Ma
Gloria Barras H. Presidenta de la asociacion padres

Nombre:
Firma o rúbrica

Las firmas y rúbricas que anteceden conresponden al acta de entrega recepci3n de los trabajos ejecutados en el sitio de la Ins-
tituci3n educativa, levantada a las: 12:00 Hrs, del 29 de Abril del 2026.