




CONTRALORÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017 QUE PRESENTA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL C. LIC. JORGE ARMANDO VELÁZQUEZ VACÍO, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN XII Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.


FIRMA

LUGAR SOMBRERETE, ZAC. FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

HA LA FECHA DE ESTE INFORME NO SE HAN RECIBIDO EN ESTE DEPARTAMENTO PARA REVISIÓN Y FIRMAS EL INFORME FÍSICO- FINANCIERO DE LOS MESES DE MARZO A LA FECHA , DEL PRESENTE, POR ESTAR REALIZANDO LA CAPTURA EN EL NUEVO SISTEMA DEL SAACG, POR LO QUE NO SE HA PODIDO CONSTATAR AL AVANCE FÍSICO DEL MISMO.

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRÓN DE CONTRATISTAS TENIENDO UN TOTAL DE 61 A LA FECHA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE ESTE EJERCICIO 2017, PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE OBRAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NÚM. 152, AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL RELACIÓN DE OBRAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO Y CON QUE RECURSOS, CONTRATISTA RESPONSABLE Y MONTOS, PARA SU REVISIÓN.

SE ACUDIÓ A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL AL PROCEDIMIENTO DE DOS LICITACIONES PUBLICAS, CON RECURSO DEL (FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS) DE LAS OBRAS "CAMBIO DE LUMINARIAS A TECNOLOGÍA LED", PARA EFICIENTAR EL SISTEMA Y AHORRO DE ENERGÍA DE LA CABECERA MUNICIPAL" Y "CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN CALLE HIDALGO EN CENTRO HISTÓRICO DE SOMBRERETE ZAC."

REVISIÓN DE OBRAS DE COMUNIDAD

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA **EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE VERGELITOS** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-FIII-17-AGUA-002 EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA OBRAS TRITON DE, S.A DE C.V REPRESENTADA POR C. CLAUDIA GUTIÉRREZ ROCHA UN MONTO DE \$701,458.67 Y UN AVANCE DE: 90%. POR LA FALTA DE APORTACIÓN MUNICIPAL.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA **AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DURAZNO EN COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA** CON NÚMERO DE CONTRATO MOS-DDSSOM-F111-17-ELECT-007, DEL FONDO III EJECUTADA POR EL CONTRATISTA ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ CON UN MONTO DE \$477,153.03 , TERMINADA A LA FECHA AL 100%.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-**AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-F111-17-ELECT-011, DEL FONDO III EJECUTADA POR LA EMPRESA SOLUCIONES ELÉCTRICAS CENTRO S.A REPRESENTADO POR EL C. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNÁNDEZ POR UN MONTO DE \$566,535.79 Y TERMINADA A LA FECHA AL 100%.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-**AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 24 DE FEBRERO EN DOROTEO ARANGO** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-ELECT-013, DEL FONDO III EJECUTADA POR LA EMPRESA "SOLUCIONES ELÉCTRICAS CENTRO S. A" REPRESENTADA POR EL C. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNÁNDEZ CON UN MONTO DE \$528,564.39, OBRA TERMINADA A LA FECHA AL 100%.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA **-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELE PREPA EN COMUNIDAD DE SAN MARTIN** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-EDUC-003 DE FONDO III EJECUTADA POR LA EMPRESA PERKAY, S. A DE C.V. REPRESENTADA POR EL ARQ. HÉCTOR PÉREZ CASTRO, CON UN MONTO DE \$364.000.00, TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA **-CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONAL EN COMUNIDAD DE ALFREDO V. BONFIL** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA001 DE FONDO II EJECUTADO POR EL C. ING. EDUARDO ADONÁI GONZÁLEZ VÁZQUEZ CON UNA INVERSIÓN DE \$188,000.00, TERMINADO A LA FECHA AL 100%.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA **-CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONAL EN COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DD-SOM-FIII-17-VDGNA-002 DEL FONDO III EJECUTADO POR EL C. ING. EDUARDO ADONÁI GONZÁLEZ VÁZQUEZ CON UNA INVERSIÓN DE \$188,000.00, AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA **-CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS ECOLÓGICO EJIDO INDEPENDENCIA** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-003 DE FONDO III EJECUTADO POR ING. SAMARA CALDERA GARCÍA CON UNA INVERSIÓN DE \$82,000.00, TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA **-CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICO EN ALFREDO V. BONFIL** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-VDIGNA-004 DE FONDO III EJECUTADO POR LA C. ING. SAMARA CALDERA GARCÍA, CON UNA INVERSIÓN DE \$246,000.00, AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.-CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES COMUNIDAD DE EX HACIENDA ZARAGOZA CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DOS-SOM-FIII-17-VDIGNA-007 DEL FONDO III EJECUTADO POR C. RICARDO RODRÍGUEZ BRETADO CON UNA INVERSIÓN DE \$162,251.06, TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA -CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-001 DEL FONDO III EJECUTADO POR C. JUAN MANCILLAS HAROS CON UNA INVERSIÓN DE \$329,000.00, TERMINADA A LA FECHA EN UN 100%.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA -CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO, CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-012 DE FONDO III EJECUTADO POR EL C. ING. JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CON UNA INVERSIÓN DE \$94,000.00 Y TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.-CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO, CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-013 DEL FONDO III EJECUTADO POR EL C. ING. JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CON UN MONTO DE \$141,000.00 OBRA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD QUINCE DE ENERO** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-F111-17-VDIGNA-16 DEL FONDO III EJECUTADA POR EL C. ING. MANUEL GARZA VERAZTEGUI CON UN MONTO DE \$246,000.00 TERMINADAS AL 100%

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA - **CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DOROTEO ARANGO**, CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-F111-17-VDIGNA017, DEL FONDO III EJECUTADO POR EL C. ING. MANUEL GARZA VERAZTEGUI CON UN MONTO DE \$217,000.00, OBRA TERMINADA A LA FECHA AL 100%.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONAL EN COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ, SOMBRERETE**, CON NÚMERO DE DDS- MSO SOM -F111-17-VDIGNA031 CON FONDO III EJECUTADA POR EL C. RICARDO RODRÍGUEZ BRETADO CON UN MONTO DE \$94,000.00, OBRA CON UN AVANCE DE 100%.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE COL. CUAUHTÉMOC** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM - F11117-VDIGNA032, FONDO III EJECUTADO POR C. RICARDO RODRÍGUEZ BRETADO CON UN MONTO DE \$47,000.00 OBRA CON UN AVANCE DEL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTO ADICIONAL EN COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM -F111-17-VDIGNA033 DE FONDO III EJECUTADA POR C. RICARDO RODRÍGUEZ BRETADO CON UN MONTO DE \$188,000.00 OBRA CON UN AVANCE DEL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTO ADICIONAL EN COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM -F111-17-VDIGNA033 DE FONDO III EJECUTADA POR C. RICARDO RODRÍGUEZ BRETADO CON UN MONTO DE \$188,000.00 OBRA CON UN AVANCE DEL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN COMUNIDAD DE ESTACIÓN FRIO** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOMF11117-VDIGNA038 DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. ING .JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE CON UN MONTO DE\$ 47,000.00 OBRA CON UN AVANCE 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS DE CONCRETO EN IGNACIO ALLENDE** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOMF11117-VDIGNA043 CON RECURSO DEL FONDO III EJECUTADA POR EL C. REGINO SALAS RODRÍGUEZ CON UN MONTO DE \$90,692.45, OBRA TERMINADA A LA FECHA EN UN 100%.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM - F11117-VDIGNA045 DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. JESÚS DEL ROSARIO CALDERA MARTÍNEZ CON UN MONTO DE \$287,000.00, OBRA TERMINADA A LA FECHA AL 100 %.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS DE CONCRETO EN IGNACIO ALLENDE** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOMF11117-VDIGNA043 CON RECURSO DEL FONDO III EJECUTADA POR EL C. REGINO SALAS RODRÍGUEZ CON UN MONTO DE \$90,692.45, OBRA TERMINADA A LA FECHA EN UN 100%.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM – F11117-VDIGNA045 DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. JESÚS DEL ROSARIO CALDERA MARTÍNEZ CON UN MONTO DE \$287,000.00, OBRA TERMINADA A LA FECHA AL 100 %.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM –F11117-VDIGNA047 DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. ING. JUAN WILLIAM DELGADO FÉLIX CON UN MONTO DE \$123,000.00 OBRA TERMINADA A LA FECHA AL 100 %.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES LA ESTANCIA** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM –F11117-VDIGNA048 DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. ING. JUAN WILLIAM DELGADO FÉLIX CON UN MONTO DE \$41,000.00 OBRA TERMINADA A LA FECHA AL 100 %.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL AUZA,** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM –F11117-VDIGNA048 DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. ING. JUAN WILLIAM DELGADO FÉLIX, CON UN MONTO DE \$41,000.00, OBRA TERMINADA A LA FECHA AL 100 %.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO DE CONCRETO EN EL REBAJE DE MESILLAS** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM –F11117-VDIGNA050 DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. ING. JUAN WHIAM DELGADO FÉLIX CON UN MONTO DE \$31,000.000, OBRA TERMINADA A LA FECHA AL 100 %.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA,** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM –F11117-VDIGNA053 DE FONDO III EJECUTADO POR EL C. JESÚS MANUEL FIGUEROA HERNÁNDEZ CON UN MONTO DE \$123,000.00 OBRA CON UN AVANCE 100 % A LA FECHA

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS SOMBRERETE**, REALIZADO CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJECUTADO POR EL C. GABRIEL HIDALGO SILVA, CON UN MONTO DE \$127,560.00 OBRA QUE INICIO EL DÍA 07 DE AGOSTO Y PARA TERMINAR EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, AL 100 % A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS SOMBRERETE**, REALIZADO CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJECUTADO POR EL C. GABRIEL HIDALGO SILVA, CON UN MONTO DE \$97,6800.00 OBRA QUE INICIO EL DÍA 07 DE AGOSTO Y PARA TERMINAR EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, AL 100 % A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO GRIJALVA SOMBRERETE**, REALIZADO CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJECUTADO POR EL C. ARTURO GUTIÉRREZ SILVA, CON UN MONTO DE \$87,394.25 OBRA QUE INICIO EL DÍA 07 DE AGOSTO Y PARA TERMINAR EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, AL 100 % A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN**, REALIZADO CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJECUTADO POR EL C. ARTURO GUTIÉRREZ SILVA, CON UN MONTO DE \$87,394.25 OBRA QUE INICIO EL DÍA 07 DE AGOSTO Y PARA TERMINAR EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, Y TERMINADA A LA FECHA AL 100 % A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LA HERRADURA SOMBRERETE**, REALIZADO CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJECUTADO POR EL C. ING. ADOLFO SALAS SALAS , CON UN MONTO DE \$64,000.00 OBRA QUE INICIO EL DÍA 07 DE AGOSTO Y PARA TERMINAR EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, TERMINADOS AL 100 % A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE ALFREDO B. BONFIL REALIZADA CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJECUTADA POR EL ARQ. HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CON UN MONTO DE \$63,000, LA CUAL SE ENCUENTRA A LA FECHA TERMINADA AL 100%.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE ALFREDO B. BONFIL REALIZADA CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJECUTADA POR EL ARQ. HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CON UN MONTO DE \$31,500, LA CUAL SE ENCUENTRA A LA FECHA TERMINADA AL 100%.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, REALIZADA CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJECUTADA POR EL C GABRIEL HIDALGO SILVA, CON UN MONTO DE \$95,670, LA CUAL SE ENCUENTRA A LA FECHA TERMINADA AL 100%.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE J. SANTOS BAÑUELOS NUEVO, REALIZADA CON RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJECUTADA POR EL C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS, CON UN MONTO DE \$62,780, LA CUAL SE ENCUENTRA A LA FECHA TERMINADA AL 100%.

OBRAS PÚBLICAS

REVISIÓN DE OBRA EN CABECERA

SE REVISO LA OBRA CON NUMERO DE **CONTRATO - 10-832042889-E-39-2016**, DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN HABILITACIÓN DEL CD JUAN ÁNGEL CASTAÑEDA LIZARDO. UBICA HONDA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSIÓN DE \$ 2'019,301.83 EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO ACQUA, DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ORTEGA LÓPEZ VITAL, CON FECHA DE TERMINACIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. DE LA CUAL EXISTE PRORROGA PARA TERMINO EL DÍA 18 DE MARZO DEL PRESENTE MISMA QUE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 60%. POR FALTA DE APORTACIONES MUNICIPALES Y FEDERALES.

SE REVISO LA OBRA CON NUMERO DE **CONTRATO- 10-832042889-E-37-2016**, DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DEL CDC JUAN ÁNGEL CASTAÑEDA LIZARDO. UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSIÓN DE \$ 298,537.73, EJECUTADA POR LA EMPRESA, SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., Y REPRESENTADA POR EL C. BERENICE BURCIAGA CASTILLO, CON FECHA DE TERMINACIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016. DE LA CUAL EXISTE PRORROGA PARA TERMINO EL DÍA 18 DE MARZO DEL PRESENTE MISMA QUE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 60% A LA FECHA. POR FALTA DE APORTACIONES MUNICIPALES Y FEDERALES.

SE REVISÓ LA OBRA CON NUMERO DE **CONTRATO- 10-832042889-E-33-2016**, DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EL CORONEL UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL CON UNA INVERSIÓN DE \$ 2'578,845.24 EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO ACQUA, DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ORTEGA LÓPEZ VITAL CON FECHA DE TERMINACIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE LA CUAL EXISTE PRORROGA PARA TERMINO EL DÍA 18 DE MARZO DEL PRESENTE MISMA QUE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ LA OBRA CON NUMERO DE **CONTRATO- 10-832042889-E-33-2016**, DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO SKATE PARK, UBICADA EN EL BARRIO DEL PEÑASCO, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSIÓN DE \$ 2'320,958.13 EJECUTADA POR EL C. EDUARDO R. ORTEGA LÓPEZ VITAL CON FECHA DE TERMINACIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 95% A LA FECHA Y DE LA CUAL EXISTE PRORROGA PARA TERMINO EL DÍA 18 DE MARZO DEL PRESENTE Y LA CUAL SE ENCUENTRA A LA FECHA EN UN AVANCE DEL 95%, FALTAN SEÑALAMIENTOS EN LA MISMA.

SE GIRO OFICIO NÚM. 170 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE, AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SOBRE OBSERVACIONES DE LA OBRA "REENCARPETAMIENTO ASFALTICO BOULEVARD DEL MINERO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL". EJECUTADA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DICONZAC S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. MIGUEL AGUSTÍN TREJO TREJO, PARA SU CONOCIMIENTO Y SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA Y DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

SE GIRO OFICIO NÚM. 171 DE FECHA 17 DE AGOSTO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, INFORMANDO LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA OBRA "REENCARPETAMIENTO ASFALTICO BOULEVARD DEL MINERO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. ANEXANDO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA MISMA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO 10-832042989-E9-2017, DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSIÓN DE \$1,642.139.64, EJECUTADA POR EL C. MANUEL DE JESÚS FIGUEROA HERRERA LA CUAL INICIO EL 17 DE AGOSTO Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL CUENTA CON UN AVANCE DEL 60% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO 10-832042989-E11-2017, DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSIÓN DE \$1,470.941.54, EJECUTADA POR EL C. GABRIEL HIDALGO SILVA, LA CUAL INICIO EL 17 DE AGOSTO Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL CUENTA CON UN AVANCE DEL 20% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO 10-832042989-E12-2017, DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSIÓN DE \$1, 159,661.63, EJECUTADA POR EL C. RICARDO RODRÍGUEZ BRETADO, LA CUAL INICIO EL 17 DE AGOSTO Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL CUENTA CON UN AVANCE DEL 50% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO 10-832042989-E13-2017, DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSIÓN DE \$1, 116,992.07, EJECUTADA POR EL C. ING. MARCO ANTONIO DE ALBA ESQUIVEL, LA CUAL INICIO EL 17 DE AGOSTO Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL CUENTA CON UN AVANCE DEL 60% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO 10-832042989-E14-2017, DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CALLE COBASO, UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSIÓN DE \$1, 116,004.69, EJECUTADA POR EL C. ARQ. ELADIO ZAMORA CASTRUITA, LA CUAL INICIO EL 18 DE AGOSTO Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA A LA FECHA AL 100%.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO 10-832042989-E15-2017, DENOMINADA AMPLIACIÓN DE CANCHA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. HIDALGO SOMBRERETE, CON UNA INVERSIÓN DE \$1,665,307.65, EJECUTADA POR LA EMPRESA ÁTMO SPHERA 24 S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ARQ. PEDRO ÁLVARO ROSALES BARRAZA, LA CUAL INICIO EL 18 DE AGOSTO Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL SE ENCUENTRA A LA FECHA TERMINADA AL 100%.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO 10-832042989-E16-2017, DENOMINADA CONSTRUCCIÓN JARDIN DE CORRALES , UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CORRALES SOMBRERETE, CON UNA INVERSIÓN DE \$1,538,097.28, EJECUTADA POR EL C. JUAN MANCILLAS HAROS, LA CUAL INICIO EL 17 DE AGOSTO Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL SE ENCUENTRA A LA FECHA CON UN AVANCE DEL 80%.

A LA FECHA DEL PRESENTE SE INFORMA QUE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO HA PRESENTADO LOS REPORTES DE TRAMITES Y ACTIVIDADES DE ESE DEPARTAMENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE DESARROLLO URBANO Y DEL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO EN LO QUE VA DEL PRESENTE EJERCICIO.

CONTRATO NO. IO-832042989-E9-2017, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN, DE LA CALLE DE LA CRUZ" UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE **\$1, 642,139.64** EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JESÚS MANUEL FIGUEROA HERRERA, CON FECHA DE INICIO DE LA OBRA EN FECHA 17 DE AGOSTO Y FECHA DE TERMINACIÓN DE EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL TIENE UN AVANCE FÍSICO DE EL **60%**.

CONTRATO NO. IO-832042989-E11-2017, DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA" UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE **\$1,470,941.54**, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. GABRIEL HIDALGO SILVA, CON FECHA DE INICIO DE LA OBRA EL 17 DE AGOSTO Y FECHA DE TERMINACIÓN DE EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL TIENE UN AVANCE FÍSICO DE EL **50%**.

CONTRATO NO. IO-832042989-E12-2017, DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE **\$1,159,661.63** EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C- RICARDO RODRÍGUEZ BRETADO, CON FECHA DE INICIO DE LA OBRA 17 DE AGOSTO Y FECHA DE TERMINACIÓN DE 15 DE OCTUBRE DE 2017, LA CUAL TIENE UN AVANCE FÍSICO DE EL **50%, A LA FECHA.**

CONTRATO NO. IO-832042989-E13-2017, DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES", UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE **\$1,116,992.07** EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ING. MARCO ANTONIO DE ALBA ESQUIVEL, CON FECHA DE INICIO DE 17 DE AGOSTO DE 2017 Y FECHA DE TERMINACIÓN DE 15 DE OCTUBRE DE 2017, LA CUAL TIENE UN AVANCE FÍSICO DE EL **60% A LA FECHA.**

CONTRATO NO. IO-832042989-E14-2017, DE LA OBRA DENOMINADA "CALLE COBASO" UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZAC. CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE **\$1,116,004.69** EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ARQ. ELADIO ZAMORA CASTRUITA, CON FECHA DE INICIO DE OBRA DE EL 18 DE AGOSTO DE 2017 Y FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2017, LA CUAL A LA FECHA ESTA EN UN **100% Y EN SERVICIO**.

CONTRATO NO. IO-832042989-E15-2017, DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE CANCHA HIDALGO", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE , ZAC. CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE **\$1,665,307.65** EJECUTADA POR LA EMPRESA "ÁTMOSPHERA 24 S. DE R.L. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. ARQ. PEDRO ÁLVARO ROSALES BARRAZA, CON FECHA DE INICIO DE OBRA, DE EL 18 DE AGOSTO DE 2017 Y FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA DE 16 DE OCTUBRE DE 2017, LA CUAL A LA FECHA ESTA EN UN **100%**.

CONTRATO NO. IO-832042989-E16-2017, DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN JARDIN CORRALES" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CORRALES DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSIÓN DE **\$1,538,097.28** EJECUTADA POR EL CONTRATISTA JUAN MANCILLAS HAROS CON FECHA DE INICIO DE OBRA 17 DE AGOSTO DE 2017 Y FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA DE 15 DE OCTUBRE DE 2017, LA CUAL TIENE UN AVANCE FÍSICO DE EL **80%. A LA FECHA**.

TESORERÍA MUNICIPAL

SE REALIZARON CORTES DE CAJA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES EL DÍA 07 DE JULIO CON UN IMPORTE DE \$ 90,105.52 (NOVENTA MIL CIENTO CINCO PESOS .52/100 M.N.).

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 31 DE MARZO DEL PRESENTE EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES POR UN IMPORTE DE \$69,178.50 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO. 50/100 M.N.)

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIOS NÚM. 174 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, CON OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL PRESENTE PARA SU SOLVENTACION, SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.

SE GIRO OFICIO NÚM. 149 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE, AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, SOBRE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PARA SU SOLVENTACION, SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.

SE GIRO OFICIO NÚM. 175 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE, SOLICITANDO AL TESORERO MUNICIPAL, SE INVITE A PRESTADORES DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO QUE NO ESTÉN REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, REALICEN EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA EL REGISTRO, ANTE ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIOS NÚM. 178 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, LOS INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE PARA SU REVISIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SE SOLICITARON LAS NOMINAS DEL PRIMERA Y SEGUNDA JUNIO Y PRIMERA Y SEGUNDA DE JULIO Y PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2017, PARA SU REVISIÓN, CONTANDO A LA FECHA CON UN TOTAL 738 EMPLEADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SE HA SEGUIDO VERIFICANDO LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NÚM., 157 DE FECHA 03 DE JULIO DEL PRESENTE, AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL INFORMACIÓN SOBRE AUMENTO DE SUELDO Y COMPENSACIONES A VARIOS EMPLEADOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

OTROS DEPARTAMENTOS

SE DIO RESPUESTA A INFORMACIÓN SOLICITADA Y SEGUIMIENTO AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA 2016, POR PARTE DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRÓN DE PROVEEDORES TENIENDO UN TOTAL DE 81 INSCRITOS A FECHA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE ESTE EJERCICIO 2017. PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESARROLLO SOCIAL, SECRETARÍA Y FINANZAS MUNICIPALES PARA SU CONOCIMIENTO.

SE REVISARON POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO INVENTARIOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS, EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, PARA SU ACTUALIZACIÓN Y PROPUESTAS PARA BAJAS.

SE REALIZO EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO, PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NÚM. 158 DE FECHA 04 DE JULIO DEL PRESENTE, SOLICITANDO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES, SOLICITÁNDOLE REALIZAR CONCILIACIONES CON EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.

SE GIRARON OFICIOS DEL 163 AL 167 DE FECHA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA APLICACIÓN DE AMONESTACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2016-2018, POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.

SE GIRARON OFICIOS DEL 184 AL 249 Y DEL 251 AL 267, A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SOBRE LA CUENTA PUBLICA 2016.

SE GIRARON OFICIOS DE RESPUESTA, CON UN FOLIO DEL 000001 AL 000083 RESPECTIVAMENTE DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE, A OFICIO RECIBIDO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO NÚM. 0254 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE. SOBRE EL INFORME DE RESULTADOS DERIVADO DE LA REVISIÓN N0. ASE-CP-43/2016.

SE GIRARON OFICIOS CON NÚM. DEL 135 AL 146 DE FECHA 14 DE JULIO DEL PRESENTE, DIRIGIDOS A DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA APLICAR SANCIONES ADMINISTRATIVAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2016.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NÚM. 172 Y 173, DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE, AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EVENTOS A CARGO DE SU DEPARTAMENTO, UN INFORME DETALLADO DE LOS MISMOS, CON DOCUMENTACIÓN CON SOPORTE FISCAL Y EVIDENCIA.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NÚM. 176, DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE, AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA MINI FERIA DE ANIVERSARIO DE ESTE MUNICIPIO, INFORME DETALLADO, SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON DOCUMENTACIÓN QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES PARA SU REVISIÓN, SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.

SE ACUDIÓ A LAS CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOMBRE "CLIMA LABORAL Y CONTROL DE EMOCIONES", EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE, A LA DE "PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LABORAL" EL DÍA 31 DE AGOSTO Y A LA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA INCLUSIÓN LABORAL" EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS, EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2017, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE, POR PARTE DE ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 14 DE JULIO DEL PRESENTE, LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA A LA CAPACITACIÓN DE TEMA "TRANSPARENCIA Y CONTRALORÍA SOCIAL".

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 21 DE JULIO DEL PRESENTE A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS, EL DÍA 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA A REUNIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 18 DE AGOSTO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR INFORMACIÓN DE OBRAS MUNICIPAL.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2016.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE A RECOGER INFORMACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

SE ENVIÓ INFORMACIÓN, ENVIADO A LA PLATAFORMA DE CONTRALORÍA SOCIAL, SOBRE CUESTIONARIO PARA LA CONFORMACIÓN DEL PROYECTO "RED DE ORIENTACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA LOS GOBIERNOS LOCALES, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, EL CUAL SE ENVIÓ EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE.

SE REVISARON LOS BUZONES DE QUEJAS CIUDADANAS Y DE PROSPERA INSTALADOS EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

SE GIRO OFICIO NÚM. 182 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DANDO RESPUESTA A OFICIO 1924/17 ENVIANDO INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DE ESTE DEPARTAMENTO Y QUE SE PROPONEN PARA BAJAS.

SE ENVIÓ INFORMACIÓN SOLICITADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CONFIDENCIAL RELACIONADA A ESTE DEPARTAMENTO, DE CONTRALORÍA MUNICIPAL. SOLICITADA AL DEPARTAMENTO EN MENCIÓN, POR PARTE DE UN CIUDADANO. MEDIANTE OFICIOS NÚM. 178 DE FECHA. 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE. Y 183 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.