

ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 13:15 del día 21 del mes Febrero del año 2023.

En la comunidad y/o cabecera de J. Santos Bañuelos Viejo Las personas que describen a continuación se reúnen en la obra ubicada en calle a espaldas del Templo de la Comunidad, estando presente Arg. Gilberto Soto Valdez Supervisor de Órgano Interno de Control.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada

Construcción de techado en espacio multideportivo

que se describe a continuación

Se observo que la obra aparentemente esta terminada ya que las placas de 1/2 que soportan los tubos de 8" de acero nose están apoyando en el dado de concreto, solo se están apoyando sobre los tornillos y tuercas. lo cual no es lo correcto.

También se hicieron 2 grietas de extremo a extremo en el firme de la cancha. Se encuentran colocadas las luminarias en los tubos de acero.

Según catálogo de conceptos falta colocar los tableros de policarbonato de 50" desmontable, así como la ~~colocación~~ colocación de pintura en cancha con medidas oficiales de basquetbol y voleibol.

En base a lo observado en obra físicamente y los volúmenes ejecutados se aprecia que el monto del presupuesto de la obra es elevado.

Titular del Órgano Interno de control

Lic. María Guadalupe Villa Montes



Supervisor de Obra OIC

ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SOMBRERETE, ZAC

Arq. Gilberto Soto Valdez

Testigo

Testigo

Delegado de la Comunidad



