

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE**
 MES QUE INFORMA **AGOSTO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 111 - RECAUDACION DEL MUNICIPIO ,511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.63175653214358 -103.64155411720277	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y PRIVADA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL BARRIO DEL PEÑASCO 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.639336454234634 -103.64804506301881	\$371,250.61	\$0.00	\$371,250.61	\$0.00	\$371,250.61	100%	100%	Contrato
401003	401003	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL CERRITO 511 - FONDO III 2025	San Antonio del Cerrito (El Cerrito)	23.5311912 -103.761064	\$227,407.91	\$0.00	\$227,407.91	\$0.00	\$227,407.91	100%	100%	Contrato
401004	401004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALENA Y CALLE TOPACIO EN COLONIA COLINAS DEL MINERAL, EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.636483 -103.627896	\$631,039.39	\$0.00	\$631,039.39	\$0.00	\$631,039.39	100%	100%	Contrato
401005	401005	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA LA BOQUILLA, SOMBRERETE, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.595271 -103.623706	\$141,467.77	\$0.00	\$141,467.77	\$0.00	\$141,467.77	100%	100%	Contrato
401006	401006	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, JOSE MARIA MOELOS, LAZARO CARDENAS, FRANCISCO VILLA EN COLONIA LA BLANCA EN LA CABECERA MUNICIPAL. 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.622604 -103.648594	\$745,095.76	\$0.00	\$745,095.76	\$0.00	\$745,095.76	100%	100%	Contrato
					\$2,116,261.44	\$0.00	\$2,116,261.44	\$0.00	\$2,116,261.44			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
 SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJE**
 MES QUE INFORMA **AGOSTO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LEONA VICARIO Y ALAMEDA EN COLONIA LA BLANCA SOMBRERETE, ZAC 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.620838298418608 -103.64775002002716	\$428,873.05	\$0.00	\$428,873.05	\$0.00	\$428,873.05	100%	100%	Contrato
402002	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALENA Y CALLE TOPACIO EN COLONIA COLINAS DEL MINERAL, EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.636440314412333 -103.62778365612031	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
402003	402003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PRINCIPAL EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MATEO GOMEZ. 511 - FONDO III 2025	Nicolás Fernández Carrillo (Mateo Gómez)	23.923745 -103.74485	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
402004	402004	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO CALLE GUANAJUATO Y SOBRE ARROYO EN COL. APMLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.6431966 -103.635885	\$1,213,216.90	\$0.00	\$1,213,216.90	\$0.00	\$1,213,216.90	100%	85%	Contrato
					\$1,642,089.95	\$0.00	\$1,642,089.95	\$0.00	\$1,642,089.95			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
 SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION**
 MES QUE INFORMA **AGOSTO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. GONZALEZ ORTEGA DE LA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2025	Colonia González Ortega	23.96123467535438 -103.44503402709962	\$1,855,500.66	\$1,855,500.66	\$1,855,500.66	\$1,855,500.66	\$1,855,500.66	100%	100%	Contrato
404002	404002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARTÍN TRIANA EN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2025	Colonia González Ortega	23.959948010388654 -103.44722270965576	\$580,875.70	\$580,875.70	\$580,875.70	\$580,875.70	\$580,875.70	100%	100%	Contrato
404003	404003	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA DE LA LOCALIDAD COL. HIDALGO. 511 - FONDO III 2025	Hidalgo (Colonia Hidalgo)	23.979937 -103.659456	\$2,803,092.05	\$2,803,092.05	\$2,803,092.05	\$2,803,092.05	\$2,803,092.05	100%	100%	Contrato
					\$5,239,468.41	\$5,239,468.41	\$5,239,468.41	\$5,239,468.41	\$5,239,468.41			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
 SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-25-URB-001
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 404001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICOEN AV. GONZALEZ ORTEGA DE LA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA
 MES QUE INFORMA: AGOSTO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404001-430-6141-2	P19679	\$1,855,500.66	404001 - Obra Pública : 404001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICOEN AV. GONZA. GD Folio: 2501	04/08/2025		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		404001		04/08/25
8270-511-404001-430-6141-2	C02994	\$1,855,500.66	404001 - Obra Pública : 404001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICOEN AV. GONZA. GP Folio: 1677	04/08/2025	TRANSFER	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	04/08/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,855,500.66
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,855,500.66
DEVENGADO	\$1,855,500.66	\$1,855,500.66
PAGADO	\$1,855,500.66	\$1,855,500.66
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,855,500.66 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-25-URB-002
PROGRAMA: FONDO III
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA: 404002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARTÍN TRIANA EN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA
UBICACIÓN DE LA OBRA: COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA
MES QUE INFORMA: AGOSTO
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404002-430-6141-2	P19681	\$580,875.70	404002 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MA. GD Folio: 2502	04/08/2025		OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		404002		04/08/25
8270-511-404002-430-6141-2	C02995	\$580,875.70	404002 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MA. GP Folio: 1678	04/08/2025	TRANSFER	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	04/08/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$580,875.70
COMPROMETIDO VIGENTE		\$580,875.70
DEVENGADO	\$580,875.70	\$580,875.70
PAGADO	\$580,875.70	\$580,875.70
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$580,875.70 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-25-URB-03

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404003 - PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA DE LA LOCALIDAD COL. HIDALGO.

UBICACIÓN DE LA OBRA: HIDALGO (COLONIA HIDALGO)

MES QUE INFORMA: AGOSTO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404003-430-6141-2	P19765	\$2,803,092.05	404003 - Obra Pública : 404003 - PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ ORTEG. GD Folio: 2518	14/08/2025		AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		404003		14/08/25
8270-511-404003-430-6141-2	C03016	\$2,803,092.05	404003 - Obra Pública : 404003 - PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ ORTEG. GP Folio: 1682	14/08/2025	TRANSFER	AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA DE CV	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	14/08/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,803,092.05
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,803,092.05
DEVENGADO	\$2,803,092.05	\$2,803,092.05
PAGADO	\$2,803,092.05	\$2,803,092.05
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$2,803,092.05 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION**
 MES QUE INFORMA **AGOSTO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2025	Charco Blanco	23.86241758197546 -103.66432070732117	\$553,060.88	\$471,184.46	\$471,184.46	\$471,184.46	\$471,184.46	85%	85%	Contrato
					\$553,060.88	\$471,184.46	\$471,184.46	\$471,184.46	\$471,184.46			

 LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
 SÍNDICO MUNICIPAL

 ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-25-ELECT-001

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN CHARCO BLANCO

UBICACIÓN DE LA OBRA: CHARCO BLANCO

MES QUE INFORMA: AGOSTO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405001-430-6171-2	P19745	\$495,747.38	405001 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN CHARCO BLANCO Contrat. GD Folio: 2513	04/08/2025		JUAN FERNANDEZ RIVERA	Documento Fuente Gasto Devengado		405001		04/08/25
8270-511-405001-430-6171-2	C03009	\$495,747.38	405001 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN CHARCO BLANCO Contrat. GP Folio: 1679	04/08/2025	TRANSFER	JUAN FERNANDEZ RIVERA	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	04/08/25
8270-511-405001-430-6171-2	C03010	-\$495,747.38	405001 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN CHARCO BLANCO Contrat. Cancelación GP Folio: 1679	04/08/2025	TRANSFER	JUAN FERNANDEZ RIVERA	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	04/08/25
8250-511-405001-430-6171-2	P19756	-\$495,747.38	405001 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN CHARCO BLANCO Contrat. Cancelación GD Folio: 2513	04/08/2025		JUAN FERNANDEZ RIVERA	Documento Fuente Gasto Devengado		405001		04/08/25
8250-511-405001-430-6171-2	P19757	\$471,184.46	405001 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN CHARCO BLANCO Contrat. GD Folio: 2516	04/08/2025		JUAN FERNANDEZ RIVERA	Documento Fuente Gasto Devengado		405001		04/08/25
8270-511-405001-430-6171-2	C03011	\$471,184.46	405001 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN CHARCO BLANCO Contrat. GP Folio: 1680	04/08/2025	TRANSFER	JUAN FERNANDEZ RIVERA	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	04/08/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$553,060.88
COMPROMETIDO VIGENTE		\$553,060.88
DEVENGADO	\$471,184.46	\$471,184.46
PAGADO	\$471,184.46	\$471,184.46
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$81,876.42

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$471,184.46 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS**
 MES QUE INFORMA **AGOSTO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.6317700536336 -103.64151120185853	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
 SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **413 APORTACIONES 2025**
 MES QUE INFORMA **AGOSTO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	DIGNIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR 511 - FONDO III 2025	Charco Blanco	23.874364 -103.661353	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	100%	100%	Administración directa
	413002	PROGRAMA VIVIENDA MEJORADA PARA LA INTEGRACION SOCIAL (CONSTRUYENDO BIENESTAR) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.63170614885232 -103.64153265953065	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00			

 LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
 SÍNDICO MUNICIPAL

 ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **415 REMANENTE FONDO III 2024**
 MES QUE INFORMA **AGOSTO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402006	402006	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DEL DIEZMO 513 - FONDO III -RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,514 - FONDO IV - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sombrerete	23.636955220368588 -103.64731550216676	\$428,019.83	\$0.00	\$428,019.83	\$0.00	\$428,019.83	100%	100%	Contrato
404012	404012	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL 513 - FONDO III -RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sombrerete	23.633785049454136 -103.64200472831726	\$660,775.29	\$0.00	\$660,775.29	\$0.00	\$660,775.29	100%	100%	Contrato
					\$1,088,795.12	\$0.00	\$1,088,795.12	\$0.00	\$1,088,795.12			

 LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
 SÍNDICO MUNICIPAL

 ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **406 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD**
 MES QUE INFORMA **AGOSTO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
406001	406001	MANTENIMIENTO DE ÁREA DE QUIRÓFANO EN HOSPITAL COMUNITARIO 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.64850383317246 -103.65656375885011	\$743,229.40	\$0.00	\$743,229.40	\$0.00	\$743,229.40	100%	100%	Contrato
	406002	IMPERMEABILIZACIÓN EN ÁREA DE QUIRÓFANO Y RECUPERACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.648609 -103.656405	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$743,229.40	\$0.00	\$743,229.40	\$0.00	\$743,229.40			

 LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
 SÍNDICO MUNICIPAL

 ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)