

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III	Sombrerete	23.631720371691262 -103.641597032547	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
SUBPROGRAMA 402 DRENAJE
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 829 ML EN CALLE JARDÍN DE NIÑOS, LUIS DONALDO COLOSIO, MANZANO Y DURAZNO DE LA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL) 511 - FONDO III	Felipe Carrillo Puerto (El Arenal)	23.651694375323466 -103.44447612762451	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
402002	402002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN "BARAJAS" SOMBRERETE, ZACATECAS (PRIMERA ETAPA) 511 - FONDO III	Álvaro Obregón (Barajas)	23.632233578955727 -103.58017444610596	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION

MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO LUIS MOYA- LA OCHOA EN 3.35 KM DEL KM 1+900 AL 5+250 511 - FONDO III	Luis Moya	24.015835027412173 -103.89564514160156	\$2,674,810.57	\$2,674,810.57	\$2,674,810.57	\$2,674,810.57	\$2,674,810.57	100%	100%	Contrato
404002	404002	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA PASTO SINTÉTICO EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III	Sombrerete	23.640121333615927 -103.63969802856447	\$1,650,714.12	\$740,210.04	\$740,210.04	\$740,210.04	\$740,210.04	45%	45%	Contrato
404003	404003	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE TERRACERÍA E.C. CARRETERA SOMBRERETE CHALCHIHUITES A COMUNIDAD SAN RAFAEL 511 - FONDO III	San Rafael	23.58075520114569 -103.78550291061403	\$390,183.40	\$390,183.40	\$390,183.40	\$390,183.40	\$390,183.40	100%	100%	Contrato
404004	404004	CONSTRUCCIÓN DE 1250 M2 DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ACCESO A LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA) SOMBRERETE, ZAC 511 - FONDO III	Felipe Ángeles (La Estancia)	23.55657211565444 -103.56522917747498	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$4,715,708.09	\$3,805,204.01	\$3,805,204.01	\$3,805,204.01	\$3,805,204.01			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA

SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA

DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-26-URB-01

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III

PROYECTO/OBRA: 404001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO LUIS MOYA- LA OCHOA EN 3.35 KM DEL KM 1+900 AL 5+250

UBICACIÓN DE LA OBRA: LUIS MOYA

MES QUE INFORMA: ABRIL

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404001-430-6141-2	P08725	\$1,337,405.28	404001 - Obra Pública : 404001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO LUIS MOYA- LA OCHOA EN 3.35 KM. GD Folio: 1299	06/04/2026		CONSTRUDIS SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		404001		06/04/26
8270-511-404001-430-6141-2	C01553	\$1,337,405.28	404001 - Obra Pública : 404001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO LUIS MOYA- LA OCHOA EN 3.35 KM. GP Folio: 753	06/04/2026	TRANSFER	CONSTRUDIS SA DE CV	Transferencia	1321189599	TRANSFER	Pago a Proveedores	06/04/26
8250-511-404001-430-6141-2	P08730	\$1,337,405.29	404001 - Obra Pública : 404001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO LUIS MOYA- LA OCHOA EN 3.35 KM. GD Folio: 1300	22/04/2026		CONSTRUDIS SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		404001		22/04/26
8270-511-404001-430-6141-2	C01554	\$1,337,405.29	404001 - Obra Pública : 404001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO LUIS MOYA- LA OCHOA EN 3.35 KM. GP Folio: 754	22/04/2026	TRANSFER	CONSTRUDIS SA DE CV	Transferencia	1321189599	TRANSFER	Pago a Proveedores	22/04/26

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,674,810.57
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,674,810.57
DEVENGADO	\$2,674,810.57	\$2,674,810.57
PAGADO	\$2,674,810.57	\$2,674,810.57
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$2,674,810.57 511 FONDO III

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-26-URB-02

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III

PROYECTO/OBRA: 404002 - CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA PASTO SINTÉTICO EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN CABECERA MUNICIPAL

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: ABRIL

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404002-430-6141-2	P08605	\$740,210.04	404002 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA PASTO SINTÉTICO EN EL CAMPO DE. GD Folio: 1276	15/04/2026		ENRIQUE DIAZ ROMERO	Documento Fuente Gasto Devengado		404002		15/04/26
8270-511-404002-430-6141-2	C01534	\$740,210.04	404002 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA PASTO SINTÉTICO EN EL CAMPO DE. GP Folio: 746	15/04/2026	TRANSFER	ENRIQUE DIAZ ROMERO	Transferencia	1321189599	TRANSFER	Pago a Proveedores	15/04/26

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,301,428.24
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,650,714.12
DEVENGADO	\$740,210.04	\$740,210.04
PAGADO	\$740,210.04	\$740,210.04
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$910,504.08

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$740,210.04 511 FONDO III

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-26-URB-03

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III

PROYECTO/OBRA: 404003 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE TERRACERÍA E.C. CARRETERA SOMBRERETE CHALCHIHUITES A COMUNIDAD SAN RAFAEL

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN RAFAEL

MES QUE INFORMA: ABRIL

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404003-430-6141-2	P06708	\$390,183.40	404003 - Obra Pública : 404003 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE TERRACERÍA E.C. CARRETERA SOMBRER. GD Folio: 1008	22/04/2026		ELADIO ZAMORA CASTRUIA.	Documento Fuente Gasto Devengado		404003		22/04/26
8270-511-404003-430-6141-2	C01344	\$390,183.40	404003 - Obra Pública : 404003 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE TERRACERÍA E.C. CARRETERA SOMBRER. GP Folio: 681	22/04/2026	TRANSFER	ELADIO ZAMORA CASTRUIA.	Transferencia	1321189599	TRANSFER	Pago a Proveedores	22/04/26

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$390,183.40
COMPROMETIDO VIGENTE		\$390,183.40
DEVENGADO	\$390,183.40	\$390,183.40
PAGADO	\$390,183.40	\$390,183.40
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$390,183.40 511 FONDO III

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 415 REMANENTE FONDO III 2025

MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
415001	415001	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN BARRIO LA PILA SOMBRERETE (404019 2025) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sombrerete	23.629490492218242 -103.64537358283998	\$1,962,133.64	\$0.00	\$1,962,133.64	\$0.00	\$1,962,133.64	100%	100%	Contrato
415002	415002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PARA CAMPO DE BEISBOL DE UNIDAD DEPORTIVO OLVERA EN CABECERA MUNICIPAL (404020 2025) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sombrerete	23.640210934810156 -103.6398696899414	\$386,015.96	\$0.00	\$386,015.96	\$0.00	\$386,015.96	100%	100%	Contrato
415003	415003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Colonia González Ortega	23.960493008450594 -103.44475507736207	\$638,693.31	\$0.00	\$638,693.31	\$0.00	\$638,693.31	100%	100%	Contrato
415004	415004	TERMINACIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN PALACIO MUNICIPAL (411001 2025) 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sombrerete	23.631693060538687 -103.6416506767273	\$307,899.95	\$0.00	\$307,899.95	\$0.00	\$307,899.95	100%	100%	Contrato
	415005	GASTOS INDIRECTOS 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sombrerete	23.63174536221598 -103.64164531230928	\$24,644.20	\$0.00	\$24,644.20	\$0.00	\$24,644.20	100%	100%	Administración directa
					\$3,319,387.06	\$0.00	\$3,319,387.06	\$0.00	\$3,319,387.06			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA

SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA

DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)