Fondo:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio:	SOMBRERETE
Fecha de elaboración:	10 días del mes de Julio del año 2014

Vertiente:				Agua Potable													
							Avance Fina	nciero		Bene	ficiarios	Plazo de	Ejecucion	Avan	ce Fisico		
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
149942001PR	SC	06		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	PROVIDENCIA DEL CARMEN	562.172,00	562.172,00		168.651,60		25	16/06/2014	28/07/2014	1 POZO		40%	
149942002PR	SC	06			SAN JOSE DE RANCHOS	303.223,00	303.223,00		90.966,90		804	16/06/2014	28/07/2014	1 POZO		20%	
149942003PR	SC	01		AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE TUBERIA)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	200.000,00	200.000,00					05/05/2014	31/12/2014	1 PROG.		0%	
149942004PR	SC	01		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	200.000,00	200.000,00					05/05&2014	31/12/2014	1 PROG.		0%	
·				·		1.265.395,00	1.265.395,00	0,00	259.618,50	0,00					·		

PRESIDENTE MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL
ING JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO	LIC. J CRUZ FLORES REYES	C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ	L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO	L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ

# Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 EJERCICIO 2014

Fondo:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio:	SOMBRERETE
Fecha de elaboración:	10 días del mes de Julio del año 2014

Vertiente: Drenaje

			•				Avance	Financiero		Benef	iciarios	Plazo de	Ejecucion	Avan	ce Fisico		
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
149942005PR	SD	01		AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (SUMINISTRO DE TUBERIA)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	300.000,00	300.000,00					05/05/2014	31/12/2014	1 PROG.		0%	
149942006CP	SD	03 OA		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACC. MAGICO SOMBRERETE	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	3.155.710,00	3.155.710,00				510	05/05/2014	31/12/2014	1700 ML		0%	
149942007CP	SD	02		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA EUGENIA DEL BARRIO SANTA ROSA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	107.096,00	107.096,00	32.005,74			28	16/06/2014	16/07/2014	150 ML		0%	
149942008CP	SD	02		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGISTERIAL DE LA COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	59.170,00	59.170,00	17.444,55			18	16/06/2014	16/07/2014	103 ML		0%	
149942009CP	SD	02		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANTARRANAS DE LA COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	106.136,00	106.136,00	31.200,00			18	05/05/2014	31/12/2014	92 ML		0%	
149942010PR	SD	01		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	LO DE MENA	234.711,00	234.711,00		69.347,99		260	02/06/2014	02/07/2014	394 ML		90%	
149942011PR	SD	03 OB		CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	VARIAS LOCALIDADES (Cobertura Municipal)	1.813.151,00	1.813.151,00				290	05/05/2014	31/12/2014	58 LETRINA		0%	
						5.775.974,00	5.775.974,00	80.650,29	69.347,99	0,00	1.124,00	292.460,00					
						5.115.514,00	3.113.314,00	00.000,29	03.041,33	0,00	1.124,00	232.400,00					

3de11

PRESIDENTE MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL
ING JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO	LIC. J CRUZ FLORES REYES	C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ	L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO	L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ

# Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 EJERCICIO 2014

Fondo:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio:	SOMBRERETE
Fecha de elaboración:	10 días del mes de Julio del año 2014

Vertiente: Urbanización

						Avance Financiero			Beneficiarios Plazo de Ejecu			Ejecucion	ecucion Avance Fisico				
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
149942012CP	SF	01		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL. EL SOMBRERETILLO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	554.656,00	554.656,00		166.396,80	29.192,00	60	16/06/2014	31/07/2014	1500M2		80%	
149942013CP	SF	01		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COL. LA BLANCA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	485.586,00	485.586,00	70.231,58	144.895,32		30	02/06/2014	02/07/2014	1200 M2		95%	
149942014PR	SF	01		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	VILLA INSURGENTES	199.825,00	199.825,00		59.947,50	10.517,00	12	05/05/2014	31/12/2014	500 M2		100%	
149942015CP	SF	01		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEPEYAC DEL BARRIO LAS ESCOBILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	142.409,00	142.409,00		39.887,91		40	02/06/2014	02/07/2014	337 M2		100%	
149942016PR	SF	01		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO DE CEMENTO)	PLAN DE GUADALUPE	150.000,00	150.000,00	150.000,00			439	01/12/2014	31/12/2014	1500 M2		0%	
149942017CP	SF	01		AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. BENITO JUAREZ DE LA COL. LOMA COLORADA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	617.197,00	617.197,00	183.696,10	184.633,29		42	02/06/2014	05/07/2014	1560 M2		70%	
149942018CP	SF	01		AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZACATECAS DE LA COL. AMPL. LOPEZ MATEOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	316.565,00	316.565,00		316.565,00		20	05/05/2014	31/05/2014	779 M2		100%	
149942019CP	SE	03 OB		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN FRACC. CORONEL I Y II	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	145.736,00	145.736,00		43.137,30		430	23/06/2014	23/07/2014	105 ML		80%	
149942020PR	ОВ	03 OB		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	LUIS ECHEVERRIA	368.889,00	368.889,00	110.378,30			151	17/06/2014	18/08/2014	1 PUENTE		0%	
149942021CP	SE	06 OA		AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN LA COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	100.538,00	100.538,00	44.445,93	29.885,20		200	09/06/2014	09/07/2014	1 OBRA		50%	
						3.081.401,00	3.081.401,00	558.751,91	985.348,32	39.709,00	1.424,00	418.103,00					

		3.081.401,00	3.061.401,00	556.751,91	960.346,32	39.709,00	1.424,00	416.103,00		
PRESIDENTE MUNICIPAL ING JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO	CONTRALOR MUNICIPAL LIC. J CRUZ FLORES REYES		DE CONTROL Y VIGII				DE DESARROLL EL VALADEZ DEI		TESORERO MUNICIPAL L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ	

## Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 EJERCICIO 2014

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE** 

Fecha de elaboración: 10 días del mes de Julio del año 2014

Vertiente: Electrificación

							Avance	Financiero		Benef	iciarios	Plazo de	Ejecucion	Avan	ce Fisico		
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
49942022CP	SG	01 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LABARO PATRIO EN COL. LOPEZ MATEOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	52.900,00	52.900,00	22.764,00	15.870,00	2.784,00	18	02/06/2014	01/08/2014	2 POSTE		90%	
49942023CP		01 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DESERTICA EN BARRIO EL PEÑASCO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	218.525,00	218.525,00	22.704,00	13.670,00	11.501,00	62	05/05/2014	31/12/2014	3 POSTE		0%	
49942024CP	SG	01 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL CRISTO DE COL. EL SOMBRERETILLO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	264.805,00	264.805,00		79.441,50	13.937,00	49	11/06/2014	11/09/2014	5 POSTE		50%	
49942025CP	SG	1 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANANTIAL DE BARRIO LA CUEVA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	280.113,00	280.113,00		84.033,90	14.743,00	23	20/06/2014	22/09/2014	5 POSTE		40%	
49942026CP	SG	1 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PERLA AZUL DE COL. LA PERLA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	230.892,00	230.892,00			12.152,00	54	05/05/2014	31/12/2014	4 POSTE		0%	
49942027CP	SG	1 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUAUHTEMOC DE COL. EL SOMBRERETILLO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	183.241,00	183.241,00		54.972,30	9.644,00	42	12/06/2014	12/09/2014	4 POSTE		30%	
49942028CP	SG	1 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA EN COL. DEL VALLE	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	375.125,00	375.125,00	257.854,50	112.537,50	19.743,00	105	05/05/2014	31/12/2014	9 POSTE		90%	
49942029PR	SG	02 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	MATEO GOMEZ	204.908,00	204.908,00			10.785,00	31	05/05/2014	31/12/2014	4 POSTE		0%	
19942030PR	SG	02 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO	CHARCO BLANCO	247.128,00	247.128,00			13.007,00	102	05/05/2014	31/12/2014	5 POSTE		0%	
49942031PR	SG	2 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	VILLA INSURGENTES	157.810,00	157.810,00		47.343,00	8.306,00	31	17/06/2014	16/09/2014	2 POSTE		30%	
19942032PR	SG	2 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA	ESTANCIA DE GUADALUPE	535.430,00	535.430,00		160.629,00	28.180,00	450	13/06/2014	12/09/2014	15 POSTE		50%	
49942033PR	SG	2 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALDAMA	SANTIAGO DE LA HERRADURA	266.762,00	266.762,00			14.040,00	30	05/05/2014	31/12/2014	6 POSTE		0%	
		i.			1	3.017.639,00	3.017.639,00	280.618,50	554.827,20	158.822,00	997,00	501.399,00		1	L	I	

PRESIDENTE MUNICIPAL ING.. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO CONTRALOR MUNICIPAL LIC. J CRUZ FLORES REYES VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO TESORERO MUNICIPAL L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ

## Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 EJERCICIO 2014

Fondo:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio:	SOMBRERETE
Fecha de elaboración:	10 días del mes de Julio del año 2014

Vertiente:

Infraestructura Educativa

							Avance	Financiero		Bene	ficiarios	Plazo de	Ejecucion	Avan	ce Fisico		
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
149942035PR	SJ	03		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE	DOROTEO ARANGO	200.291,00	200.291,00	56.481,14	60.087,30	10.542,00		04/06/2014	04/08/2014	26 M2		90%	
149942036PR	SJ	03			J. SANTOS BAÑUELOS NUEVO	199.504,00	199.504,00	45.707,89	59.851,20	10.500,00		02/06/2014	02/08/2014	25 M2		50%	
149942037CP	SJ	03		CONSTRUCCION DE ANDADOR DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	95.895,00	95.895,00		93.600,00			05/05/2014	19/05/2014	290 M2		100%	
149942038CP	SJ	01			SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	155.583,00	155.583,00	37.871,02	48.830,31	8.189,00		15/06/2014	15/07/2014	71 M2		45%	
						651.273,00	651.273,00	140.060,05	262.368,81	29.231,00	0,00	167.155,00	<u> </u>				

PRESIDENTE MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL IIC. J CRUZ FLORES REYES C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ I.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO IC. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ

## Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 EJERCICIO 2014

Fondo:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio:	SOMBRERETE
Fecha de elaboración:	10 días del mes de Julio del año 2014

Vertiente:

Infraestructura Educativa

					Avance Financiero				Beneficiarios Plazo de I			e Ejecucion Avance Fisico					
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
149942039PR	S3	02		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS Y ENJARRES)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	200.000,00	200.000,00	200.000,00			1524	01/07/2014	31/12/2014	381 PAQ.			
149942040PR	S3	02		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	200.000,00	200.000,00	200.000,00			415	01/07/2014	31/12/2014	83 PAQ.			
149942041PR	<b>S</b> 3	02			BERROS Y OJO SANTO	22.900,00	22.900,00	22.900,00			114	01/07/2014	31/12/2014	19 PAQ.			
		·		I	I	422.900,00	422.900,00	422.900,00	0,00	0,00	2.053,00	125.463,00			1		

PRESIDENTE MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL TESORERO MUNICIPAL
ING.. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO LIC. J CRUZ FLORES REYES C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ

## Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 EJERCICIO 2014

Fondo:																	
Municipio: <sup>-</sup> echa de elabo	oración:		REREIL	: 10 días del mes de Julio de	l año 2014	•											
/ertiente:				Infraestructura Básica de	Salud	·	A	Fig i		Danet	!!=!==!==	Diana da I	Figureian	A	Fi.i		ı
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Plazo de l	Fecha Termino		Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
149942034PR	SO	02		AMPLIACION DE CASA DE SALUD	EMILIANO ZAPATA	118.587,00	118.587,00	45.000,00	34.990,02		420	05/05/2014	31/12/2014	44 M2		75%	
						118.587,00	118.587,00	45.000,00	34.990,02	0,00	420,00	41.764,00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING.. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO TESORERO MUNICIPAL L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ

Fondo:		FOND	O PARA	LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	IICIPAL												
Municipio:		SOME	RERET	E													
Fecha de elal	ooración	n:		10 días del mes de Julio	del año 2014	<u> </u>											
Vertiente:				Caminos rural	les												
	,						Avance Fir			Bene	ficiarios	Plazo de	Ejecucion	Avar	ce Fisico		
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprovado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
			ļ														
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	)	1	ı					
PRESIDENTE MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL ING., JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO LIC. J CRUZ FLORES REYES				ONTROL Y VIGI				R DE DESARRO		_				O MUNICIPAL SE FRAIRE DUEÑEZ			

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL						_											
Municipio:		SOMBI	RERETE			_											
Fecha de elab	ooración:			10 días del mes de Julio del a	nño 2014	=											
Vertiente:				Gastos Indirectos		_											
							Avance Fina	Bene	ficiarios	Plazo de	Ejecucion	Avance Fisico					
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				GASTOS INDIRECTOS		1.035.828,00	1.035.828,00										
				CONTRATACION DE PERSONAL		380.000,00	380.000,00	36.446,56	102.350,38								
				INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PAPELERIA Y MOBILIARIO		195.828,00	195.828,00	6.699,20	22.803,00								
				REUNIONES DE CONSEJO (COMBUSTIBLE Y COMIDAS PARA CONSEJEROS) VIATICOS PARA PERSONAL, ENTRE OTROS		310.000,00	310.000,00		23.753,20								
				RAFACCIONES Y REPARACIONES MENORES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		150.000,00	150.000,00										
	1	1															

			1.035.828,00 1.035.83	8,00 43.145,7	148.906,58	0,00	0,00	0,00					
PRESIDENTE MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPA	AL	VOCAL DE CONTROL Y \	GILANCIA	_	D	IRECTOR DE DESARROLLO S	OCIAL	-		TESORERO	MUNICIPAL	
ING JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO	LIC. J CRUZ FLORES REYES	3	C. ISMAEL GOMEZ GO	NZALEZ			L.C. MIGUEL VALADEZ DELGA	DO		L.C	C. JUAN JOSE	FRAIRE DUEÑEZ	

Fondo:	o: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																
Municipio:	•	SOMBI	RERETE			_											
Fecha de elab	oración:			10 días del mes de Julio del a	ño 2014	<del>-</del>											
Vertiente:				Desarrollo Institucional	1	<del>-</del>											
							Avance F	inanciero		Beneficiarios		Plazo de Ejecución		Avar	nce Fisico		
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Término	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				DESARROLLO INSTITUCIONAL		690.552,00	690.552,00										
				ADQUISICION DE EQUIPO		300.000,00	300.000,00		10.500,00						<u></u>		
				ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS		300.000,00	300.000,00										
				CAPACIATACION Y ACTUALIZACION DE RECURSOS HUMANOS		90.552,00	90.552,00										
		•				690.552,00 16.059.549.00			10.500,00 2.325.907,42	0,00 227.762,00	0,00 6.018,00					•	
						. 3,000,010,000	1 2 2 3 3 6 6 10,00		2.320.001,12		2.010,00	1.12 1010 1 1,000	1				
PRESIDENTE MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL ING JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO LIC. J CRUZ FLORES REYES				E CONTROL Y VIG AEL GOMEZ GONZ				DE DESARRO		-				RO MUNICIPAL SE FRAIRE DUEÑEZ			