

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Agua Potable

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139.942.001	1	3	1	CONSTRUCCION DE CASETA PARA POZO DE AGUA POTABLE	BUENAVISTA	15.866,00	15.866,00		15.866,00	1.586,00			1 CASETA		100%	
139942002	1	3	1	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	SAN JOSE DE RANCHOS	140.000,00	140.000,00		127.544,86	14.000,00			1 TANQUE		100%	
139942003	1	5	2	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO)	BENITO JUAREZ	67.400,00	67.400,00		67.400,00	0,00			650 ML		100%	
139942004	1	2	2	REHA BILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COBERTURTA MUNICIPAL	400.000,00	400.000,00		283.734,78						71%	
139942062	1	1	3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL RANCHITO COLONIA DEL VALLE	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	39.060,00	39.060,00		33.672,00				95ML		100%	
139942063	1	1	1	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO	440.170,00	440.170,00						1400 ML			
139942064	1	1	3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	135.712,00	135.712,00		135.088,13				293 ML		100%	
139942084	1	3	5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE Y VALVULAS SECCIONADORAS	NIÑO ARTILLERO	300.715,00	300.715,00		298.134,93	33.413,00			2 TANQUES		100%	
139942083	1	3	1	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	EJIDO INDEPENDENCIA	491.592,00	491.592,00		494.172,07	54.621,00			66 / 1 ML/FOSA		100%	
						2.030.515,00	2.030.515,00	0,00	1.455.612,77	103.620,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Drenaje

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942007	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN RAFAEL	93.515,00	93.515,00		93.515,00	10.391,00			12 ML /FOSA		100%	
139942008	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN JOSE DE MESILLAS	191.057,00	191.057,00		191.057,00	21.229,00			143 / 1 ML/FOSA		100%	
139942010	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EL SAUCILLO	252.078,00	252.078,00		252.078,00	28.009,00			66 / 1 ML/FOSA		100%	
139942011	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	756.277,00	756.277,00		756.277,00	84.031,00			965.6ML		100%	
1399420012	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA)	SANTIAGO DE LA HERRADURA	501.304,00	501.304,00		501.304,00	55.700,00			639 ML		100%	
139942013	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO	EXHACIENDA ZARAGOZA	159.018,00	159.018,00		159.018,00	17.669,00			278,00		100%	
139942014	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JERONIMO DE SAUCES	148.792,00	148.792,00		148.792,00	16.532,00			160 ML		100%	
139942015	3	11	3	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JUAN DE LA TAPIA	256.606,00	256.606,00		256.606,00	28.512,00			277 ML		100%	
139942016	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA	COL. IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS	169.647,00	169.647,00		169.647,00	18.850,00			300 ML		100%	
139942017	3	11	3	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL)	226.159,00	226.159,00		226.159,00	25.129,00			216 ML		100%	
						2.754.453,00	2.754.453,00	0,00	2.754.453,00	306.052,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Drenaje

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942018	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	COL. FLORES GARCIA	306.801.00	306.801.00		306.801.00	34.089,00			265ML		100%	
139942019	3	11	3	REHABILITACION DE RED DRENAJE	IGNACIO ALLENDE	190.704.00	190.704.00		190.703.30	21.189,00			200 ML		100%	
139942020	3	11	2	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALDAMA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	613.391.00	613.391.00		610.870.02	0,00			250 ML		100%	
139942022	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	EL REBAJE	253.860,00	253.860,00		253.860,00	28.207,00			6 LETRINA		100%	
139942021	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL CRISTO EN BARRIO EL PEÑASCO (COMPLEMENTO)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	98.000,00	98.000,00		98.000,00	0,00			1700 M3		100%	
139942005	3	11	3	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA REDES DE DRENAJE	COBERTURA MUNICIPAL	300.000,00	300.000,00		300.000,00				1 PROGRAMA		100%	
139942006	3	11	3	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE DRENAJE (PIEZAS ESPECIALES	SOMBRERETE	100.000,00	100.000,00	4.637.72	45.205.16				1 PROGRAMA		45%	
139942023	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	SANTA RITA	47.011,00	47.011,00	8.502,61	23.550,05				1 LETRINA		100%	
139942024	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	SAN FRANCISCO DE ORGANOS	47.011,00	47.011,00	8.502,61	23.550,05				1 LETRINA		100%	
139942065	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	ALVARO OBREGON Barajas	241.000,00	241.000,00		196.221.52				5 LETRINAS		90%	
139942066	3	11	3	AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE (SUMINISTRO DE TUBERIA)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	200.000,00	200.000,00		200.000,00				1 PROGRAMA		100%	
139942067	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (COMPLEMENTO)	EL SAUCILLO	79.273,00	79.273,00		79.273,00				143 ML		100%	
139942068	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	579.403,00	579.403,00		579.303,06				430 ML		100%	
139942069	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MINA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	206.580,00	206.580,00		205.167,00				272 ML		100%	
						3.263.034,00	3.263.034,00	21.642,94	3.112.504,16	83.485,00	0,00	0,00				
						6.017.487,00	6.017.487,00	21.642,94	5.866.957,16	389.537,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Urbanización

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942025	4			APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ETC. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (CONVENIO CON SECOP) (PROGRAMA PESO A PESO)	VARIAS LOCALIDADES (Cobertura Municipal)	1.725.000,00	1.725.000,00		440.000,00	MANO DE OBRA Y MATERIAL DE LA REGION			30000 M2		26%	
139942026	4	14	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRES DE MAYO EN BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	108.931,00	108.931,00		108.931,00	12.103,00			291 M2		100%	
139942027	4	14	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRUZ ARTIAL FRACC. HUERTAS GRANDES	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	30.377,00	30.377,00		30.377,00	3.375,00			90 M2		100%	
139942028	4	14	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA TEPEYAC EN BARRIO LAS ESCOBILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	150.456,00	150.456,00		150.456,00	16.717,00			432 M2		100%	
139942029	4	14	1	EMPEDRADO EN LA CALLE BRACHO SALIDA A CHALCHIHUITES (SEGUNDA ETAPA) (TRABAJOS ADICIONALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	281.350,00	281.350,00		279.825.50	0,00			327 M2		100%	
139942070	4	17	1	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN OJO ZARCO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	140.000,00	140.000,00		138.091.94			PUENTE	1 PUENTE		100%	
139942071	4	6	1	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO PARRAS	VILLA INSURGENTES	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00			PUENTE	1 PUENTE		100%	
139942072	4	15	2	REHABILITACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE MINA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	1.199.000,00	1.199.000,00		1.197.755.98			M3	1254M3		100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013	SOMBRERETE	1.758.022,00	1.758.022,00		1.758.022,00							
						6.493.136,00	6.493.136,00	0,00	5.203.459.42	32.195,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Electrificación

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942030	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE	JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO	650.743.00	650.743.00		650.743.00	65.074,00			17 POSTE		100%	
139942031	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANELAS	ALVARO OBREGON (BARAJAS)	350.160,00	350.160,00		350.160,00	35.016,00			9 POSTE		100%	
139942032	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VERGELITOS EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	202.672.00	202.672.00		202.672.00	20.267,00			3 POSTE		100%	
139942033	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DEL CERRITO	207.277.00	207.277.00		207.276.90	20.728,00			3 POSTE		100%	
139942034	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES	SAN MARTIN	567.092.00	567.092.00		567.091.80	56.709,00			6 POSTE		100%	
139942035	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	SAN JOSE DE MESILLAS	409.639.00	409.639.00		409.639.00	40.963,00			13 POSTE		100%	
139942036	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MAGISTERIAL EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	40.271.00	40.271.00		40.271.00	4.027,00			1 POSTE		100%	
139942037	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	VILLA INSURGENTES	608.620.00	608.620.00		608.620.00	60.862,00			17 POSTE		100%	
139942044	5	20	2	RE LOCALIZACION DE POSTE EN ARROYO CANTARRANAS EN BARRIO HUERTAS DELOS SANTOS NIÑOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	41.634.00	41.634.00		41.634.00	4.163,00			1 POSTE		100%	
139942038	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION EN COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	59.863.00	59.863.00		59.862.10	5.986,00			2 POSTE		100%	
139942039	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA	IGNACIO ALLENDE	224.112.00	224.112.00		224.112.00	22.411,00			5 POSTE		100%	
						3.362.083.00	3.362.083.00	0.00	3.362.081.80	336.206.00	0.00	0.00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente:				Electrificación												
				Avance Financiero						Beneficiarios			Avance Fisico			
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
139942040	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS	LUIS MOYA	67.290,00	67.290,00		67.289,99	6.729,00			2 POSTE		100%	
139942041	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NICOLAS BRAVO	COLONIA HIDALGO	64.594,00	64.594,00		64.594,00	6.459,00			1 POSTE		100%	
139942042	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA MONICA	EL ASTILLERO	165.809,00	165.809,00		161.400,00	16.581,00			3 POSTE		100%	
139942043	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	CHARCO BLANCO	203.299,00	203.299,00		203.299,00	20.330,00			3 POSTE		100%	
139942045	5	21	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR	FELIPE ANGELES EL BARRANCO	54.545,00	54.545,00		54.545,00	5.455,00			1 PLANTA		100%	
139942046	5	21	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR	RICARDO FLORES MAGON	54.545,00	54.545,00		54.545,00	5.455,00			1 PLANTA		100%	
139942073	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	IGNACIO ALLENDE	287.139,00	287.139,00		287.139,00	31.904,00		POSTE	7 POSTE		100%	
139942074	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS	VILLA INSURGENTES	224.455,00	224.455,00		224.455,00	24.939,00		POSTE	6 POSTE		100%	
139942075	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	RANCHO NUEVO DEL CARMEN	152.419,00	152.419,00	52.624,57	45.725,70	16.935,00		POSTE	3 POSTE		50%	
139942076	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	CHARCO BLANCO	82.759,00	82.759,00	16.794,00	46.128,00	9.195,00		POSTE	3 POSTE		60%	
139942077	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TECNOLOGICO COL. LA PERLA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	243.967,00	243.967,00		243.967,00	27.108,00		POSTE	6 POSTE		100%	
139942078	5	20	2	RRLOCALIZACION DE POSTE EN CALLE FRANCISCO VILLA COL. LAS PALMILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	43.793,00	43.793,00		43.793,00	4.866,00		POSTE	1POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	226.598,00	226.598,00		226.597,99	25.178,00		POSTE	5 POSTE		100%	
						1.871.212,00	1.871.212,00	69.418,57	1.723.478,68	171.090,00	0,00	0,00				
						5.233.295,00	5.233.295,00	69.418,57	5.085.560,48	507.296,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Infraestructura Educativa

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.8	SOMBRERETE	245,334.00	245,334.00		245,334.00							EL RECURSO FUE REINTEGRADO AL FONDO PORQUE LA OBRA FUE CANCELADA
139942060	7			REHABILITACION DE FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES (SEGUNDA ETAPA)	COL. FLORES GARCIA	101,250.00	101,250.00		101,133.25				1 OBRA		100%	
139942049	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 JARDIN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO (FEDERAL)	EJIDO ZARAGOZA (Francisco R. Murguía)	1,500.00	1,500.00		1,500.00						100%	
139942050	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM. 7 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Muncpal)	11,750.00	11,750.00		11,750.00						100%	
139942051	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE T.V. (FEDERAL)	GONZALEZ ORTEGA	20,400.00	20,400.00		20,400.00						100%	
139942052	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE (FEDERAL)	JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO	25,000.00	25,000.00		25,000.00						100%	
139942053	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA INDEPENDENCIA BARRIO LA PILA (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Muncpal)	25,000.00	25,000.00		25,000.00						100%	
						184,900.00	184,900.00	0.00	184,783.25	0.00	0.00	0.00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Infraestructura Educativa

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942054	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE T. M. (FEDERAL)	GONZALEZ ORTEGA	13.000,00	13.000,00		13.000,00						100%	
139942055	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA JOAQUIN AMARO (FEDERAL)	CORRALES	25.000,00	25.000,00		25.000,00						100%	
139942056	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 SECUNDARIA TECNICA NO. 8 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	35.000,00	35.000,00		35.000,00						100%	
139942057	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 JARDIN DE NIÑOS SALVADOR TORCANO (FEDERAL)	SAN JOSE DE FELIX	10.000,00	10.000,00		10.000,00						100%	
139942058	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013SECUNDARIA TECNICA NO. 60 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	25.000,00	25.000,00		25.000,00						100%	
139942059	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 SECUNDARIA TECNICA NO. 64 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FEDERAL)	CHARCO BLANCO	10.000,00	10.000,00		10.000,00						100%	
139942080	7	28	2	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	BERROS Y OJO SANTO	107.153,00	107.153,00		107.000,00				1 OBRA		100%	
139942081	7	28	2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS: JARDINES DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMERIAS Y/O SECUNDARIAS	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	100.000,00	100.000,00		93.348,48				1 PROGRAMA		93%	
						325.153,00	325.153,00	0,00	318.348,48	0,00	0,00	0,00				
						510.053,00	510.053,00	0,00	503.131,73	0,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Vertiente: ***Infraestructura Básica de Salud***

PRESIDENTE MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO	LIC. J CRUZ FLORES REYES	C. MANUEL SOLIS CASTILLO	L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO	L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Gastos Indirectos

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA	SOMBRERETE											
131142003				CONTRATACION DE PERSONAL	SOMBRERETE	380.000,00	380.000,00	16.702,16	294.825,77						78%	
131142004				INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PAPELERIA E INMOBILIARIO	SOMBRERETE	206.051,00	206.051,00	7.575,68	181.520,50						88%	
131142002				REUNIONES DE CONSEJO (COMBUSTIBLES Y COMIDAS PARA LOS CONSEJEROS) VIATICOS PARA PERSONAL ENTRE OTROS	SOMBRERETE	150.000,00	150.000,00	4.457,82	118.110,08						79%	
131142001				REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	SOMBRERETE	230.000,00	230.000,00		159.121,21						69%	
						966.051,00	966.051,00	28.735,66	753.577,56	0,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: **05 días del mes de Junio del año 2013**

Vertiente:	Agua Potable
------------	---------------------

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: 05 días del mes de Junio del año 2013

Vertiente: Drenaje

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN RAFAEL	93.515,00	93.515,00	28.054,50	28.054,50	10.391,00			12 ML /FOSA		40%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN JOSE DE MESILLAS	191.057,00	191.057,00	142.103,30	142.103,30	21.229,00			143 / 1 ML/FOSA		50%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EJIDO INDEPENDENCIA	491.592,00	491.592,00			54.621,00			66 / 1 ML/FOSA		0%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EL SAUCILLO	252.078,00	252.078,00	171.681,38	171.681,38	28.009,00			66 / 1 ML/FOSA		60%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	756.277,00	756.277,00	226.833,10	226.833,10	84.031,00			965.6ML		50%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA)	SANTIAGO DE LA HERRADURA	501.304,00	501.304,00		501.304,00	55.700,00			639 ML		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO	EXHACIENDA ZARAGOZA	159.018,00	159.018,00	47.705,40	47.705,40	17.669,00			278,00			
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JERONIMO DE SAUCES	148.792,00	148.792,00	93.573,40	93.573,40	16.532,00			160 ML		60%	
				REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JUAN DE LA TAPIA	256.606,00	256.606,00	76.981,80	76.981,80	28.512,00			277 ML		40%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA	COL. IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS	169.647,00	169.647,00	169.647,00	169.647,00	18.850,00			300 ML		40%	
				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL)	226.159,00	226.159,00	67.847,70	67.847,70	25.129,00			216 ML		30%	
						3.246.045,00	3.246.045,00	1.024.427,58	1.525.731,58	360.673,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURON CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Vertiente: Drenaje

PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS	CONTRALOR MUNICIPAL L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA C. MANUEL SOLIS CASTILLO	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. ARTURON CASTRO CAMACHO	TESORERO MUNICIPAL L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA
--	---	--	---	---

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRETE**

Fecha de elaboración: 05 días del mes de Junio del año 2013

Vertiente: Urbanización

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ETC. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (CONVENIO CON SECOP) (PROGRAMA PESO A PESO)	VARIAS LOCALIDADES (Cobertura Municipal)	1.725.000,00	1.725.000,00			MANO DE OBRA Y MATERIAL DE LA REGION			30000 M2			
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRES DE MAYO EN BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	108.931,00	108.931,00	70.863,93	70.863,93	12.103,00			291 M2			
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRUZ ARTIAL FRACC. HUERTAS GRANDES	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	30.377,00	30.377,00	9.113,10	9.113,10	3.375,00			90 M2			
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA TEPEYAC EN BARRIO LAS ESCOBILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	150.456,00	150.456,00	138.821,68	138.821,68	16.717,00			432 M2			
				EMPEDRADO EN LA CALLE BRACHO SALIDA A CHALCHIHUITES (SEGUNDA ETAPA) (TRABAJOS ADICIONALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	281.350,00	281.350,00		279.825,50	0,00			327 M2		100%	
						2.296.114,00	2.296.114,00	218.798,71	498.624,21	32.195,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 05 días del mes de Junio del año 2013

Vertiente: Electrificación

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE	JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO	650.743,00	650.743,00	195.222,90	195.222,90	65.074,00			17 POSTE		80%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANELAS	ALVARO OBREGON (BARAJAS)	350.160,00	350.160,00			35.016,00			9 POSTE		80%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VERGELITOS EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	202.672,00	202.672,00	60.801,60	60.801,60	20.267,00			3 POSTE		90%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DEL CERRITO	207.277,00	207.277,00	62.183,00	62.183,00	20.728,00			3 POSTE		30%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES	SAN MARTIN	567.092,00	567.092,00	170.127,60	170.127,60	56.709,00			6 POSTE		60%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	SAN JOSE DE MESILLAS	409.639,00	409.639,00	122.891,70	122.891,70	40.963,00			13 POSTE		60%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MAGISTERIAL EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Muncipal)	40.271,00	40.271,00	12.081,30	12.081,30	4.027,00			1 POSTE		90%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	VILLA INSURGENTES	608.620,00	608.620,00	182.586,00	182.586,00	60.862,00			17 POSTE		80%	
				RE LOCALIZACION DE POSTE EN ARROYO CANTARRANAS EN BARRIO HUERTAS DELOS SANTOS NIÑOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	41.634,00	41.634,00	12.490,20	12.490,20	4.163,00			1 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION EN COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	59.863,00	59.863,00	17.958,00	17.958,00	5.986,00			2 POSTE		40%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA	IGNACIO ALLENDE	224.112,00	224.112,00			22.411,00			5 POSTE		40%	
						3.362.083,00	3.362.083,00	836.342,30	836.342,30	336.206,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: **05 días del mes de Junio del año 2013**

Vertiente: ***Electrificación***

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: **05 días del mes de Junio del año 2013**

Vertiente: **Infraestructura Educativa**

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013	VARIAS LOCALIDADES	201.650,00	201.650,00						1 APORTACION		0%	
				REHABILITACION DE FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES (SEGUNDA ETAPA)	COL. FLORES GARCIA	101.250,00	101.250,00		101.133,25				1 OBRA		100%	
						302.900,00	302.900,00	0,00	101.133,25	0,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRETERE**

Fecha de elaboración: **05 días del mes de Junio del año 2013**

Vertiente: **Infraestructura Básica de Salud**

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: **05 días del mes de Junio del año 2013**

Vertiente:	<i>Caminos rurales</i>
------------	-------------------------------

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: ***SOMBRERETE***

Fecha de elaboración: **05 días del mes de Junio del año 2013**

Vertiente: ***Gastos Indirectos***

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: ***SOMBRERETE***

Fecha de elaboración: 05 días del mes de Junio del año 2013

Vertiente: **Desarrollo Institucional**

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE FEBRERO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: 20 días del mes de Marzo del año 2013

Vertiente: Agua Potable

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORER
L.C. VERONICA DE LA

[illegible]

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE FEBRERO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 20 días del mes de Marzo del año 2013

Vertiente:

Drenaje

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN RAFAEL	93.515,00	93.515,00			10.391,00			12 ML /FOSA			
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN JOSE DE MESILLAS	191.057,00	191.057,00			21.229,00			143 / 1 ML/FOSA			
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EJIDO INDEPENDENCIA	491.592,00	491.592,00			54.621,00			66 / 1 ML/FOSA			
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EL SAUCILLO	252.078,00	252.078,00			28.009,00			66 / 1 ML/FOSA			
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	756.277,00	756.277,00			84.031,00			965.6ML			
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA)	SANTIAGO DE LA HERRADURA	501.304,00	501.304,00			55.700,00			639 ML			
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO	EXHACIENDA ZARAGOZA	159.018,00	159.018,00			17.669,00			278,00			
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JERONIMO DE SAUCES	148.792,00	148.792,00			16.532,00			160 ML			
				REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JUAN DE LA TAPIA	256.606,00	256.606,00			28.512,00			277 ML			
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA	COL. IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS	169.647,00	169.647,00			18.850,00			300 ML			
				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL)	226.159,00	226.159,00			25.129,00			216 ML			
						3.246.045,00	3.246.045,00	0,00	0,00	360.673,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

TESORERO MUNICIPAL

MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

C. MANUEL SOLIS CASTILLO

ARQ. ARTURON CASTRO CAMACHO

L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE FEBRERO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fecha de elaboración: 20 días del mes de Marzo del año 2013

Vertiente: Drenaje

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURON CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE FEBRERO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: **20 días del mes de Marzo del año 2013**

Vertiente: Urbanización

					Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico				
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ETC. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (CONVENIO CON SECOP) (PROGRAMA PESO A PESO)	VARIAS LOCALIDADES (Cobertura Municipal)	1.725.000,00	1.725.000,00			MANO DE OBRA Y MATERIAL DE LA REGION			30000 M2			
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRES DE MAYO EN BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	108.931,00	108.931,00			12.103,00			291 M2			
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRUZ ARTIAL FRACC. HUERTAS GRANDES	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	30.377,00	30.377,00			3.375,00			90 M2			
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA TEPEYAC EN BARRIO LAS ESCOBILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	150.456,00	150.456,00			16.717,00			432 M2			
				EMPEDRADO EN LA CALLE BRACHO SALIDA A CHALCHIHUITES (SEGUNDA ETAPA) (TRABAJOS ADICIONALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	281.350,00	281.350,00			0,00			327 M2			
						2.296.114,00	2.296.114,00	0,00	0,00	32.195,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE FEBRERO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 20 días del mes de Marzo del año 2013

Vertiente:				Electrificación												
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE	JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO	650.743,00	650.743,00			65.074,00			17 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANELAS	ALVARO OBREGON (BARAJAS)	350.160,00	350.160,00			35.016,00			9 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VERGELITOS EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Muncipal)	202.672,00	202.672,00			20.267,00			3 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DEL CERRITO	207.277,00	207.277,00			20.728,00			3 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES	SAN MARTIN	567.092,00	567.092,00			56.709,00			6 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	SAN JOSE DE MESILLAS	409.639,00	409.639,00			40.963,00			13 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MAGISTERIAL EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Muncipal)	40.271,00	40.271,00			4.027,00			1 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	VILLA INSURGENTES	608.620,00	608.620,00			60.862,00			17 POSTE			
				RE LOCALIZACION DE POSTE EN ARROYO CANTARRANAS EN BARRIO HUERTAS DELOS SANTOS NIÑOS	SOMBRERETE (Cabecera Muncipal)	41.634,00	41.634,00			4.163,00			1 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION EN COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Muncipal)	59.863,00	59.863,00			5.986,00			2 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA	IGNACIO ALLENDE	224.112,00	224.112,00			22.411,00			5 POSTE			
						3.362.083,00	3.362.083,00	0,00	0,00	336.206,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE FEBRERO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: **20 días del mes de Marzo del año 2013**

Vertiente: **Electrificación**

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE FEBRERO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: 20 días del mes de Marzo del año 2013

Vertiente: **Infraestructura Educativa**

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013	VARIAS LOCALIDADES	201.650,00	201.650,00						1 APORTACION			
				REHABILITACION DE FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES (SEGUNDA ETAPA)	COL. FLORES GARCIA	101.250,00	101.250,00						1 OBRA			
						302.900,00	302.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE FEBRERO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: 20 días del mes de Marzo del año 2013

Vertiente: ***Infraestructura Básica de Salud***

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE FEBRERO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: 20 días del mes de Marzo del año 2013

Vertiente: Caminos rurales

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE FEBRERO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: 20 días del mes de Marzo del año 2013

Vertiente: Gastos Indirectos

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE FEBRERO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

Municipio: **SOMBRETERE**

Fecha de elaboración: 20 días del mes de Marzo del año 2013

Vertiente: ***Desarrollo Institucional***

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente:				Drenaje		Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN RAFAEL	93.515,00	93.515,00		93.515,00	10.391,00			12 ML /FOSA		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN JOSE DE MESILLAS	191.057,00	191.057,00	18.953,70	191.057,00	21.229,00			143 / 1 ML/FOSA		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EJIDO INDEPENDENCIA	491.592,00	491.592,00			54.621,00			66 / 1 ML/FOSA		0%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EL SAUCILLO	252.078,00	252.078,00	80.396,62	252.078,00	28.009,00			66 / 1 ML/FOSA		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	756.277,00	756.277,00	295.613,05	522.446,15	84.031,00			965.6ML		80%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA)	SANTIAGO DE LA HERRADURA	501.304,00	501.304,00		501.304,00	55.700,00			639 ML		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO	EXHACIENDA ZARAGOZA	159.018,00	159.018,00		116.433,33	17.669,00			278,00		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JERONIMO DE SAUCES	148.792,00	148.792,00		148.792,00	16.532,00			160 ML		80%	
				REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JUAN DE LA TAPIA	256.606,00	256.606,00		256.606,00	28.512,00			277 ML		80%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA	COL. IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS	169.647,00	169.647,00		169.647,00	18.850,00			300 ML		90%	
				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL)	226.159,00	226.159,00		226.159,00	25.129,00			216 ML		30%	
						3.246.045,00	3.246.045,00	394.963,37	2.478.037,48	360.673,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

TESORERO MUNICIPAL

PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

C. MANUEL SOLIS CASTILLO

ARQ. ARTURON CASTRO CAMACHO

L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente: Urbanización

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ETC. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (CONVENIO CON SECOP) (PROGRAMA PESO A PESO)	VARIAS LOCALIDADES (Cobertura Municipal)	1.725.000,00	1.725.000,00			MANO DE OBRA Y MATERIAL DE LA REGION			30000 M2		0%	
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRES DE MAYO EN BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	108.931,00	108.931,00		108.931,00	12.103,00			291 M2		100%	
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRUZ ARTIAL FRACC. HUERTAS GRANDES	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	30.377,00	30.377,00		30.377,00	3.375,00			90 M2		100%	
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA TEPEYAC EN BARRIO LAS ESCOBILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	150.456,00	150.456,00	11.634.32	150.456,00	16.717,00			432 M2		100%	
				EMPEDRADO EN LA CALLE BRACHO SALIDA A CHALCHIHUITES (SEGUNDA ETAPA) (TRABAJOS ADICIONALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	281.350,00	281.350,00		279.825,50	0,00			327 M2		100%	
						2.296.114,00	2.296.114,00	11.634.32	569.589,50	32.195,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente: Electrificación

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE	JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO	650.743,00	650.743,00		613.974,10	65.074,00			17 POSTE		90%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANELAS	ALVARO OBREGON (BARAJAS)	350.160,00	350.160,00	234.253,74	339.301,74	35.016,00			9 POSTE		890%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VERGELITOS EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	202.672,00	202.672,00	141.870,40	202.672,00	20.267,00			3 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DEL CERRITO	207.277,00	207.277,00		62.183,00	20.728,00			3 POSTE		90%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES	SAN MARTIN	567.092,00	567.092,00		170.127,60	56.709,00			6 POSTE		90%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	SAN JOSE DE MESILLAS	409.639,00	409.639,00		122.891,70	40.963,00			13 POSTE		90%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MAGISTERIAL EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	40.271,00	40.271,00		35.914,00	4.027,00			1 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	VILLA INSURGENTES	608.620,00	608.620,00	406.645,75	589.231,75	60.862,00			17 POSTE		90%	
				RE LOCALIZACION DE POSTE EN ARROYO CANTARRANAS EN BARRIO HUERTAS DELOS SANTOS NIÑOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	41.634,00	41.634,00		41.634,00	4.163,00			1 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION EN COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	59.863,00	59.863,00		17.958,00	5.986,00			2 POSTE		90%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA	IGNACIO ALLENDE	224.112,00	224.112,00		67.233,60	22.411,00			5 POSTE		90%	
						3.362.083,00	3.362.083,00	782.769,89	2.263.121,49	336.206,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente:

Infraestructura Educativa

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico				
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES	
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.8	SOMBRERETE	245 334.00	245 334.00		245 334.00								
				REHABILITACION DE FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES (SEGUNDA ETAPA)	COL. FLORES GARCIA	101.250.00	101.250.00		101.133.25				1 OBRA			100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 JARDIN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO (FEDERAL)	EJIDO ZARAGOZA (Francisco R. Murguia)	1 500.00	1 500.00									0%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM. 7 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	11.750.00	11.750.00	5.875.00	5.875.00							0%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE T.V. (FEDERAL)	GONZALEZ ORTEGA	20.400.00	20.400.00	10.200.00	10.200.00							100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE (FEDERAL)	JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO	25.000.00	25.000.00	12.500.00	12.500.00							100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA INDEPENDENCIA BARRIO LA PILA (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	25.000.00	25.000.00	12.500.00	12.500.00							100%	
						430.234.00	430.234.00	41.075.00	387.542.25	0,00	0,00	0,00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente: Infraestructura Educativa

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE T. M. (FEDERAL)	GONZALEZ ORTEGA	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00						100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA JOAQUIN AMARO (FEDERAL)	CORRALES	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00						0%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 SECUNDARIA TECNICA NO. 8 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00						0%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 JARDIN DE NIÑOS SALVADOR TORCANO (FEDERAL)	SAN JOSE DE FELIX	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						75%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013SECUNDARIA TECNICA NO. 60 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00						0%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 SECUNDARIA TECNICA NO. 64 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FEDERAL)	CHARCO BLANCO	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						0%	
						118.000,00	118.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00				
						548.234,00	548.234,00	100.075,00	446.542,25	0,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: ***SOMBRETERE***

Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente: ***Desarrollo Institucional***

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: 09 días del mes de Abril del año 2013

Vertiente:	Agua Potable
------------	---------------------

				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico					
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				CONSTRUCCION DE CASETA PARA POZO DE AGUA POTABLE	BUENAVISTA	15.866,00	15.866,00			1.586,00			1 CASETA		0%	
				CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	SAN JOSE DE RANCHOS	140.000,00	140.000,00			14.000,00			1 TANQUE		0%	
				AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO)	BENITO JUAREZ	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	0,00			650 ML		100%	
						223.266,00	223.266,00	67.400,00	67.400,00	15.586,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 09 días del mes de Abril del año 2013

Vertiente:

Drenaje

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN RAFAEL	93.515,00	93.515,00			10.391,00			12 ML /FOSA		0%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN JOSE DE MESILLAS	191.057,00	191.057,00			21.229,00			143 / 1 ML/FOSA		0%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EJIDO INDEPENDENCIA	491.592,00	491.592,00			54.621,00			66 / 1 ML/FOSA		0%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EL SAUCILLO	252.078,00	252.078,00			28.009,00			66 / 1 ML/FOSA		0%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	756.277,00	756.277,00			84.031,00			965.6ML		0%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA)	SANTIAGO DE LA HERRADURA	501.304,00	501.304,00	501.304,00	501.304,00	55.700,00			639 ML		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO	EXHACIENDA ZARAGOZA	159.018,00	159.018,00			17.669,00			278,00			
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JERONIMO DE SAUCES	148.792,00	148.792,00			16.532,00			160 ML		0%	
				REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JUAN DE LA TAPIA	256.606,00	256.606,00			28.512,00			277 ML		0%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA	COL. IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS	169.647,00	169.647,00			18.850,00			300 ML		0%	
				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL)	226.159,00	226.159,00			25.129,00			216 ML		0%	
						3.246.045,00	3.246.045,00	501.304,00	501.304,00	360.673,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

TESORERO MUNICIPAL

MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

C. MANUEL SOLIS CASTILLO

ARQ. ARTURON CASTRO CAMACHO

L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Vertiente: Drenaje

PRESIDENTE MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA	L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ	C. MANUEL SOLIS CASTILLO	ARQ. ARTURON CASTRO CAMACHO	L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: 09 días del mes de Abril del año 2013

Vertiente: Urbanización

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 09 días del mes de Abril del año 2013

Vertiente: Electrificación

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE	JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO	650.743,00	650.743,00			65.074,00			17 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANELAS	ALVARO OBREGON (BARAJAS)	350.160,00	350.160,00			35.016,00			9 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VERGELITOS EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	202.672,00	202.672,00			20.267,00			3 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DEL CERRITO	207.277,00	207.277,00			20.728,00			3 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES	SAN MARTIN	567.092,00	567.092,00			56.709,00			6 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	SAN JOSE DE MESILLAS	409.639,00	409.639,00			40.963,00			13 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MAGISTERIAL EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	40.271,00	40.271,00			4.027,00			1 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	VILLA INSURGENTES	608.620,00	608.620,00			60.862,00			17 POSTE			
				RE LOCALIZACION DE POSTE EN ARROYO CANTARRANAS EN BARRIO HUERTAS DELOS SANTOS NIÑOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	41.634,00	41.634,00			4.163,00			1 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION EN COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	59.863,00	59.863,00			5.986,00			2 POSTE			
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA	IGNACIO ALLENDE	224.112,00	224.112,00			22.411,00			5 POSTE			
						3.362.083,00	3.362.083,00	0,00	0,00	336.206,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: 09 días del mes de Abril del año 2013

Vertiente: ***Electrificación***

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: 09 días del mes de Abril del año 2013

Vertiente: **Infraestructura Educativa**

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: ***SOMBRETERE***

Fecha de elaboración: 09 días del mes de Abril del año 2013

Vertiente: **Infraestructura Básica de Salud**

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

Municipio: ***SOMBRETERE***

Fecha de elaboración: 09 días del mes de Abril del año 2013

Vertiente: ***Caminos rurales***

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: **09 días del mes de Abril del año 2013**

Vertiente: Gastos Indirectos

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: **SOMBRERETE**

Fecha de elaboración: **09 días del mes de Abril del año 2013**

Vertiente: ***Desarrollo Institucional***

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MAYO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 17 días del mes de Junio del año 2013

Vertiente:				Drenaje		Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN RAFAEL	93.515,00	93.515,00	65.460,50	93.515,00	10.391,00			12 ML /FOSA		40%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN JOSE DE MESILLAS	191.057,00	191.057,00	30.000,00	172.103,30	21.229,00			143 / 1 ML/FOSA		50%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EJIDO INDEPENDENCIA	491.592,00	491.592,00			54.621,00			66 / 1 ML/FOSA		0%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EL SAUCILLO	252.078,00	252.078,00		171.681,38	28.009,00			66 / 1 ML/FOSA		60%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	756.277,00	756.277,00		226.833,10	84.031,00			965,6ML		50%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA)	SANTIAGO DE LA HERRADURA	501.304,00	501.304,00		501.304,00	55.700,00			639 ML		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO	EXHACIENDA ZARAGOZA	159.018,00	159.018,00	68.727,93	116.433,33	17.669,00			278,00			
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JERONIMO DE SAUCES	148.792,00	148.792,00	55.218,60	148.792,00	16.532,00			160 ML		60%	
				REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JUAN DE LA TAPIA	256.606,00	256.606,00	179.624,20	256.606,00	28.512,00			277 ML		40%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA	COL. IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS	169.647,00	169.647,00		169.647,00	18.850,00			300 ML		40%	
				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL)	226.159,00	226.159,00	158.311,30	226.159,00	25.129,00			216 ML		30%	
						3.246.045,00	3.246.045,00	557.342,53	2.083.074,11	360.673,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

TESORERO MUNICIPAL

PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

C. MANUEL SOLIS CASTILLO

ARQ. ARTURON CASTRO CAMACHO

L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MAYO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 17 días del mes de Junio del año 2013

Vertiente: Electrificación

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE	JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO	650.743,00	650.743,00	418.751,20	613.974,10	65.074,00			17 POSTE		80%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANELAS	ALVARO OBREGON (BARAJAS)	350.160,00	350.160,00	105.048,00	105.048,00	35.016,00			9 POSTE		80%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VERGELITOS EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	202.672,00	202.672,00		60.801,60	20.267,00			3 POSTE		90%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DEL CERRITO	207.277,00	207.277,00		62.183,00	20.728,00			3 POSTE		30%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES	SAN MARTIN	567.092,00	567.092,00		170.127,60	56.709,00			6 POSTE		60%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	SAN JOSE DE MESILLAS	409.639,00	409.639,00		122.891,70	40.963,00			13 POSTE		60%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MAGISTERIAL EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	40.271,00	40.271,00	23.832,70	35.914,00	4.027,00			1 POSTE		90%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	VILLA INSURGENTES	608.620,00	608.620,00		182.586,00	60.862,00			17 POSTE		80%	
				RE LOCALIZACION DE POSTE EN ARROYO CANTARRANAS EN BARRIO HUERTAS DELOS SANTOS NIÑOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	41.634,00	41.634,00	29.143,80	41.634,00	4.163,00			1 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION EN COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	59.863,00	59.863,00		17.958,00	5.986,00			2 POSTE		40%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA	IGNACIO ALLENDE	224.112,00	224.112,00	67.233,60	67.233,60	22.411,00			5 POSTE		40%	
						3.362.083,00	3.362.083,00	644.009,30	1.480.351,60	336.206,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MAYO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 17 días del mes de Junio del año 2013

Vertiente: Gastos Indirectos

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				SUPERVISION Y APOYO DEL RAMO 33 FONDOS III Y IV	SOMBRERETE	289.815,00	289.815,00									
				GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA	SOMBRERETE	676.236,00	676.236,00									
				CONTRATACION DE PERSONAL				24.000,00	156.248,00							
				INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PAPELERIA E INMOBILIARIO				6.370,20	66.283,73							
				REUNIONES DE CONSEJO (COMBUSTIBLES Y COMIDAS PARA LOS CONSEJEROS) VIATICOS PARA PERSONAL ENTRE OTROS				10.136,54	25.489,54							
				REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES				7.417,06	46.048,36							
						966.051,00	966.051,00	47.923,80	294.069,63	0,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MAYO DEL 2013
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: ***SOMBRETERE***

Fecha de elaboración: 17 días del mes de Junio del año 2013

Vertiente:
Desarrollo Institucional

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Enero del año 2014

Vertiente: Agua Potable

						Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Físico			
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
139.942.001	1	3	1	CONSTRUCCION DE CASETA PARA POZO DE AGUA POTABLE	BUENAVISTA	15.866,00	15.866,00		15.866,00	1.586,00				1 CASETA		100%	
139942002	1	3	1	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	SAN JOSE DE RANCHOS	140.000,00	140.000,00		127.544,86	14.000,00				1 TANQUE		100%	
139942003	1	5	2	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO)	BENITO JUAREZ	67.400,00	67.400,00		67.400,00	0,00				650 ML		100%	
139942004	1	2	2	REHA BILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COBERTURTURA MUNICIPAL	400.000,00	400.000,00	65.897,56	349.632,34							87%	
139942062	1	1	3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL RANCHITO COLONIA DEL VALLE	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	39.060,00	39.060,00		33.672,00					95ML		100%	
139942063	1	1	1	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO	440.170,00	440.170,00							1400 ML			
139942064	1	1	3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	135.712,00	135.712,00		135.088,13					293 ML		100%	
139942084	1	3	5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE Y VALVULAS SECCIONADORAS	NIÑO ARTILLERO	300.715,00	300.715,00		300.715,00	33.413,00				2 TANQUES		100%	
139942083	1	3	1	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	EJIDO INDEPENDENCIA	491.592,00	491.592,00		491.592,00	54.621,00				66 / 1 ML/FOSA		100%	
139942086	1	1	2	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE TUBERIA)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	80.000,00	80.000,00							2400 ML		0%	
139942087	1	5	1	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN JOSE DE RANCHOS	355.146,00	355.146,00	106.351,25	106.351,25					1050 ML		100%	
						2.465.661,00	2.465.661,00	172.248,81	1.627.861,58	103.620,00							

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Enero del año 2014

Vertiente: Drenaje

					Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Fisico				
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
139942007	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN RAFAEL	93.515,00	93.515,00		93.515,00	10.391,00				12 ML /FOSA		100%	
139942008	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN JOSE DE MESILLAS	191.057,00	191.057,00		191.057,00	21.229,00				143 / 1 ML/FOSA		100%	
139942010	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EL SAUCILLO	252.078,00	252.078,00		252.078,00	28.009,00				66 / 1 ML/FOSA		100%	
139942011	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	756.277,00	756.277,00		756.277,00	84.031,00				965.6ML		100%	
1399420012	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA)	SANTIAGO DE LA HERRADURA	501.304,00	501.304,00		501.304,00	55.700,00				639 ML		100%	
139942013	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO	EXHACIENDA ZARAGOZA	159.018,00	159.018,00		159.018,00	17.669,00				278,00		100%	
139942014	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JERONIMO DE SAUCES	148.792,00	148.792,00		148.792,00	16.532,00				160 ML		100%	
139942015	3	11	3	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JUAN DE LA TAPIA	256.606,00	256.606,00		256.606,00	28.512,00				277 ML		100%	
139942016	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA	COL. IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS	169.647,00	169.647,00		169.647,00	18.850,00				300 ML		100%	
139942017	3	11	3	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL)	226.159,00	226.159,00		226.159,00	25.129,00				216 ML		100%	
						2.754.453,00	2.754.453,00	0,00	2.754.453,00	306.052,00	0,00	0,00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 15 días del mes de Enero del año 2014

Vertiente:				Drenaje				Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
139942018	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	COL. FLORES GARCIA	306.801,00	306.801,00		306.801,00	34.089,00				265ML		100%			
139942019	3	11	3	REHABILITACION DE RED DRENAJE	IGNACIO ALLENDE	190.704,00	190.704,00		190.703,30	21.189,00				200 ML		100%			
139942020	3	11	2	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALDAMA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	613.391,00	613.391,00		610.870,02					250 ML		100%			
139942022	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	EL REBAJE	253.860,00	253.860,00		253.860,00	28.207,00				6 LETRINA		100%			
139942021	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL CRISTO EN BARRIO EL PEÑASCO (COMPLEMENTO)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	98.000,00	98.000,00		98.000,00					1700 M3		100%			
139942005	3	11	3	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA REDES DE DRENAJE	COBERTURA MUNICIPAL	300.000,00	300.000,00		300.000,00					1 PROGRAMA		100%			
139942006	3	11	3	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE DRENAJE (PIEZAS ESPECIALES	SOMBRERETE	100.000,00	100.000,00	8.700,00	58.542,88					1 PROGRAMA		59%			
139942023	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	SANTA RITA	47.011,00	47.011,00		32.052,66					1 LETRINA		100%			
139942024	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	SAN FRANCISCO DE ORGANOS	47.011,00	47.011,00		32.052,66					1 LETRINA		100%			
				DE LOS SANTIARIOS ECOLOGICOS DE SANTA RITA SAN FRANCISCO DE ORGANOS QUEDO LA CANTIDAD DE \$14.958.34 DE CADA UNO, LO CUAL FUE REASIGNADO .															
				CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	OJO DE AGUA EL CALABAZAL				29.915,75							100%			
139942065	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	ALVARO OBREGON Barajas	241.000,00	241.000,00		196.221,52					5 LETRINAS		100%			
139942066	3	11	3	AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE (SUMINISTRO DE TUBERIA)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	200.000,00	200.000,00		200.000,00					1 PROGRAMA		100%			
139942067	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (COMPLEMENTO)	EL SAUCILLO	79.273,00	79.273,00		79.273,00					143 ML		100%			
139942068	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	579.403,00	579.403,00		579.303,06					430 ML		100%			
139942069	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MINA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	206.580,00	206.580,00		205.167,00					272 ML		100%			
						3.263.034,00	3.263.034,00	8.700,00	3.172.762,85	83.485,00	0,00	0,00							

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Enero del año 2014

Vertiente: Urbanización

						Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942025	4			APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ETC. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (CONVENIO CON SECOP) (PROGRAMA PESO A PESO)	VARIAS LOCALIDADES (Cobertura Municipal)	1.725.000,00	1.725.000,00		440.000,00					30000 M2		26%	
139942026	4	14	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRES DE MAYO EN BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	108.931,00	108.931,00		108.931,00	12.103,00				291 M2		100%	
139942027	4	14	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRUZ ARTIAL FRACC. HUERTAS GRANDES	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	30.377,00	30.377,00		30.377,00	3.375,00				90 M2		100%	
139942028	4	14	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA TEPEYAC EN BARRIO LAS ESCOBILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	150.456,00	150.456,00		150.456,00	16.717,00				432 M2		100%	
139942029	4	14	1	EMPEDRADO EN LA CALLE BRACHO SALIDA A CHALCHIHUITES (SEGUNDA ETAPA) (TRABAJOS ADICIONALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	281.350,00	281.350,00		279.825.50					327 M2		100%	
139942070	4	17	1	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN OJO ZARCO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	140.000,00	140.000,00		138.091.94					1 PUENTE		100%	
139942071	4	6	1	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO PARRAS	VILLA INSURGENTES	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00					1 PUENTE		100%	
139942072	4	15	2	REHABILITACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE MINA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	1.199.000,00	1.199.000,00		1.197.755.98					1254M3		100%	
139942085	4			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013	SOMBRERETE	1.758.022,00	1.758.022,00		1.758.022,00							100%	
						6.493.136,00	6.493.136,00	0,00	5.203.459.42	32.195,00	0,00	0,00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Enero del año 2014

Vertiente: Urbanización

						Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942094	4	14	1	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN COL. SOMBRERETILLO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	727.855,00	727.855,00	218.356,49	218.356,49	80.873,00				2000 M2		80%	
139942095	4	14	1	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDGARDO MONTELONGO MERCADO EN FRACC. EL CORONEL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	355.622,00	355.622,00	106.665,24	106.665,24					875 M2		100%	
139942096	4	14	1	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEONA VICARIO Y JOSE MA. MORELOS EN COL. LA BLANCA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	384.740,00	384.740,00	258.279,80	258.279,80					1000 M2		100%	
139942097	4	14	1	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA LAS PEÑAS EN COL. LA CANTERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	298.300,00	298.300,00	212.360,16	212.360,16	15.700,00				790 M2		100%	
139942100	4	14	1	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SIN NOMBRE DEL BARRIO EL CERRITO DE GUADALUPE	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	100.639,00	100.639,00			25.159,00				270 M2		0%	
139942101	4	14	1	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BASILICA DE GUADALUPE DEL BARRIO EL CERRITO DE GUADALUPE	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	197.999,00	197.999,00	58.941,38	58.941,38					500 M2		100%	
139942098	4	14	1	HIDRAULICO EN CALLE QUINCE DE MAYO (SUMINISTRO DE CEMENTO Y AGREGADOS DE LA REGION)	SAN JOSE DE FELIX	300.000,00	300.000,00	210.000,00	300.000,00					2000 M2		100%	
139942099	4	14	1	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CLAVELES (SUMINISTRO DE CEMENTO)	VILLA INSURGENTES	19.500,00	19.500,00							195 M2		0%	
						2.384.655,00	2.384.655,00	1.064.603,07	1.154.603,07	121.732,00							
						8.877.791,00	8.877.791,00	1.064.603,07	6.358.062,49	153.927,00							

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Enero del año 2014

Vertiente: Electrificación

						Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Fisico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942030	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE	JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO	650.743.00	650.743.00		650.743.00	65.074.00				17 POSTE		100%	
139942031	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANELAS	ALVARO OBREGON (BARAJAS)	350.160.00	350.160.00		350.160.00	35.016.00				9 POSTE		100%	
139942032	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VERGELITOS EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	202.672.00	202.672.00		202.672.00	20.267.00				3 POSTE		100%	
139942033	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DEL CERRITO	207.277.00	207.277.00		207.276.90	20.728.00				3 POSTE		100%	
139942034	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES	SAN MARTIN	567.092.00	567.092.00		567.091.80	56.709.00				6 POSTE		100%	
139942035	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	SAN JOSE DE MESILLAS	409.639.00	409.639.00		409.639.00	40.963.00				13 POSTE		100%	
139942036	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MAGISTERIAL EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	40.271.00	40.271.00		40.271.00	4.027.00				1 POSTE		100%	
139942037	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	VILLA INSURGENTES	608.620.00	608.620.00		608.620.00	60.862.00				17 POSTE		100%	
139942044	5	20	2	RE LOCALIZACION DE POSTE EN ARROYO CANTARRANAS EN BARRIO HUERTAS DELOS SANTOS NIÑOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	41.634.00	41.634.00		41.634.00	4.163.00				1 POSTE		100%	
139942038	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION EN COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	59.863.00	59.863.00		59.862.10	5.986.00				2 POSTE		100%	
139942039	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA	IGNACIO ALLENDE	224.112.00	224.112.00		224.112.00	22.411.00				5 POSTE		100%	
						3.362.083.00	3.362.083.00	0.00	3.362.081.80	336.206.00	0.00	0.00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Enero del año 2014

Vertiente:

Electrificación

						Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Fisico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942040	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS	LUIS MOYA	67.290,00	67.290,00		67.289,99	6.729,00				2 POSTE		100%	
139942041	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NICOLAS BRAVO	COLONIA HIDALGO	64.594,00	64.594,00		64.594,00	6.459,00				1 POSTE		100%	
139942042	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA MONICA	EL ASTILLERO	165.809,00	165.809,00		161.400,00	16.581,00				3 POSTE		100%	
139942043	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	CHARCO BLANCO	203.299,00	203.299,00		203.299,00	20.330,00				3 POSTE		100%	
139942045	5	21	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR	FELIPE ANGELES EL BARRANCO	54.545,00	54.545,00		54.545,00	5.455,00				1 PLANTA		100%	
139942046	5	21	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR	RICARDO FLORES MAGON	54.545,00	54.545,00		54.545,00	5.455,00				1 PLANTA		100%	
139942073	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	IGNACIO ALLENDE	287.139,00	287.139,00		287.139,00	31.904,00				7 POSTE		100%	
139942074	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS	VILLA INSURGENTES	224.455,00	224.455,00		224.455,00	24.939,00				6 POSTE		100%	
139942075	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	RANCHO NUEVO DEL CARMEN	152.419,00	152.419,00		98.350,27	16.935,00				3 POSTE		80%	
139942076	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	CHARCO BLANCO	82.759,00	82.759,00		62.922,00	9.195,00				3 POSTE		80%	
139942077	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TECNOLOGICO COL. LA PERLA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	243.967,00	243.967,00		243.967,00	27.108,00				6 POSTE		100%	
139942078	5	20	2	RERLOCALIZACION DE POSTE EN CALLE FRANCISCO VILLA COL. LAS PALMILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	43.793,00	43.793,00		43.793,00	4.866,00				1POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	226.598,00	226.598,00		226.597,99	25.178,00				5 POSTE		100%	
						1.871.212,00	1.871.212,00	0,00	1.792.897,25	171.090,00	0,00	0,00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Enero del año 2014

Vertiente:

Electrificación

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942102	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE	AGUA ZARCA	260.505,00	260.505,00	78.151.50	78.151.50	13.711,00				6 POSTE		30%	
139942103	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PLOMO EN COL. LOMAS DEL CONSUELO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	50.463,00	50.463,00			2.656,00				1 POSTE		%	
139942104	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAS FLORES BARRIO LA CARIDAD	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	71.108,00	71.108,00	50.940,00	50.940,00	3.743,00				2 POSTE		60%	
139942105	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON	COL GONZALEZ ORTEGA	254.361,00	254.361,00	76.308.18	76.308.18	13.387,00				6 POSTE		30%	
139942106	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES	ZARAGOZA Y AHILADAS	276.963,00	276.963,00	83.088.90	83.088.90	14.577,00				8 POSTE		30%	
139942107	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	SAN ANTONIO DEL TEPETATE	73.455,00	73.455,00	36.216.50	36.216.50	3.866,00				1 POSTE		60%	
139942108	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ZACATECAS	CHARCO BLANCO	69.246,00	69.246,00			3.645,00				2 POSTE		0%	
139942109	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	COL. HIDALGO	173.972,00	173.972,00	52.191.60	52.191.60	9.156,00				2 POSTE		30%	
139942110	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROLONG. BRACHO DE LA COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	161.201,00	161.201,00	48.360.30	48.360.30	8.484,00				3 POSTE		30%	
139942111	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA FAGOAGA DEL BARRIO LA PILA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	261.322,00	261.322,00	78.396.60	78.396.60	13.754,00				6 POSTE		30%	
139942112	5	20	3	PLUTARCO ELIAS CALLES EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	289.631,00	289.631,00			15.244,00				6 POSTE		0%	
139942113	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAS VIAS	ALVARO OBREGON (Barajas)	631.557,00	631.557,00	189.467.10	189.467.10	33.240,00				14 POSTE		30%	
139942114	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE POTASIO EN COL. EL MINERAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	399.626,00	399.626,00	119.887.80	119.887.80	21.033,00				9 POSTE		30%	
						2.973.410,00	2.973.410,00	813.008,48	813.008,48	102.223,00	0,00		0,00				
						8.206.705,00	8.206.705,00	813.008,48	5.967.987,53	609.519,00	0,00		0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

TESORERO MUNICIPAL

M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

LIC. J CRUZ FLORES REYES

C. MANUEL SOLIS CASTILLO

L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Enero del año 2014

Vertiente: Infraestructura Educativa

						Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Fisico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.8	SOMBRERETE	245,334.00	245,334.00		245,334.00								EL RECURSO FUE REINTEGRADO AL FONDO PORQUE LA OBRA FUE CANCELADA
139942060	7			REHABILITACION DE FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES (SEGUNDA ETAPA)	COL. FLORES GARCIA	101,250.00	101,250.00		101,133.25					1 OBRA		100%	
139942049	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 JARDIN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO (FEDERAL)	EJIDO ZARAGOZA (Francisco R. Murguia)	1,500.00	1,500.00		1,500.00							100%	
139942050	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM. 7 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Muncipal)	11,750.00	11,750.00		11,750.00							100%	
139942051	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE T.V. (FEDERAL)	GONZALEZ ORTEGA	20,400.00	20,400.00		20,400.00							100%	
139942052	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE (FEDERAL)	JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO	25,000.00	25,000.00		25,000.00							100%	
139942053	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA INDEPENDENCIA BARRIO LA PILA (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Muncipal)	25,000.00	25,000.00		25,000.00							100%	
						184,900.00	184,900.00	0.00	184,783.25	0.00	0.00	0.00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Enero del año 2014

Vertiente: Infraestructura Educativa

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Fisico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942054	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE T. M. (FEDERAL)	GONZALEZ ORTEGA	13.000,00	13.000,00		13.000,00							100%	
139942055	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA JOAQUIN AMARO (FEDERAL)	CORRALES	25.000,00	25.000,00		25.000,00							100%	
139942056	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 SECUNDARIA TECNICA NO. 8 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	35.000,00	35.000,00		35.000,00							100%	
139942057	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 JARDIN DE NIÑOS SALVADOR TORCANO (FEDERAL)	SAN JOSE DE FELIX	10.000,00	10.000,00		10.000,00							100%	
139942058	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013SECUNDARIA TECNICA NO. 60 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	25.000,00	25.000,00		25.000,00							100%	
139942059	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 SECUNDARIA TECNICA NO. 64 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FEDERAL)	CHARCO BLANCO	10.000,00	10.000,00		10.000,00							100%	
139942080	7	28	2	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	BERROS Y OJO SANTO	107.153,00	107.153,00		107.000,00					1 OBRA		100%	
139942081	7	28	2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS: JARDINES DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMERIAS Y/O SECUNDARIAS	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	100.000,00	100.000,00		97.996,10					1 PROGRAMA		98%	
						325.153,00	325.153,00	0,00	322.996,10	0,00	0,00	0,00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Enero del año 2014

Infraestructura Educativa						Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942116	7	27	1	CONSTRUCCION DE AULA Y CORREDOR EN ESCUELA PRIMARIA LICEO BRACHO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	189 913.00	189 913.00	56 973.90	56 973.90	47 478.00				550 M2		60%	
139942117	7	27	1	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS MOYA	ALVARO OBREGON (Barajas)	227 390.00	227 390.00	68 217.00	68 217.00	25 265.00				1 AULA		75%	
139942118	7	28	2	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	69 929.00	69 929.00	20 978.70	20 978.70	7 770.00				26 M2		100%	
139942119	7	30	2	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COL. GONZALEZ ORTEGA	10 500.00	10 500.00			0.00				1 OBRA		100%	
139942120	7			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS: JARDINES DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	67 371.00	67 371.00			0.00				1 PROGRAMA		0%	
						565.103,00	565.103,00	146.169,60	146.169,60	80.513,00	0,00	0,00					
						1.075.156,00	1.075.156,00	146.169,60	653.948,95	80.513,00	0,00	0,00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 15 días del mes de Enero del año 2014

Vertiente:

Gastos Indirectos						Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Fisico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA	SOMBRERETE												
131142003				CONTRATACION DE PERSONAL	SOMBRERETE	380.000,00	380.000,00	25.181,26	346.826,29							91%	
131142004				INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PAPELERIA E INMOBILIARIO	SOMBRERETE	206.051,00	206.051,00		194.534,00							94%	
131142002				REUNIONES DE CONSEJO (COMBUSTIBLES Y COMIDAS PARA LOS CONSEJEROS) VIATICOS PARA PERSONAL ENTRE OTROS	SOMBRERETE	150.000,00	150.000,00	2.546,00	123.630,68							82%	
131142001				REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	SOMBRERETE	230.000,00	230.000,00		165.484,91							72%	
						966.051,00	966.051,00	27.727,26	830.475,88	0,00	0,00		0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 03 días del mes de Octubre del año 2013

Vertiente: Agua Potable

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139.942.001	1	3	1	CONSTRUCCION DE CASETA PARA POZO DE AGUA POTABLE	BUENAVISTA	15.866,00	15.866,00		13.216,00	1.586,00			1 CASETA		95%	
139942002	1	3	1	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	SAN JOSE DE RANCHOS	140.000,00	140.000,00		127.544,86	14.000,00			1 TANQUE		100%	
139942003	1	5	2	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO)	BENITO JUAREZ	67.400,00	67.400,00		67.400,00	0,00			650 ML		100%	
139942004	1	2	2	REHA BILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COBERTURTA MUNICIPAL	400.000,00	400.000,00		283.734,78						55%	
139942062	1	1	3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL RANCHITO COLONIA DEL VALLE	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	39.060,00	39.060,00		33.672,00				95ML		100%	
139942063	1	1	1	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO	440.170,00	440.170,00						1400 ML			
139942064	1	1	3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	135.712,00	135.712,00		135.088,13				293 ML		100%	
139942084	1	3	5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE Y VALVULAS SECCIONADORAS	NIÑO ARTILLERO	300.715,00	300.715,00		298.134,93	33.413,00			2 TANQUES		100%	
139942083	1	3	1	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	EJIDO INDEPENDENCIA	491.592,00	491.592,00		494.172,07	54.621,00			66 / 1 ML/FOSA		100%	
						2.030.515,00	2.030.515,00	0,00	1.452.962,77	103.620,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 03 días del mes de Octubre del año 2013

Vertiente:

Drenaje

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942007	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN RAFAEL	93.515,00	93.515,00		93.515,00	10.391,00			12 ML /FOSA		100%	
139942008	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN JOSE DE MESILLAS	191.057,00	191.057,00		191.057,00	21.229,00			143 / 1 ML/FOSA		100%	
139942010	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EL SAUCILLO	252.078,00	252.078,00		252.078,00	28.009,00			66 / 1 ML/FOSA		100%	
139942011	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	756.277,00	756.277,00		756.277,00	84.031,00			965.6ML		100%	
1399420012	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA)	SANTIAGO DE LA HERRADURA	501.304,00	501.304,00		501.304,00	55.700,00			639 ML		100%	
139942013	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO	EXHACIENDA ZARAGOZA	159.018,00	159.018,00		159.018,00	17.669,00			278,00		100%	
139942014	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JERONIMO DE SAUCES	148.792,00	148.792,00		148.792,00	16.532,00			160 ML		100%	
139942015	3	11	3	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JUAN DE LA TAPIA	256.606,00	256.606,00		256.606,00	28.512,00			277 ML		100%	
139942016	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA	COL. IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS	169.647,00	169.647,00		169.647,00	18.850,00			300 ML		100%	
139942017	3	11	3	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL)	226.159,00	226.159,00		226.159,00	25.129,00			216 ML		100%	
						2.754.453,00	2.754.453,00	0,00	2.754.453,00	306.052,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 03 días del mes de Octubre del año 2013

Vertiente: Drenaje

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942018	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	COL. FLORES GARCIA	306.801,00	306.801,00		306.801,00	34.089,00			265ML		100%	
139942019	3	11	3	REHABILITACION DE RED DRENAJE	IGNACIO ALLENDE	190.704,00	190.704,00		190.703,30	21.189,00			200 ML		100%	
139942020	3	11	2	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALDAMA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	613.391,00	613.391,00		610.870,02	0,00			250 ML		100%	
139942022	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	EL REBAJE	253.860,00	253.860,00		253.860,00	28.207,00			6 LETRINA		100%	
139942021	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL CRISTO EN BARRIO EL PEÑASCO (COMPLEMENTO)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	98.000,00	98.000,00		98.000,00	0,00			1700 M3		100%	
139942005	3	11	3	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA REDES DE DRENAJE	COBERTURA MUNICIPAL	300.000,00	300.000,00		300.000,00				1 PROGRAMA		100%	
139942006	3	11	3	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE DRENAJE (PIEZAS ESPECIALES	SOMBRERETE	100.000,00	100.000,00		45.205,16				1 PROGRAMA		20%	
139942023	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	SANTA RITA	47.011,00	47.011,00		23.550,05				1 LETRINA		80%	
139942024	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	SAN FRANCISCO DE ORGANOS	47.011,00	47.011,00		23.550,05				1 LETRINA		80%	
139942065	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	ALVARO OBREGON Barajas	241.000,00	241.000,00		173.636,52				5 LETRINAS		90%	
139942066	3	11	3	AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE (SUMINISTRO DE TUBERIA)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	200.000,00	200.000,00		200.000,00				1 PROGRAMA		50%	
139942067	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (COMPLEMENTO)	EL SAUCILLO	79.273,00	79.273,00		79.273,00				143 ML		100%	
139942068	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	579.403,00	579.403,00		579.303,06				430 ML		100%	
139942069	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MINA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	206.580,00	206.580,00		205.167,00				272 ML		100%	
						3.263.034,00	3.263.034,00	0,00	3.089.919,16	83.485,00	0,00	0,00				
						6.017.487,00	6.017.487,00	0,00	5.844.372,16	389.537,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 03 días del mes de Octubre del año 2013

Vertiente: Urbanización

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942025	4			APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ETC. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (CONVENIO CON SECOP) (PROGRAMA PESO A PESO)	VARIAS LOCALIDADES (Cobertura Municipal)	1.725.000,00	1.725.000,00		440.000,00	MANO DE OBRA Y MATERIAL DE LA REGION			30000 M2		10%	
139942026	4	14	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRES DE MAYO EN BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	108.931,00	108.931,00		108.931,00	12.103,00			291 M2		100%	
139942027	4	14	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRUZ ARTIAL FRACC. HUERTAS GRANDES	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	30.377,00	30.377,00		30.377,00	3.375,00			90 M2		100%	
139942028	4	14	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA TEPEYAC EN BARRIO LAS ESCOBILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	150.456,00	150.456,00		150.456,00	16.717,00			432 M2		100%	
139942029	4	14	1	EMPEDRADO EN LA CALLE BRACHO SALIDA A CHALCHIHUITES (SEGUNDA ETAPA) (TRABAJOS ADICIONALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	281.350,00	281.350,00		279.825.50	0,00			327 M2		100%	
139942070	4	17	1	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN OJO ZARCO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	140.000,00	140.000,00		138.091.94			PUENTE	1 PUENTE		100%	
139942071	4	6	1	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO PARRAS	VILLA INSURGENTES	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00			PUENTE	1 PUENTE		80%	
139942072	4	15	2	REHABILITACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE MINA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	1.199.000,00	1.199.000,00		1.197.755.98			M3	1254M3		100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013	SOMBRERETE	1.758.022,00	1.758.022,00	1.758.022,00	1.758.022,00							
						6.493.136,00	6.493.136,00	1.758.022,00	5.203.459.42	32.195,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 03 días del mes de Octubre del año 2013

Vertiente: Electrificación

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942030	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE	JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO	650.743.00	650.743.00		650.743.00	65.074,00			17 POSTE		100%	
139942031	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANELAS	ALVARO OBREGON (BARAJAS)	350.160,00	350.160,00		350.160,00	35.016,00			9 POSTE		100%	
139942032	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VERGELITOS EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	202.672.00	202.672.00		202.672.00	20.267,00			3 POSTE		100%	
139942033	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DEL CERRITO	207.277.00	207.277.00		207.276.90	20.728,00			3 POSTE		100%	
139942034	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES	SAN MARTIN	567.092.00	567.092.00		567.091.80	56.709,00			6 POSTE		100%	
139942035	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	SAN JOSE DE MESILLAS	409.639.00	409.639.00		409.639.00	40.963,00			13 POSTE		100%	
139942036	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MAGISTERIAL EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	40.271.00	40.271.00		40.271.00	4.027,00			1 POSTE		100%	
139942037	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	VILLA INSURGENTES	608.620.00	608.620.00		608.620.00	60.862,00			17 POSTE		100%	
139942044	5	20	2	RE LOCALIZACION DE POSTE EN ARROYO CANTARRANAS EN BARRIO HUERTAS DELOS SANTOS NIÑOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	41.634.00	41.634.00		41.634.00	4.163,00			1 POSTE		100%	
139942038	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION EN COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	59.863.00	59.863.00		55.671.69	5.986,00			2 POSTE		90%	
139942039	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA	IGNACIO ALLENDE	224.112.00	224.112.00		208.424.16	22.411,00			5 POSTE		90%	
						3.362.083.00	3.362.083.00	0.00	3.342.203.55	336.206.00	0.00	0.00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 03 días del mes de Octubre del año 2013

Electrificación						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			OBSERVACIONES			
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado				
139942040	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS	LUIS MOYA	67.290,00	67.290,00		67.289,99	6.729,00			2 POSTE		100%				
139942041	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NICOLAS BRAVO	COLONIA HIDALGO	64.594,00	64.594,00		64.594,00	6.459,00			1 POSTE		100%				
139942042	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA MONICA	EL ASTILLERO	165.809,00	165.809,00		161.400,00	16.581,00			3 POSTE		100%				
139942043	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	CHARCO BLANCO	203.299,00	203.299,00		203.299,00	20.330,00			3 POSTE		100%				
139942045	5	21	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR	FELIPE ANGELES EL BARRANCO	54.545,00	54.545,00		54.545,00	5.455,00			1 PLANTA		100%				
139942046	5	21	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR	RICARDO FLORES MAGON	54.545,00	54.545,00		54.545,00	5.455,00			1 PLANTA		100%				
139942073	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	IGNACIO ALLENDE	287.139,00	287.139,00		287.139,00	31.904,00		POSTE	7 POSTE		100%				
139942074	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS	VILLA INSURGENTES	224.455,00	224.455,00		224.455,00	24.939,00		POSTE	6 POSTE		100%				
139942075	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	RANCHO NUEVO DEL CARMEN	152.419,00	152.419,00		45.725,70	16.935,00		POSTE	3 POSTE		50%				
139942076	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	CHARCO BLANCO	82.759,00	82.759,00		24.827,70	9.195,00		POSTE	3 POSTE		40%				
139942077	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TECNOLOGICO COL. LA PERLA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	243.967,00	243.967,00		243.967,00	27.108,00		POSTE	6 POSTE		100%				
139942078	5	20	2	RERLOCALIZACION DE POSTE EN CALLE FRANCISCO VILLA COL. LAS PALMILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	43.793,00	43.793,00		43.793,00	4.866,00		POSTE	1POSTE		100%				
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	226.598,00	226.598,00		226.597,99	25.178,00		POSTE	5 POSTE		100%				
						1.871.212,00	1.871.212,00	0,00	1.702.178,38	171.090,00	0,00	0,00							
						5.233.295,00	5.233.295,00	0,00	5.044.381,93	507.296,00	0,00	0,00							

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 03 días del mes de Octubre del año 2013

Vertiente: Infraestructura Educativa

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.8	SOMBRERETE	245,334.00	245,334.00		245,334.00							EL RECURSO FUE REINTEGRADO AL FONDO PORQUE LA OBRA FUE CANCELADA
139942060	7			REHABILITACION DE FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES (SEGUNDA ETAPA)	COL. FLORES GARCIA	101,250.00	101,250.00		101,133.25				1 OBRA		100%	
139942049	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 JARDIN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO (FEDERAL)	EJIDO ZARAGOZA (Francisco R. Murguía)	1,500.00	1,500.00		1,500.00						100%	
139942050	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM. 7 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Muncpal)	11,750.00	11,750.00		11,750.00						100%	
139942051	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE T.V. (FEDERAL)	GÓNZALEZ ORTEGA	20,400.00	20,400.00		20,400.00						100%	
139942052	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE (FEDERAL)	JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO	25,000.00	25,000.00		25,000.00						100%	
139942053	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA INDEPENDENCIA BARRIO LA PILA (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Muncpal)	25,000.00	25,000.00		25,000.00						100%	
						184,900.00	184,900.00	0.00	184,783.25	0.00	0.00	0.00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 03 días del mes de Octubre del año 2013

Vertiente: Infraestructura Educativa

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942054	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE T. M. (FEDERAL)	GONZALEZ ORTEGA	13.000,00	13.000,00		13.000,00						100%	
139942055	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA JOAQUIN AMARO (FEDERAL)	CORRALES	25.000,00	25.000,00		25.000,00						100%	
139942056	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 SECUNDARIA TECNICA NO. 8 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	35.000,00	35.000,00		35.000,00						100%	
139942057	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 JARDIN DE NIÑOS SALVADOR TORCANO (FEDERAL)	SAN JOSE DE FELIX	10.000,00	10.000,00		10.000,00						100%	
139942058	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013SECUNDARIA TECNICA NO. 60 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	25.000,00	25.000,00		25.000,00						100%	
139942059	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 SECUNDARIA TECNICA NO. 64 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FEDERAL)	CHARCO BLANCO	10.000,00	10.000,00		10.000,00						100%	
139942080	7	28	2	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	BERROS Y OJO SANTO	107.153,00	107.153,00		107.000,00				1 OBRA		90%	
139942081	7	28	2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS: JARDINES DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMERIAS Y/O SECUNDARIAS	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	100.000,00	100.000,00		93.348,48				1 PROGRAMA		70%	
						325.153,00	325.153,00	0,00	318.348,48	0,00	0,00	0,00				
						510.053,00	510.053,00	0,00	503.131,73	0,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE GOSTO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 21 días del mes de Julio del año 2013

Vertiente:

Agua Potable

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				CONSTRUCCION DE CASETA PARA POZO DE AGUA POTABLE	BUENAVISTA	15.866,00	15.866,00		13.216,00	1.586,00			1 CASETA		95%	
				CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	SAN JOSE DE RANCHOS	140.000,00	140.000,00		127.544,86	14.000,00			1 TANQUE		100%	
				AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO)	BENITO JUAREZ	67.400,00	67.400,00		67.400,00	0,00			650 ML		100%	
				REHA BILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COBERTURTA MUNICIPAL	400.000,00	400.000,00	5.568,00	183.379,50						55%	
				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL RANCHITO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	39.060,00	39.060,00	10.101,60	10.101,60				95ML		100%	
				CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO	440.170,00	440.170,00						1400 ML			
				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	135.712,00	135.712,00	135.088,13	135.088,13				293 ML		100%	
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE Y VALVULAS SECCIONADORAS	NIÑO ARTILLERO	300.715,00	300.715,00	207.920,43	298.134,93	33.413,00			2 TANQUES		100%	
				CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	EJIDO INDEPENDENCIA	491.592,00	491.592,00	404.336,53	404.336,53	54.621,00			66 / 1 ML/FOSA		100%	
						2.030.515,00	2.030.515,00	763.014,69	1.239.201,55	103.620,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE GOSTO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente: Drenaje

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN RAFAEL	93.515,00	93.515,00		93.515,00	10.391,00			12 ML /FOSA		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN JOSE DE MESILLAS	191.057,00	191.057,00		191.057,00	21.229,00			143 / 1 ML/FOSA		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EL SAUCILLO	252.078,00	252.078,00		252.078,00	28.009,00			66 / 1 ML/FOSA		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	756.277,00	756.277,00		756.277,00	84.031,00			965.6ML		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA)	SANTIAGO DE LA HERRADURA	501.304,00	501.304,00		501.304,00	55.700,00			639 ML		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO	EXHACIENDA ZARAGOZA	159.018,00	159.018,00		159.018,00	17.669,00			278,00		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JERONIMO DE SAUCES	148.792,00	148.792,00		148.792,00	16.532,00			160 ML		100%	
				REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JUAN DE LA TAPIA	256.606,00	256.606,00		256.606,00	28.512,00			277 ML		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA	COL. IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS	169.647,00	169.647,00		169.647,00	18.850,00			300 ML		100%	
				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL)	226.159,00	226.159,00		226.159,00	25.129,00			216 ML		100%	
						2.754.453,00	2.754.453,00	0,00	2.754.453,00	306.052,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURON CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE GOSTO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente: Drenaje

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	COL. FLORES GARCIA	306.801,00	306.801,00		306.801,00	34.089,00			265ML		100%	
				REHABILITACION DE RED DRENAJE	IGNACIO ALLENDE	190.704,00	190.704,00		190.703,30	21.189,00			200 ML		100%	
				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALDAMA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	613.391,00	613.391,00		183.261,01	0,00			250 ML		100%	
				CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	EL REBAJE	253.860,00	253.860,00		253.860,00	28.207,00			6 LETRINA		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL CRISTO EN BARRIO EL PEÑASCO (COMPLEMENTO)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	98.000,00	98.000,00		98.000,00	0,00			1700 M3		100%	
				SUMINISTRO DE TUBERIA PARA REDES DE DRENAJE	COBERTURA MUNICIPAL	300.000,00	300.000,00		300.000,00				1 PROGRAMA		100%	
				AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE DRENAJE (PIEZAS ESPECIALES)	SOMBRERETE	100.000,00	100.000,00		43.305,12				1 PROGRAMA		20%	
				CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	SANTA RITA	47.011,00	47.011,00	13.500,00	13.500,00				1 LETRINA		80%	
				CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	SAN FRANCISCO DE ORGANOS	47.011,00	47.011,00	13.500,00	13.500,00				1 LETRINA		80%	
				CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	ALVARO OBREGON Barajas	241.000,00	241.000,00	127.346,00	127.346,00				5 LETRINAS		90%	
				AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE (SUMINISTRO DE TUBERIA)	SOMBRERETE (Coertura Municipal)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				1 PROGRAMA		50%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (COMPLEMENTO)	EL SAUCILLO	79.273,00	79.273,00	79.273,00	79.273,00				143 ML		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	579.403,00	579.403,00	564.361,91	564.361,91				430 ML		100%	
				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MINA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	206.580,00	206.580,00	205.167,00	205.167,00				272 ML		100%	
						3.263.034,00	3.263.034,00	1.203.147,91	2.579.078,34	83.485,00	0,00	0,00				
						6.017.487,00	6.017.487,00	1.203.147,91	5.333.531,34	389.537,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURON CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE GOSTO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente: Urbanización

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ETC. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (CONVENIO CON SECOP) (PROGRAMA PESO A PESO)	VARIAS LOCALIDADES (Cobertura Municipal)	1.725.000,00	1.725.000,00	440.000,00	440.000,00	OBRA Y MATERIAL DE LA REGION			30000 M2		10%	
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRES DE MAYO EN BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	108.931,00	108.931,00		108.931,00	12.103,00			291 M2		100%	
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRUZ ARTIAL FRACC. HUERTAS GRANDES	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	30.377,00	30.377,00		30.377,00	3.375,00			90 M2		100%	
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA TEPEYAC EN BARRIO LAS ESCOBILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	150.456,00	150.456,00		150.456,00	16.717,00			432 M2		100%	
				EMPEDRADO EN LA CALLE BRACHO SALIDA A CHALCHIHUITES (SEGUNDA ETAPA) (TRABAJOS ADICIONALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	281.350,00	281.350,00		279.825,50	0,00			327 M2		100%	
				CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN OJO ZARCO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	140.000,00	140.000,00					PUENTE	1 PUENTE		100%	
				CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO PARRAS	VILLA INSURGENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	709.069,90	709.069,90			PUENTE	1 PUENTE		80%	
				REHABILITACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE MINA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	1.199.000,00	1.199.000,00	1.197.755,98	1.197.755,98			M3	1254M3		100%	
						4.735.114,00	4.735.114,00	2.346.825,88	2.916.415,38	32.195,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE GOSTO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente: Electrificación

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE	JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO	650.743,00	650.743,00	36.768,90	650.743,00	65.074,00			17 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANELAS	ALVARO OBREGON (BARAJAS)	350.160,00	350.160,00	10.858,26	350.160,00	35.016,00			9 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VERGELITOS EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	202.672,00	202.672,00		202.672,00	20.267,00			3 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DEL CERRITO	207.277,00	207.277,00	7.254,70	207.276,90	20.728,00			3 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES	SAN MARTIN	567.092,00	567.092,00		297.023,60	56.709,00			6 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	SAN JOSE DE MESILLAS	409.639,00	409.639,00		359.283,00	40.963,00			13 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MAGISTERIAL EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	40.271,00	40.271,00		40.271,00	4.027,00			1 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	VILLA INSURGENTES	608.620,00	608.620,00	19.388,25	608.620,00	60.862,00			17 POSTE		100%	
				RE LOCALIZACION DE POSTE EN ARROYO CANTARRANAS EN BARRIO HUERTAS DELOS SANTOS NIÑOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	41.634,00	41.634,00		41.634,00	4.163,00			1 POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION EN COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	59.863,00	59.863,00	37.713,69	55.671,69	5.986,00			2 POSTE		90%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA	IGNACIO ALLENDE	224.112,00	224.112,00	141.190,56	208.424,16	22.411,00			5 POSTE		90%	
						3.362.083,00	3.362.083,00	253.174,36	3.021.779,35	336.206,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE GOSTO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 21 días del mes de Julio del año 2013

Vertiente:				Electrificación															
				Avance Financiero						Beneficiarios			Avance Fisico			OBSERVACIONES			
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado				
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS	LUIS MOYA	67.290,00	67.290,00	47.102.99	67.289.99	6.729,00			2 POSTE		100%				
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NICOLAS BRAVO	COLONIA HIDALGO	64.594,00	64.594,00		64.594,00	6.459,00			1 POSTE		100%				
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA MONICA	EL ASTILLERO	165.809,00	165.809,00	14.128,00	161.400,00	16.581,00			3 POSTE		100%				
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	CHARCO BLANCO	203.299,00	203.299,00		60.989,70	20.330,00			3 POSTE		100%				
				SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR	FELIPE ANGELES EL BARRANCO	54.545,00	54.545,00		54.545,00	5.455,00			1 PLANTA		100%				
				SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR	RICARDO FLORES MAGON	54.545,00	54.545,00		54.545,00	5.455,00			1 PLANTA		100%				
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	IGNACIO ALLENDE	287.139,00	287.139,00	190.897,60	277.039,30	31.904,00		POSTE	7 POSTE		100%				
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS	VILLA INSURGENTES	224.455,00	224.455,00	149.202,33	216.538,83	24.939,00		POSTE	6 POSTE		100%				
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	RANCHO NUEVO DEL CARMEN	152.419,00	152.419,00	45.725,70	45.725,70	16.935,00		POSTE	3 POSTE		50%				
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	CHARCO BLANCO	82.759,00	82.759,00		24.827,70	9.195,00		POSTE	3 POSTE		40%				
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TECNOLOGICO COL. LA PERLA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	243.967,00	243.967,00	162.164,10	235.354,20	27.108,00		POSTE	6 POSTE		100%				
				RERLOCALIZACION DE POSTE EN CALLE FRANCISCO VILLA COL. LAS PALMILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	43.793,00	43.793,00	43.793,00	43.793,00	4.866,00		POSTE	1POSTE		100%				
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	226.598,00	226.598,00	150.954,37	218.933,77	25.178,00		POSTE	5 POSTE		100%				
						1.871.212,00	1.871.212,00	803.968,09	1.525.576,19	171.090,00	0,00	0,00							
						5.233.295,00	5.233.295,00	1.057.142,45	4.547.355,54	507.296,00	0,00	0,00							
PRESIDENTE MUNICIPAL MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA				CONTRALOR MUNICIPAL L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ				VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA C. MANUEL SOLIS CASTILLO				DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO				TESORERO MUNICIPAL L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA			

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE GOSTO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente:

Infraestructura Educativa

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico				
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES	
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.8	SOMBRERETE	245 334.00	245 334.00		245 334.00								
				REHABILITACION DE FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES (SEGUNDA ETAPA)	COL. FLORES GARCIA	101.250.00	101.250.00		101.133.25				1 OBRA			100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 JARDIN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO (FEDERAL)	EJIDO ZARAGOZA (Francisco R. Murguia)	1 500.00	1 500.00									100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM. 7 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	11.750.00	11.750.00		5.875.00							100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE T.V. (FEDERAL)	GONZALEZ ORTEGA	20.400.00	20.400.00		10.200.00							100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE (FEDERAL)	JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO	25.000.00	25.000.00	12.500.00	25.000.00							100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA INDEPENDENCIA BARRIO LA PILA (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	25.000.00	25.000.00	12.500.00	25.000.00							100%	
						430.234.00	430.234.00	25.000.00	412.542.25	0,00	0,00	0,00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE GOSTO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente: Infraestructura Educativa

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE T. M. (FEDERAL)	GONZALEZ ORTEGA	13.000,00	13.000,00		6.500,00						100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA JOAQUIN AMARO (FEDERAL)	CORRALES	25.000,00	25.000,00		12.500,00						100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 SECUNDARIA TECNICA NO. 8 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	35.000,00	35.000,00		17.500,00						100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 JARDIN DE NIÑOS SALVADOR TORCANO (FEDERAL)	SAN JOSE DE FELIX	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00						100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013SECUNDARIA TECNICA NO. 60 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	25.000,00	25.000,00		12.500,00						100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 SECUNDARIA TECNICA NO. 64 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FEDERAL)	CHARCO BLANCO	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00						100%	
				REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	BERROS Y OJO SANTO	107.153,00	107.153,00	85.600,00	85.600,00				1 OBRA		90%	
				MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS: JARDINES DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMERIAS Y/O SECUNDARIAS	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	100.000,00	100.000,00	16.140,00	16.140,00				1 PROGRAMA		70%	
						325.153,00	325.153,00	111.740,00	170.740,00	0,00	0,00	0,00				
						755.387,00	755.387,00	136.740,00	583.282,25	0,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE GOSTO DEL 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes de JuLio del año 2013

Vertiente: Gastos Indirectos

					Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			OBSERVACIONES	
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA	SOMBRERETE											
				CONTRATACION DE PERSONAL		380.000,00	380.000,00	26.683,46	252.089,90							
				INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PAPELERIA E INMOBILIARIO		206.051,00	206.051,00	301,60	101.075,45							
				REUNIONES DE CONSEJO (COMBUSTIBLES Y COMIDAS PARA LOS CONSEJEROS) VIATICOS PARA PERSONAL ENTRE OTROS		150.000,00	150.000,00	22.935,80	67.639,98							
				REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES		230.000,00	230.000,00	32.579,90	125.005,60							
						966.051,00	966.051,00	82.500,76	545.810,93	0,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Agua Potable

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139.942.001	1	3	1	CONSTRUCCION DE CASETA PARA POZO DE AGUA POTABLE	BUENAVISTA	15.866,00	15.866,00	2.650,00	15.866,00	1.586,00			1 CASETA		100%	
139942002	1	3	1	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	SAN JOSE DE RANCHOS	140.000,00	140.000,00		127.544,86	14.000,00			1 TANQUE		100%	
139942003	1	5	2	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO)	BENITO JUAREZ	67.400,00	67.400,00		67.400,00	0,00			650 ML		100%	
139942004	1	2	2	REHA BILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COBERTURTA MUNICIPAL	400.000,00	400.000,00		283.734,78						71%	
139942062	1	1	3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL RANCHITO COLONIA DEL VALLE	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	39.060,00	39.060,00		33.672,00				95ML		100%	
139942063	1	1	1	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO	440.170,00	440.170,00						1400 ML			
139942064	1	1	3	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	135.712,00	135.712,00		135.088,13				293 ML		100%	
139942084	1	3	5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE Y VALVULAS SECCIONADORAS	NIÑO ARTILLERO	300.715,00	300.715,00		298.134,93	33.413,00			2 TANQUES		100%	
139942083	1	3	1	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	EJIDO INDEPENDENCIA	491.592,00	491.592,00		494.172,07	54.621,00			66 / 1 ML/FOSA		100%	
						2.030.515,00	2.030.515,00	2.650,00	1.455.612,77	103.620,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Drenaje

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942007	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN RAFAEL	93.515,00	93.515,00		93.515,00	10.391,00			12 ML /FOSA		100%	
139942008	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN JOSE DE MESILLAS	191.057,00	191.057,00		191.057,00	21.229,00			143 / 1 ML/FOSA		100%	
139942010	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EL SAUCILLO	252.078,00	252.078,00		252.078,00	28.009,00			66 / 1 ML/FOSA		100%	
139942011	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	756.277,00	756.277,00		756.277,00	84.031,00			965.6ML		100%	
1399420012	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA)	SANTIAGO DE LA HERRADURA	501.304,00	501.304,00		501.304,00	55.700,00			639 ML		100%	
139942013	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO	EXHACIENDA ZARAGOZA	159.018,00	159.018,00		159.018,00	17.669,00			278,00		100%	
139942014	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JERONIMO DE SAUCES	148.792,00	148.792,00		148.792,00	16.532,00			160 ML		100%	
139942015	3	11	3	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE ARROYO	SAN JUAN DE LA TAPIA	256.606,00	256.606,00		256.606,00	28.512,00			277 ML		100%	
139942016	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA	COL. IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS	169.647,00	169.647,00		169.647,00	18.850,00			300 ML		100%	
139942017	3	11	3	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL)	226.159,00	226.159,00		226.159,00	25.129,00			216 ML		100%	
						2.754.453,00	2.754.453,00	0,00	2.754.453,00	306.052,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Drenaje

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942018	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SOBRE ARROYO	COL. FLORES GARCIA	306.801,00	306.801,00		306.801,00	34.089,00			265ML		100%	
139942019	3	11	3	REHABILITACION DE RED DRENAJE	IGNACIO ALLENDE	190.704,00	190.704,00		190.703,30	21.189,00			200 ML		100%	
139942020	3	11	2	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALDAMA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	613.391,00	613.391,00		610.870,02	0,00			250 ML		100%	
139942022	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	EL REBAJE	253.860,00	253.860,00		253.860,00	28.207,00			6 LETRINA		100%	
139942021	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL CRISTO EN BARRIO EL PEÑASCO (COMPLEMENTO)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	98.000,00	98.000,00		98.000,00	0,00			1700 M3		100%	
139942005	3	11	3	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA REDES DE DRENAJE	COBERTURA MUNICIPAL	300.000,00	300.000,00		300.000,00				1 PROGRAMA		100%	
139942006	3	11	3	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE DRENAJE (PIEZAS ESPECIALES	SOMBRERETE	100.000,00	100.000,00		45.205,16				1 PROGRAMA		45%	
139942023	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	SANTA RITA	47.011,00	47.011,00		23.550,05				1 LETRINA		100%	
139942024	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	SAN FRANCISCO DE ORGANOS	47.011,00	47.011,00		23.550,05				1 LETRINA		100%	
139942065	3	12	1	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	ALVARO OBREGON Barajas	241.000,00	241.000,00	22.585,00	196.221,52				5 LETRINAS		90%	
139942066	3	11	3	AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE (SUMINISTRO DE TUBERIA)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	200.000,00	200.000,00		200.000,00				1 PROGRAMA		100%	
139942067	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (COMPLEMENTO)	EL SAUCILLO	79.273,00	79.273,00		79.273,00				143 ML		100%	
139942068	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSRUCCION DE FOSA SEPTICA	NIÑO ARTILLERO	579.403,00	579.403,00		579.303,06				430 ML		100%	
139942069	3	11	3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MINA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	206.580,00	206.580,00		205.167,00				272 ML		100%	
						3.263.034,00	3.263.034,00	22.585,00	3.112.504,16	83.485,00	0,00	0,00				
						6.017.487,00	6.017.487,00	22.585,00	5.866.957,16	389.537,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Urbanización

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942025	4			APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ETC. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (CONVENIO CON SECOP) (PROGRAMA PESO A PESO)	VARIAS LOCALIDADES (Cobertura Municipal)	1.725.000,00	1.725.000,00		440.000,00	MANO DE OBRA Y MATERIAL DE LA REGION			30000 M2		26%	
139942026	4	14	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRES DE MAYO EN BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	108.931,00	108.931,00		108.931,00	12.103,00			291 M2		100%	
139942027	4	14	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRUZ ARTIAL FRACC. HUERTAS GRANDES	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	30.377,00	30.377,00		30.377,00	3.375,00			90 M2		100%	
139942028	4	14	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA TEPEYAC EN BARRIO LAS ESCOBILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	150.456,00	150.456,00		150.456,00	16.717,00			432 M2		100%	
139942029	4	14	1	EMPEDRADO EN LA CALLE BRACHO SALIDA A CHALCHIHUITES (SEGUNDA ETAPA) (TRABAJOS ADICIONALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	281.350,00	281.350,00		279.825.50	0,00			327 M2		100%	
139942070	4	17	1	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN OJO ZARCO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	140.000,00	140.000,00		138.091.94			PUENTE	1 PUENTE		100%	
139942071	4	6	1	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO PARRAS	VILLA INSURGENTES	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00			PUENTE	1 PUENTE		100%	
139942072	4	15	2	REHABILITACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE MINA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	1.199.000,00	1.199.000,00		1.197.755.98			M3	1254M3		100%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013	SOMBRERETE	1.758.022,00	1.758.022,00		1.758.022,00							
						6.493.136,00	6.493.136,00	0,00	5.203.459.42	32.195,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Electrificación

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942030	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE	JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO	650.743.00	650.743.00		650.743.00	65.074,00			17 POSTE		100%	
139942031	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANELAS	ALVARO OBREGON (BARAJAS)	350.160,00	350.160,00		350.160,00	35.016,00			9 POSTE		100%	
139942032	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VERGELITOS EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	202.672.00	202.672.00		202.672.00	20.267,00			3 POSTE		100%	
139942033	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DEL CERRITO	207.277.00	207.277.00		207.276.90	20.728,00			3 POSTE		100%	
139942034	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES	SAN MARTIN	567.092.00	567.092.00		567.091.80	56.709,00			6 POSTE		100%	
139942035	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	SAN JOSE DE MESILLAS	409.639.00	409.639.00		409.639.00	40.963,00			13 POSTE		100%	
139942036	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MAGISTERIAL EN COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	40.271.00	40.271.00		40.271.00	4.027,00			1 POSTE		100%	
139942037	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	VILLA INSURGENTES	608.620.00	608.620.00		608.620.00	60.862,00			17 POSTE		100%	
139942044	5	20	2	RE LOCALIZACION DE POSTE EN ARROYO CANTARRANAS EN BARRIO HUERTAS DELOS SANTOS NIÑOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	41.634.00	41.634.00		41.634.00	4.163,00			1 POSTE		100%	
139942038	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION EN COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	59.863.00	59.863.00	4.190.41	59.862.10	5.986,00			2 POSTE		100%	
139942039	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA	IGNACIO ALLENDE	224.112.00	224.112.00	15.687,84	224.112.00	22.411,00			5 POSTE		100%	
						3.362.083.00	3.362.083.00	19.878,25	3.362.081,80	336.206,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente:				Electrificación												
				Avance Financiero					Beneficiarios			Avance Fisico				
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	OBSERVACIONES
139942040	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS	LUIS MOYA	67.290,00	67.290,00		67.289,99	6.729,00			2 POSTE		100%	
139942041	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NICOLAS BRAVO	COLONIA HIDALGO	64.594,00	64.594,00		64.594,00	6.459,00			1 POSTE		100%	
139942042	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA MONICA	EL ASTILLERO	165.809,00	165.809,00		161.400,00	16.581,00			3 POSTE		100%	
139942043	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE	CHARCO BLANCO	203.299,00	203.299,00		203.299,00	20.330,00			3 POSTE		100%	
139942045	5	21	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR	FELIPE ANGELES EL BARRANCO	54.545,00	54.545,00		54.545,00	5.455,00			1 PLANTA		100%	
139942046	5	21	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR	RICARDO FLORES MAGON	54.545,00	54.545,00		54.545,00	5.455,00			1 PLANTA		100%	
139942073	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	IGNACIO ALLENDE	287.139,00	287.139,00		287.139,00	31.904,00		POSTE	7 POSTE		100%	
139942074	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS	VILLA INSURGENTES	224.455,00	224.455,00		224.455,00	24.939,00		POSTE	6 POSTE		100%	
139942075	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	RANCHO NUEVO DEL CARMEN	152.419,00	152.419,00		45.725,70	16.935,00		POSTE	3 POSTE		50%	
139942076	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	CHARCO BLANCO	82.759,00	82.759,00	21.300,30	46.128,00	9.195,00		POSTE	3 POSTE		60%	
139942077	5	20	3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TECNOLOGICO COL. LA PERLA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	243.967,00	243.967,00		243.967,00	27.108,00		POSTE	6 POSTE		100%	
139942078	5	20	2	RERLOCALIZACION DE POSTE EN CALLE FRANCISCO VILLA COL. LAS PALMILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	43.793,00	43.793,00		43.793,00	4.866,00		POSTE	1POSTE		100%	
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA BARRIO LA SANTIAGA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	226.598,00	226.598,00		226.597,99	25.178,00		POSTE	5 POSTE		100%	
						1.871.212,00	1.871.212,00	21.300,30	1.723.478,68	171.090,00	0,00	0,00				
						5.233.295,00	5.233.295,00	41.178,55	5.085.560,48	507.296,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Infraestructura Educativa

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.8	SOMBRERETE	245,334.00	245,334.00		245,334.00							EL RECURSO FUE REINTEGRADO AL FONDO PORQUE LA OBRA FUE CANCELADA
139942060	7			REHABILITACION DE FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES (SEGUNDA ETAPA)	COL. FLORES GARCIA	101,250.00	101,250.00		101,133.25				1 OBRA		100%	
139942049	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 JARDIN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO (FEDERAL)	EJIDO ZARAGOZA (Francisco R. Murguía)	1,500.00	1,500.00		1,500.00						100%	
139942050	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM. 7 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Muncpal)	11,750.00	11,750.00		11,750.00						100%	
139942051	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE T.V. (FEDERAL)	GONZALEZ ORTEGA	20,400.00	20,400.00		20,400.00						100%	
139942052	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE (FEDERAL)	JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO	25,000.00	25,000.00		25,000.00						100%	
139942053	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA INDEPENDENCIA BARRIO LA PILA (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Muncpal)	25,000.00	25,000.00		25,000.00						100%	
						184,900.00	184,900.00	0.00	184,783.25	0.00	0.00	0.00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Infraestructura Educativa

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
139942054	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE T. M. (FEDERAL)	GONZALEZ ORTEGA	13.000,00	13.000,00		13.000,00						100%	
139942055	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 PRIMARIA JOAQUIN AMARO (FEDERAL)	CORRALES	25.000,00	25.000,00		25.000,00						100%	
139942056	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 SECUNDARIA TECNICA NO. 8 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	35.000,00	35.000,00		35.000,00						100%	
139942057	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 JARDIN DE NIÑOS SALVADOR TORCANO (FEDERAL)	SAN JOSE DE FELIX	10.000,00	10.000,00		10.000,00						100%	
139942058	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013SECUNDARIA TECNICA NO. 60 (FEDERAL)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	25.000,00	25.000,00		25.000,00						100%	
139942059	7			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013 SECUNDARIA TECNICA NO. 64 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FEDERAL)	CHARCO BLANCO	10.000,00	10.000,00		10.000,00						100%	
139942080	7	28	2	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	BERROS Y OJO SANTO	107.153,00	107.153,00		107.000,00				1 OBRA		100%	
139942081	7	28	2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS: JARDINES DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMERIAS Y/O SECUNDARIAS	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	100.000,00	100.000,00		93.348,48				1 PROGRAMA		93%	
						325.153,00	325.153,00	0,00	318.348,48	0,00	0,00	0,00				
						510.053,00	510.053,00	0,00	503.131,73	0,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 08 días del mes de Noviembre del año 2013

Vertiente: Gastos Indirectos

						Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA	SOMBRERETE											
131142003				CONTRATACION DE PERSONAL	SOMBRERETE	380.000,00	380.000,00	30.362,32	294.825,77						78%	
131142004				INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PAPELERIA E INMOBILIARIO	SOMBRERETE	206.051,00	206.051,00	11.257,01	181.520,50						88%	
131142002				REUNIONES DE CONSEJO (COMBUSTIBLES Y COMIDAS PARA LOS CONSEJEROS) VIATICOS PARA PERSONAL ENTRE OTROS	SOMBRERETE	150.000,00	150.000,00	8.673,00	118.110,08						79%	
131142001				REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	SOMBRERETE	230.000,00	230.000,00	4.175,92	159.121,21						69%	
						966.051,00	966.051,00	54.468,25	753.577,56	0,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.V.Z. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. MANUEL VELAZQUEZ VALDEZ