H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: SUB-PROGRAMA: MES QUE INFORMA:

542- FONDO IV

504- INFRAESTRUCTURA BASICA **JULIO 2015** FECHA ELABORACION: 15-ago-15

| NÚMERO DE OBRA | | PROYECTO | | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FISICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------|-------------------|---------|---------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|
| | NÚMERO (clave) | | LOCALIDAD | | | | RECURSOS PÚBLICOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | % | | % | | | | |
| | | NOMBRE | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUA | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
| 15FM42005 | | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2014 (COMPLEMENTO) | SOMBRERETE | | 1 ACCION | 515,158.00 | | 515,158.00 | | | | | 100% | | 100% | | |
| 15FM42008 | | REHABILITACION DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOMBRERETE | | 1 OBRA | 214,466.68 | | 214,466.63 | | | | | 100% | | 100% | | |
| 15FM42009 | | EMPLEO TEMPORAL 2014 (Adquisicion de | SOMBRERETE (Cobertura Municipal) | | 1 ACCION | 96,479.00 | | 96,479.00 | | | | | 100% | | 100% | | |
| 15FM42011 | | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2DA ETAPA) | SAN JOSE DE FELIX | | 1 OBRA | 640,000.00 | | 192,000.00 | | | | | 30% | | 50% | | |
| 15FM42010 | | PAGO DE REHABILITACION DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (COMPLEMENTO) | SOMBRERETE | | 1 OBRA | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | | | | | 100% | | 100% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,500,103.68 | 34,000.00 | 1,052,103.63 | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALES: | 31,115,186.57 | 1,936,143.36 | 15,147,400.57 | | | | | | | | | |

| ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO PRESIDENTE MUNICIPAL | LIC. EN PISC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE SINDICA MUNICIPAL | L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | LIC. J. CRUZ FLORES REYES CONTRALOR MUNICIPAL | L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ TESORERO MUNICIPAL |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|