H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: SUB-PROGRAMA: MES QUE INFORMA:

542- FONDO IV 504- INFRAESTRUCTURA BASICA JULIO 2015

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO					PRESUPUESTO	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	APPORADO	RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%			
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUA	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
14FM42003		DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	N/A	1 ACCION	549,552.00		549,552.00							100		
14FM42004		PAGO DE ESTUDIOS DEL RELLENO SANITARIO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	N/A	1 ACCION										0		
14FM42005	701001	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EXTERIORES DE LA NUEVA GUARDERIA MUNICIPAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	23°38'21.77"N - 103°38'22.50"O	7 PUERTAS	41,800.00		41,800.00	701001						100		
14FM42009	504002		SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	N/A	31 ESCUELAS	1,045,000.00		1,045,000.00	504002						100		
14FM42008	504003	AMPLIACION Y REHAB. DE TEMPLOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	N/A	1 ACCION				504003								
14FM42010		CONVENIO CON INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PARA EL PROGRAMA JOVENES EMPRENDEDORES	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	N/A	1 ACCION												
14FM42011	504005	CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	N/A	1 ACCION	1,000,000.00		700,000.00	504005						70		
14FM42012	701002	MARRUFO" UBICADO EN EL BARRIO LA	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	N/A	1 ACCION	86,656.00		86,656.00	701002						100		
14FM42013	701003	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2014)	SAN JOSE DE FELIX	N/A	1 ACCION	604,000.00		604,000.00	701003						100		
14FM42014		AGUA ZARCA) (PROGRAMA 3X1 PARA	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	N/A	1 ACCION												
14FM42015	504004		SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	23°37'58.34"N - 103°38'30.17"O	1 OBRA				504004								
14FM42016	504006		SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	23°37'24.24"N - 103°38'51.84"O	1 ACCION	113,935.00		113,934.99	504006						100		
14FM42018	504007	CONSTRUCCION DE PORTICO EN BIBLIOTECA PUBLICA	VILLA INSURGENTES	23°44'34.45"N - 103°50'29.10"O	1 OBRA	166,600.00		166,600.00	504007						80		
'	•		'		TOTALES:	3,607,543.00	-	3,307,542.99						•			-

ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EN PISC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE SINDICA MUNICIPAL

L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. J. CRUZ FLORES REYES CONTRALOR MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ TESORERO MUNICIPAL

FECHA ELABORACION: 15-ago-15

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: SUB-PROGRAMA: MES QUE INFORMA:

542- FONDO IV 504- INFRAESTRUCTURA BASICA

JULIO 2015

15-ago-15 FECHA ELABORACION:

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO					PRESUPUESTO	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
			LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
14FM42019	504010	APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA "NICOLAS FERNANDEZ" (CONVENO CON SEDUZAC)	MATEO GOMEZ	N/A	1 AULA	262,633.00		262,632.91	504010						100		
14FM42021	504008	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DEL CUARTO BLOQUE DE LOS PORTALES	SOMBRERETE, ZAC.	N/A	1 ACCION	890,000.00		890,000.00	504008						100		
		DE LA ACCION ANTERIOR SE APRUEBA ORIGINALMENTE POR LA CANTIDAD DE \$1'500,000.00, LA CANTIDAD REAL APROBADA Y EJECUTADA ES POR \$890,000.00,POR LO QUE EL RESTO DE \$610,000 SE SUMA AL TECHO FINANCIERO PARA REALIZAR OTRAS ACCIONES															
14FM42025		APORTACION PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2014 (CONVENIO CON SINFRA)	SOMBRERETE, ZAC.	N/A	1 ACCION	100,000.00		100,000.00							100		
14FM42024		REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO OLVERA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR INSTALACIONES DE LA FERIA	SOMBRERETE, ZAC.	23°38'13.19"N - 103°38'31.69"O	1 ACCION	102,515.00		102,515.00	504009						100		
14FM42023		APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVAL TERCERA ETAPA (CONVENIO CON SAMA)	SOMBRERETE, ZAC.	N/A	1 ACCION	667,707.90		667,707.90	504011						100		
14FM42029		APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE HABITAT 2014	SOMBRERETE, ZAC.	N/A	1 ACCION	1,200,000.00		1,200,000.00							100		
14FM42027	504012	PAGO DE ATIPICOS EN LA 1 a ETAPA PUEBLO MAGICO CABLEADO SUBTERRANEO PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO	SOMBRERETE, ZAC.	23°37'48.10"N - 103°38'29.32"O	1 ACCION	495,894.56		495,894.56	504012								
			TOTALES:	3,718,750.46	-	3,718,750.37		-	-		•						

LIC. EN PISC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO LIC. J. CRUZ FLORES REYES ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRALOR MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL